

일련번호	21	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	설계변경 감액조치	재정상 조치금액	30백만 원

시정요구(금액) 및 통보

제 목 ◆◆◆◆◆ 조성공사 건설안전센터 운영 미흡

소 관 부 서 ☆☆☆☆사업단

조 치 부 서 ☆☆☆☆사업단

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆사업단은 ↓↓↓댐 심층수를 이용한 수열에너지와 데이터센터가 어우러진 클러스터 조성으로 물산업 육성 및 지역경제 성장의 선도거점 조성을 위한 ‘ 조성공사’를 시행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

☆☆☆☆사업단은 2024. 7. 15. ‘ 조성공사’ 도급내역서 내 반영되어 있는 건설안전센터 구축 계획을 수립하였고(☆☆☆☆사업단-1240), 해당 계획에 따르면 건설안전센터 상주인력 비용은 안전관리비를 변경하여 반영¹⁾하는 것으로 되어 있다.

따라서, ☆☆☆☆사업단은 건설안전센터 구축이 완료됨과 동시에 상주인력을 배치하고, 상주인력을 통한 안전모니터링으로 공사 안전관리가 적정하게 이뤄질수 있도록 조치했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 건설안전센터 상주인력 1인 비용 : 2백만 원/인 × 60개월, 총 120백만 원

그런데, ☆☆☆☆사업단은 '☆☆☆☆사업단 사무소 개소 및 건설안전센터 건축계획 수립'(☆☆☆☆사업단-1240, 2024. 7. 15.)에 따라 2024. 9월 건설안전센터 구축을 시작하여 2025. 8월 스마트 안전장비 도입 및 건설안전센터 구축을 완료하였으나, 실지감사기간인 2025. 10월 까지 건설안전센터에 상주인력을 배치하지 않았다.

따라서, 적정 공사 안전모니터링 및 건설안전센터의 원활한 운영을 위해 상주인력을 조속히 배치해야 할 필요가 있으며, 2025. 8월부터 실제 상주인력을 배치하기까지의 기간 동안에 해당하는 상주인력 비용에 대해서는 감액 조치를 하여야 한다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆사업단은 당초 계획대로 원도급사와 협의하여 건설안전센터 운영계획에 대한 문서를 제출받아 정상 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆사업단장은 건설안전센터의 실제 상주인력 배치 기간에 따라 해당 인건비를 감액 조치하시기 바랍니다. (시정(금액))
- ② ☆☆☆☆사업단장은 건설안전센터 구축 계획 및 「스마트 건설안전센터 구축 표준안」에 따라 상주인력 배치 및 안전모니터링 시행을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)