

현 지 조 치 사 항

번 호	지 적 사 항	자체처리내용																																		
01	제목 : 옹벽 안정성 검토 누락 ○ 조치부서 [REDACTED] ○ 지적사항 KDS 11 80 05 콘크리트 옹벽 및 KDS 11 80 10 보강토 옹벽 기준에 따라 옹벽 안정성 검토는 외적 안정성과 내적안정성으로 구분하여 수행하며 외적 안정해석은 ①활동파괴 ②지지력 파괴 ③전도파괴 ④전체안정성 ⑤기초지반의 침하를 검토하여야 하고 내적안정성은 각 층별 보강재의 최대작용하중을 계산한 후 보강재의 파단 및 인발파괴에 대하여 검토하도록 규정되어 있음 그러나 [표]와 같이 최근 설계, 시공 중인 철도건설 사업 중 옹벽설치 총 356개소에 대해 외적 및 내적 안정성 수행여부를 확인한 결과 안정성 검토가 누락된 개소가 확인되었음 [표] 외적 및 내적안정성 시행현황 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">전체안정성</th><th colspan="3">내적안정성</th></tr><tr><th>계</th><th>시행</th><th>미시행</th><th>계</th><th>시행</th><th>미시행</th></tr><tr><td>계</td><td>356</td><td>275</td><td>81</td><td>356</td><td>92</td><td>264</td></tr><tr><td>설계</td><td>146</td><td>127</td><td>19</td><td>146</td><td>64</td><td>82</td></tr><tr><td>시공</td><td>210</td><td>148</td><td>62</td><td>210</td><td>28</td><td>182</td></tr></table> 위와 같이 안정성검토항목 중 전체안정성 검토가 누락될 경우 사면활동 등으로 옹벽이 붕괴되는 등 안정성에 우려가 있음	구분	전체안정성			내적안정성			계	시행	미시행	계	시행	미시행	계	356	275	81	356	92	264	설계	146	127	19	146	64	82	시공	210	148	62	210	28	182	[REDACTED]은 ① 외적·내적안정성 검토가 누락된 설계·시공 사업에 대해서 안정성 검토 시행 ② 해석결과 안정성이 확보되지 않을 경우 보강대책을 마련 ③ 향후 설계진행 사업에는 동일한 사례가 발생하지 않도록 설계사 “주의*” 조치 *건설기술진흥법 시행규칙 제19조
구분	전체안정성			내적안정성																																
	계	시행	미시행	계	시행	미시행																														
계	356	275	81	356	92	264																														
설계	146	127	19	146	64	82																														
시공	210	148	62	210	28	182																														