

감사결과처분요구서

일련번호	27	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	3,232천 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 야면석 채집 거리 산정 부적정 등 공사감독 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조(공사감독관의 임무) ① 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 같은 규칙 제38조(공사감독관의 검사원 확인) 공사감독관은 계약상대자로부터 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 계약서, 설계도면, 시방서 및 품질관리기준 기타 약정대로 시공되었는지 확인하도록 하고 있으며,
- 『(계약예규)공사계약일반조건』 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하며 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(이하 "신규비목"이라 한다)의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△는 △△ 일원에 과거 주민들이 사용하여 형성된 옛길을 정비하여 종전의 탐방로와 순환하도록 조성하기 위하여 “2019년 △△△△△ 탐방로 정비공사”(이하 ‘해당 공사’라 한다)를 시행하면서, 13공구로 분할하여 식생매트, 목재계단, 돌갈기 등 다양한 탐방로 정비공법을 적용 하였음


※ 2019 △△△△△ 탐방로 정비공사 현황

건명	사업대상지	사업기간	사업비	사업내용	계약업체
2019 △△△△△ 탐방로 정비공사	△△ △△군 △△면 △△리 일원	2019.06.26.~ 11.26.	395,754천원	탐방로내 식생매트, 목재계단 설치 등	주식회사 △△△△△△

[야면석 채집 운반거리 과다 반영]

- 해당 공사의 준공수량산출서에 따르면, 돌깎기(3,4공구), 돌계단(11공구) 공종의 경우 대상지 인근(평균 이격거리 1.2m)에서 야면석의 채집 및 운반이 가능함에도 운반거리를 일괄적으로 200m 적용하였음에도 설계변경 등의 조치를 이행하지 않고 준공처리함에 따라 공사비 3,133,000원을 과다 집행하였음

※ 야면석 채집 운반거리 과다 반영 현황

돌깎기, 돌계단 공종 운반거리 과다 설계현황							
공 구	공 종	연장	설계 운반거리	적정 운반거리			금액(원)
				단위거리(a)	단차보정(b)	운반거리(a*b)	
총공사비							3,133,000
순공사비							2,025,020
1-3공구	돌깎기	29m	L=200m	2.4m	12m(2m×6m)	28.8m	779,288
1-4공구	돌깎기	26m		2.4m	12m(2m×6m)	28.8m	698,672
1-11공구	돌계단	85m		2.4m	12m(2m×6m)	28.8m	547,060
운반거리 산출							* 운반거리: 2.4m 1.2m(1경간)+1.2m(평균 이격거리) * 단차보정: 1m를 6m로 적용

[신규비목 낙찰율 미적용]

- 또한, 설계변경을 통하여 1-1공구에 안전쉼터를 추가로 구축하면서 구급함을 신규비목으로 반영하면서 낙찰률(88.821%)을 적용하여 변경단가에 반영하여야 함에도 이를 이행하지 아니함에 따라 공사비 99,402원을 과다 집행한 것으로 확인됨

※ 신규비목 낙찰율 적용 현황

공 사 명	설계 변경	낙찰률(%)		신규비목	수량	단 가		차 이 (B-A)
		계 약	적 용			실제 낙찰률 적용 결과(A)	계약 낙찰률 적용 결과(B)	
총공사비								99,402
순공사비 소계								58,130
2019 △△△△△ 탐방로 정비공사	1차	100	88.821	구급함	1개	520,000	461,870	58,130

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】

- 과다 지급된 공사비 3,232천 원에 대하여 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련