

감사결과처분(요구)서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	187,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 산업안전보건관리비 과다 계상
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)』 제3조 규정에 의거, “산업재해보상보험법 제6조에 따라 산업재해보상보험법의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 산업안전보건관리비를 계상” 하여야 함. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 공사 중 단가계약에 의하여 행하는 공사에 대하여는 총계약금액을 기준으로 적용하여야 함

1. 『전기공사업법』 제2조에 따른 전기공사로서 저압·고압 또는 특별고압 작업으로 이루어지는 공사.

2. 『정보통신공사업법』 제2조에 따른 정보통신공사.

- － 동 기준 제4조(계상기준)에 의거 건설공사발주자(이하 “발주자”라 한다)와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄 관리하는자(이하 “자기공사자”라 한다)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야함. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다.

※ 2021년 토목·조경공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청)

구분	산출 기준	비고
도급자관급 미포함	(재료비+직접노무비)X요율	
도급자관급 포함	(재료비+직접노무비+도급자관급)X요율 (재료비+직접노무비)X요율X1.2	비교하여 적은 금액 적용

2. 현황 및 지적내용

○ 계약 현황

(단위: 천원)

사업명	계약금액	계약기간	비고
2021년 △△△자생식물증식장 외부정비공사	79,250	2021.06.09.~08.02.	

○ 산업안전보건관리비 부적정 계상 현황

(단위: 원)

구분	계약금액(부적정)	정산금액(부적정)	정산금액(적정)	비고
직 접 재 료 비	21,272,069	21,272,069	21,272,069	
직 접 노 무 비	23,668,829	23,668,829	23,668,829	
간 접 노 무 비	3,266,298	3,266,298	3,266,298	
산 출 경 비	3,234,205	3,234,205	3,234,205	
건강보험	811,841	-	-	
노인장기요양보험	93,524	-	-	
연금보험	1,065,097	-	-	
고용보험	234,336	234,336	234,336	
산재보험	996,600	996,600	996,600	
건설기계대여지급보증	192,700	-	-	
산업안전보건관리비	1,942,880	1,942,880	1,580,122	
하도급지급보증	24,653	-	-	
기타경비	4,001,197	4,001,197	4,001,197	
퇴직공제부금비	575,153	227,500	227,500	
환경관리비	385,401	385,401	385,401	
일반관리비	3,705,887	3,553,759	3,553,759	
이윤	6,574,785	5,982,989	6,174,990	
부가가치세	7,204,545	6,876,606	6,859,531	
합계	79,250,000	75,642,660	75,454,837	-187,830
회수 예정금액(천원미만 절사)				187,000

- △△△국립공원사무소는 “2021년 △△△ 자생식물증식장 외부 정비공사”를 계약 체결 후 준공처리를 하였으나, 산업안전보건관리비 계상시 도급자관급자재가 포함 되어 있는 경우, (재료비+직접노무비+도급자관급)X요율의 금액과 (재료비+직접노무비)X요율X1.2의 금액을 비교하여 적은 금액을 적용하여야 함에도,

비교금액 중 적은 금액[1,580천원/ (재료비+직접노무비)X요율X1.2]을 원가계산서에 반영하지 않고, 1,942천원을 적용하여 준공금 187천원을 과다 지급한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 과다 지급한 준공금 187,000원 회수
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

