

감사결과처분요구서

일련번호	23	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	6,536천 원
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇◇◇◇◇◇사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

◇◇◇◇◇◇◇사무소
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 훼손탐방로 정비공사 공사비 과다 계상
관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇◇사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조 (설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 훼손탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2019년 △△산 ○○○○로 정비공사	2019.06.24. ~2019.09.21.	목재데크, 목재계단 설치 등 탐방로 정비 1식	255,073천원	(유)○○건설
2020년 △△산△△△△ ○○○○로 정비공사	2020.04.28. ~2020.09.08.	목재데크, 목재계단 설치 등 탐방로 정비 1식	111,420천원	(유)○○건설

- 2019년 훼손탐방로 공사비 과다 계상 현황

공 종		규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)
				단가	금액(A)	단가	금액(B)	
목재 계단	천연페인트칠	목재면 2회 → 목재면 1회	225.84㎡ → 112.92㎡	10,464	2,363,189	10,464	1,181,594	1,181,594
목재 데크	철물페인트칠 (붓칠→뿔칠) (→산지할증제외)	녹막이 2회, 조합 2회	286.19㎡	20,756	5,940,248	11,998	3,433,708	2,506,540
기존 데크 보수	철재면청소 (산지할증포함)	(약품사용 →페인트면금액내 기)	22.26㎡	24,502	545,414	17,128	381,269	164,145
순공사원가(소계)								3,852,279
제 경 비								1,452,217
총 계								5,304,496

- 2020년 훼손탐방로 공사비 과다 계상 현황

공 종		규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)
				단가	금액(A)	단가	금액(B)	
기존데크 보수	철재면청소 (산지할증포함)	(약품사용 →페인트면금액내 기)	178.00㎡	27,140	4,830,968	20,425	3,635,721	1,195,246
제경비								37,056
총 계								1,232,302

- ◇◇◇◇◇◇◇사무소는 ‘2019년도 △△산 훼손탐방로 정비공사’를 시행하면서,
- ①목재계단의 경우 방부처리한 방부목재의 외부면에 천연페인트칠을 2회 하도록 공사내역에 반영하였으나, 방부목재(목재계단)를 지면에 설치한 후 천연페인트를 도색함에 따라 방부목재의 외부 노출면에만 천연페인트칠 1회를 시공하였고,
- ②목재데크 및 난간 접속부에 사용되는 철물의 경우 공사 현장에서 ‘붓칠’로 도색을 하도록 공사내역에 반영하였으나, 공사 현장으로 운반하기 전 평지(산악할증제외)에서 ‘뿔칠’로 시공하였음에도 설계변경 등의 절차를 이행하지 않고 준공처리함에 따라 해당 공사비 5,304천 원을 과다 계상하여 집행하였고,

○ 또한, ‘2020년도 △△산 훼손탐방로 정비공사’를 시행하면서, 기존테크의 보수를 위한 노후 철재구조물의 ‘철재면 청소’ 공종의 경우 약품(캠비이오)을 사용하도록 공사내역에 반영하였으나, 실제 시공시에는 약품을 사용하지 않고 그라인더 등으로 페인트면을 긁어낸 후 도색을 시공하였음에도 설계변경 등의 절차를 이행하지 않고 준공처리함에 따라 해당 공사비 1,232천 원을 과다 계상하여 집행한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】

- 과다 집행한 공사비 총 6,536천 원[각각 5,304천 원(2019년), 1,232천 원(2020년)]에 대하여 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련