

감사결과처분(요구)서

일련번호	28	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	845,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△) (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 각 21개월 이내

△△△△△△△△△△

(신분상 주의1, 재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 수량 부족 공종에 대한 감액 등 정산 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△야영장 도장공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	사업비(천원)	계약업체
△△야영장 도장공사	2022.06.20. ~ 07.09.	- 미끄럼방지(240㎡) - 도로 상 문자/기호/주차선 등 - 표지판 2개소 등	24,700	△△건설

- 미끄럼방지 수량 부족 현황

설 계						비 고
공 종	규 격	수량	단위	단 가	금액(원)	
총공사비					769,000	부가세제외
순공사비					551,400	
도장공사 외						
미끄럼 방지	t=3	20	㎡	27,570	551,400	

- △△△△△△△△△△에서는 「△△야영장 도장공사」 를 시행하면서, 사무소에서

제출한 준공도서에 따르면 도장공사 중 미끄럼 방지를 시공하면서 당초 물량이 240㎡임에도 불구하고, 2회에 걸쳐 현장실측 결과 평균 220㎡로 시공되어 있어 20㎡의 수량 부족이 발생하였음에도 감액, 정산 등을 하지 아니한 채 공사비(금845,000원_부가세포함)를 과다 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- △△야영장 도장공사 시 공사감독 소홀

〔관련자〕

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (근무기간)
1	△급	△△	△△	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	주의	2021.02.01. ~ 2022.07.21.

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】

- 과다 집행된 공사비 845,000원 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련