

감사결과처분(요구)서

일련번호	27	감사자	감사실		공 개 () 비 공개 (○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	965,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각1개월 이내

△△△△△△△△△△
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2021년 세심교 정비공사 고재처리 정산 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조제1항제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2021년 △△△△△△△ 세심교 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	사업비(천원)	계약업체
2021년 △△△△△△△ 세심교 정비공사	2021.06.15. ~ 08.03.	- 기존 10m 교량 철거 - 14m 교량 설치	51,930	주식회사 △△△△

- 공사비 과다계상 현황

공 종	규 격	수량(kg)	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	부가세	총액
			단가	금액(A)	단가	금액(B)			
교량 철거									965,665
고재처리	H형강 400*200	*1,320	0	0	**385	508,200	508,200	50,820	559,020
	H형강 400*200	739.2	0	0	**385	284,592	284,592	28,459	313,051
	T형강 125*175	221	0	0	**385	85,085	85,085	8,509	93,594

※ *수량 산출근거

규 격	연장(m)	개수(EA)	단위중량(kg/m)	중량(kg)	총중량(kg)
H형강 400*200	10	2	66	1,320	2,280.2
H형강 400*200	1.6	7	66	739.2	
T형강 125*175	10	1	22.1	221	

**단가(한국물가정보 2021.6~8. 강원 385원/kg)

- △△△△△△△△△에서는 「2021 △△△△△△△ 세심교 정비공사」를 시행하면서, 사무소에서 제출한 준공도서에 따르면 기존 노후 교량을 철거(10m)하고 신규 교량을 설치(14m)하여 안전하고 쾌적한 탐방환경을 조성하였음
- 기존 교량 철거(10m) 시 발생하는 H형강의 경우 철재량을 미리 예상하여 고철 판매금액을 반영하여야 함에도 이를 이행하지 않고, 시공과정에서도 발생한 고철량을 계근하여 정산에 반영하지도 않은 것으로 확인됨
 - 교량 철거(10m) 시 발생하는 고철의 총중량은 2280.2kg으로 사업 당시 고철 판매 단가를 고려하였을 때 총 965,000원을 과다 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 과다 집행된 공사비 965,000원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련