

감사결과처분(요구)서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	55,977,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각 3개월 이내

△△△△△△△△△△△△△

(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 사무소 신축공사 공사비 정산 등 감액 필요

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- 2021년 ○○○△△△△ △△△△△ 신축공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 ○○○○○○○○○○ 사무소 신축공사	'21.12.17.~ '23. 3.8.	사무소 신축 [건축·토목·조경 및 기계설비] 1식	2,566,146	○○건설(주)

① 사토장 운반거리 변경 필요 현황

공 종	규 격	수 량	당 초	재 산 정	차액 계	비 고
-----	-----	-----	-----	-------	------	-----

			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
토공사 중 사토운반(변경 전)							△103,018,608	
본관동	L=30km	2,245	21,516	48,303,420	-	-	△48,303,420	변경 필요
별관동		2,543	21,516	54,715,188	-	-	△54,715,188	
토공사 중 사토운반(변경 후)							75,545,064	
본관동	L=15.8km	2,245			15,778	35,421,610	35,421,610	
별관동		2,543			15,778	40,123,454	40,123,454	
소 계				103,018,608		75,545,064	△27,473,544	
제경비				52,529,620		37,772,532	△14,757,088	
총 계				155,548,228		113,317,596	△42,230,632	

- △△△△△△△△△△△△에서는 사무소 신축공사를 시행(착공: 5. 14.)하면서 토공사 중 사업부지 내 절토가 발생하여 사토운반을 위한 산출근거를 설계에 반영하였으나, 사토장 승인요청 시 운반거리가 설계서 반영은 L=30km[임의설정 사토장]이나 실제 신청한 사토장(주소: ○○군 ○○면 ○○리 9-4)은 L=15.8km[실제 사토장]로 운반거리 변경이 필요한 실정임.

사토장 운반거리를 당초 L=30km ⇨ 변경 L=15.8km로 산출근거를 변경하여 공사비를 재 산정할 경우, 약 42,230천원을 절감할 수 있는 것으로 확인됨

② 토목공사 중 지수판 삭제 필요 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
구조물공 중 지수판 설치(변경 전)							△9,165,201	
본관동	PVC용접 [200*5t]	185.17	43,817	8,113,593	-	-	△8,113,593	삭제 필요
별관동		24	43,817	1,051,608	-	-	△1,051,608	
구조물공 중 지수판 설치(변경 전)							-	
본관동	PVC용접 [200*5t]	0				-	-	
별관동		0				-	-	
소 계				9,165,201		-	△9,165,201	
제경비				4,582,600		-	△4,582,600	
총 계				13,747,801		-	△13,747,801	

- △△△△△△△△△△△△ 신축공사 부지가 경사지임에 따라 토목공사의 구조물공 중 L형 옹벽 설치에서 방수를 위한 지수판(PVC용접) 설치가 반영되

어 있으나, 드레인보드 및 배수관 등의 설치로 방수 및 배수의 기능을 충
분히 할 것으로 판단되어 삭제함이 타당할 것으로 사료됨.

설계내역에서 지수관 설치(PVC용접)를 삭제하여 공사비를 재 산정할 경우,
약 13,747천원을 절감할 수 있는 것으로 확인됨.

3. 조치할 사항

- **재정상 감액** (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】
 - 사무소 신축공사시 과다 계상된 공사비 금55,977,000원 감액
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련