

감사결과처분(요구)서

일련번호	27	감사자	○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	210,000원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○○○○ (○○○ ○○○○○) (○○○○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채요구일로부터 21개월내

○○○○○○○○○○○○○

(신분상 주의1, 재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2021년 탐방로 정비공사 공사감독 업무 소홀
관 계 기 관 ○○○ ○○○○○, ○○○○○○○○○○○○
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조 (설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- 2021년 ○○○ 탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2021년 ○○○○○○○ 탐방로정비공사	2021.06.29.~12.10.	○○계곡 탐방로상 노후교량 보수 및 개축	342,485	○○○○○○○

- 파다 계상 및 미시공 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
철강설								
고제처리	철근	0.15ton	0	0	465,000	69,750	69,750	과다계상
기존교량보수								
단면복구	T=30mm	4.37m ²	174,365	761,974	153,256	669,728	92,246	미시공
소 계							161,996	
제경비							48,599	
총 계							210,595	

- ○○○○○○○○○○○에서는 저지대 노후 교량 3개소(○○○, ○○○, ○○○ 등)에 대해 정비계획을 수립하여 시행 하였다. ○○○에서 제출 한 준공 도서에 따르면 ○○○의 경우 구조적으로 노후가 심각하여 철거 후 재설치를 하였고 ○○○, ○○○는 콘크리트 단면 보수(면보수, 단면 복구 등)를 통해 안정성을 확보 하도록 하였다.



- 철거 후 재설치를 시행한 ○○○는 공간적 협소와 시간적 제약 등으로 인해 다단 프리플렉션(하중을 선제적으로 가한 후 강재의 탄력성을 활용한 교량 구조 공법) 공법을 통해 신설하였다. 하지만, 기존 콘크리트 교량철거에 발생하는 철근의 경우 설계과정에서 철근량을 미리 예상하여 고재 판매 가격을 미리 설계에 반영 하였어야 함에도 이를 이행하지 아니하였고, 시공 과정에서도 발생하는 철근을 계근하여 정산에 반영하지도 않은 것으로 확인 되었다.
- 한편, 단면보수를 시행한 ○○○와 ○○○의 설계 및 준공도서를 확인한 결과 결손된 단면의 복구를 위해 반영된 신규 접착 본드와 중성화 염화방지 코팅제를 시공 또는 첨가하지 아니하고 모르타르(시멘트+모래+물)로만

시행한 것으로 확인되는 등 공사비 총 210,595원을 과다 집행한 사실이 있다.

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【○○○ ○○○○○○】

－ 2021년 탐방로 정비공사 공사감독 업무 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○급	○○○	시설	○○○○○○○○○○○○○ (現 ○○○○○○○○○○○○)	주의	2021.02.01. ~ 현재

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○○○】

－ 과다 집행된 공사비 210,000원 재정상 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○○○】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련