

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	1,845,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 탐방안내소 신축사업 공사감독 업무 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조 (설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- 2021년 △△△△△ 탐방안내소 신축공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
△△△△△ 탐방안내소 신축(건축)	2021.09.28.~ 2022.08.06.	△△△△△ 탐방안내소 건축공사 1식	1,233,186,750원	△△△△(주)

- 사토처리 단가 과다 계상 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
010103 토 및 지정공사								
잔토처리(토사, 일반토사)	L:10km이내,백호 0.7M3+덤프24ton	848.95m ³	6,190	5,255,000	4,564	3,874,962	1,380,038	
소 계							1,380,038	
제경비							465,313	
총 계							1,845,351	

- △△△△△△△△△△△△에서는 지속적으로 증가하는 탐방객에게 탐방정보 제공과 탐방프로그램 운영 확대를 위하여 탐방안내소 조성사업을 시행 중이다.
- 위 사업과 관련하여 설계도서를 살펴본 결과, 당초 탐방안내소 신축사업에서 발생하는 사토(848m³)를 설계시 별도 사토장을 지정하지 않고, 인근 10km 지점에 사토를 처리하도록 계획하였다. 하지만 사무소로부터 제출받은 사토 준공도서에 따르면 현장 인근 6.1km 지점으로 변경처리 하였음에도 거리 변경내용을 반영한 공사비를 정산하지 아니한 채 준공처리 하여 총 1,845,351원의 공사대금이 과다 집행되도록 하는 등 공사감독 업무 처리를 소홀히 한 사실이 있다.

3. 조치할 사항

- **재정상 감액** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
 - 과다 집행된 공사비 1,845,000원 감액
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련