

감사결과처분(요구)서

일련번호	24	감사자	○○○		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	2,021천원
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일부터 각 1개월내

○○○국립공원사무소
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 ○○○ 주차장 포장공사 사토 운반거리 설계변경 필요
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

2. 현황 및 문제점

○ 계약현황

계 약 명	계약금액(원)	계 약 일	착 공 일	공사감독관
2023년 ○○○국립공원 ○○○주차장 포장공사	382,591,460	2023.6.19.	2023.6.21..	○○○ ○○ ○○○

- ○○○국립공원사무소에서는 ○○○ 주차장 포장공사를 시행하면서 토공사 중 사업부지 내 절토가 발생하여 사토운반을 위한 산출근거를 반영, 설계에

L=5km를 적용하였으나, 현재 사토장 부지는 ○○○○○○○○ ○○○ ○○면 ○○○로 713으로 공사현장에서 거리가 2.5km인 것으로 확인되어 운반거리 변경이 필요한 실정임.

- 사토장 운반거리를 당초 L=5km ⇨ 변경 L=2.5km로 산출근거를 변경하여 공사비를 재 산정할 경우, 약 2,021천원을 절감할 수 있는 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ **재정상 감액** (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 사토장 실거리 반영을 통한 2,021천원 감액

○ **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련