

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	14,768,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△국립공원사무소 (△△국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 3개월 이내

△△국립공원사무소
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 2023년 △△△지구 재해복구사업 내역변경 등 필요
관 계 기 관 △△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

2) 현황 및 문제점

- 2023년 △△국립공원 △△△지구 재해복구사업 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	총공사비(원)	계 약 업 체
2023년 △△국립공원 △△△지구 재해복구사업	착공일로부터 180일	△△△ 지구 △△△~△△△~△△마을 구간(7.1km) 재해복구공사 1식	1,130,000,000	㈜△△종합건설 (※적격심사중)

○ 탐방로 2구간 고재처리 반영 및 헬기운반 수량 변경 필요

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A, 원)	단가	금액(B, 원)		
구조물 철거(변경 전)							△261,471,804	
고재처리(고철)	고철	25ton	-	-	-	-	-	변경필요
헬기운반(화물운송)	탐방로 2구간	484ton	540,231	261,471,804	-	-	△261,471,804	변경필요
(변경 후)							248,870,649	
고재처리(고철)	고철	20ton	-	-	495,000	9,900,000	△9,900,000	재활용 20% (5ton)
헬기운반(화물운송)	탐방로 2구간	479ton	-	-	540,231	258,770,649	258,770,649	
소 계							12,601,155	
제경비							2,167,398	17.2% 적용
총 계							14,768,543	

○ △△국립공원사무소에서는 태풍‘힌남노’피해로 유실된 탐방로 등에 대한 자연친화적인 피해복구로 안전하고 지속가능한 탐방환경을 조성하기 위해 2023년 △△국립공원 △△△지구 재해복구사업 공사를 추진하고 있음.

○ 이와 관련, 탐방로 2구간 구조물 철거 및 사면보호공(야면석 및 성곽 쌓기)을 적용하여 탐방객 이용 안전성을 확보하도록 설계하였으나, 내역서상 탐방로 2구간 구조물 철거 후 발생하는 고철(25ton)에 대한 고재처리가 반영이 되어있지 않아 감액처리가 필요한 것으로 확인됨. 다만, 탐방로 2구간 내 구조물 철거 시 철재류 중 20%(5ton)는 재활용 예정이며, 나머지 80%(20ton)는 고재처리에 대한 설계 반영이 필요함.

○ 또한, 고철(20ton)에 대한 고재처리 시 헬기운반비 감액을 포함하여 공사비 14,768,543원을 절감할 수 있는 것으로 확인됨.

3. 조치할 사항

○ **재정상 감액** (단기조치: 3개월 이내) 【△△국립공원사무소】

－ 고재처리 및 헬기운반비 감액을 통해 공사비(14,768,000원)를 절감하도록 감액 조치

○ **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련