

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	2,050,860원
수감부서 (처리할 부서)	지리산국립공원전남사무소 (지리산국립공원전남사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처리(요구)일로부터 각 2개월 이내

지리산국립공원전남사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 자연관찰로 정비공사 공종변경에 따른 정산 소홀
관 계 기 관 지리산국립공원전남사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독원의 임무)

① 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에서 정하는 바에 따른다. <개정 2022.11.24.>

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경)

① 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
3. 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우
4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

2) 현황 및 문제점

○ 자연관찰로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 지리산전남 자연관찰로 정비공사	'22.3.17.~ '22. 4.19.	노고단 자연관찰로 정비 1식	28,500	(주)대중원종합개발

○ 데크로드 설치(육각볼트 → STS스크류나사) 공종변경 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
데크로드 설치(육각볼트→STS스크류나사) (변경 전)							△1,695,898	
육각볼트	M10*100	292개	5,808	1,695,898	-	-	△1,695,898	삭제필요
데크로드 설치(육각볼트→STS스크류나사) (변경 후)							546,720	
STS스크류나사	100mm	1,020개			536	546,720	546,720	반영필요
소 계				△1,695,898		546,720	△1,149,178	
제경비				△1,034,618		132,936	△901,682	
총 계				△2,730,516		679,656	△2,050,860	

○ 지리산국립공원전남사무소에서는 2022년 자연관찰로 정비공사를 시행하면서 데크로드 설치 공종에 국립공원 탐방로 설계 표준 매뉴얼을 기준으로 설계에 반영하였다.

○ 준공도서 확인결과 사업대상지 내 현장 여건(향후 유지보수)에 따른 데크로드 설치 공종에서 목재데크 설치 시 육각볼트 설치공종을 STS 스크류나사로 변경 설치되었으며 이에 따른 설계변경 누락으로 공종변경에 대한 금액 차액분에 대하여 회수가 필요함.

○ 설계내역에 반영되어 있는 육각볼트 설치(292개)를 STS스크류나사 설치(1,020개)로 공종을 변경하여 설계에 반영할 경우, 공종변경에 따른 공사비(2,050,860원)에 대하여 정산을 소홀히 한 사실을 확인하였다.

○ 현황사진



STS스크류나사 시공사진 세부



STS스크류나사 시공사진 전경

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 2개월 이내) **【지리산국립공원전남사무소】**

- 육각볼트를 STS스크류나사로 시공하여 과다 집행된 공사비 2,050,860원을 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) **【지리산국립공원전남사무소】**

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련