

감사결과처분(요구)서

일련번호	22	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	327,260원
수감부서 (처리할 부서)	지리산국립공원전남사무소 (지리산국립공원전남사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 각 2개월 이내

지리산국립공원전남사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 성삼재휴게소 내진보강공사(건축) 공중 누락분 정산 소홀
관 계 기 관 지리산국립공원전남사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독원의 임무)

① 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에서 정하는 바에 따른다. <개정 2022.11.24.>

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경)

① 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
3. 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우
4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

2. 현황 및 지적내용

○ 성삼재휴게소 내진보강공사(건축)

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2019년 지리산전남 성삼재휴게소 내진보 강공사(건축)	'20.1.21.~ '20. 9.28.	성삼재 휴게소 내진보강공사 1식	602,796	거성종합건설 주식회사

○ 가설공사(건축물 보양-콘크리트 살수) 공종 누락 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
가설공사, 건축물 보양-콘크리트 살수 (변경 전)							△256,332	
건축물 보양-콘크리트	살수	492㎡	521	256,332	-	-	△256,332	회수필요
가설공사, 건축물 보양-콘크리트 살수 (변경 후)							-	
건축물 보양-콘크리트	살수	0㎡	521	-	-	-	-	
소 계				256,332		-	△256,332	
제경비				70,928		-	△70,928	
총 계				327,260		-	△327,260	

○ 지리산국립공원전남사무소에서는 성삼재휴게소 내진보강공사(건축)를 시행하면서, 가설공사 공종에서 레미콘 타설 공사 후 양생을 위해 콘크리트 살수를 설계에 반영하였다.

○ 준공도서 확인결과, 기존 사업대상지 내 가설공사 공종의 레미콘 타설 후 양생과정에서 콘크리트 살수 양생과정을 누락하여 시공되어 있어 공종 누락분에 대한 재정상 회수가 필요함.

○ 설계내역에 반영되어 있는 레미콘 타설 후 건축물 보양(콘크리트 살수) 수량을 492㎡ → 0㎡ 으로 설계에 반영할 경우, 공종 누락분에 대한 공사비(327,260원)에 대하여 정산을 소홀히 한 사실을 확인하였다.

○ 현황사진



건축물 보양(살수) 공중 누락1



건축물 보양(살수) 공중 누락2

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 2개월 이내) **【지리산국립공원전남사무소】**

- 건축물 보양(콘크리스 살수) 누락으로 과다 집행된 공사비 327,260원 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) **【지리산국립공원전남사무소】**

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련