

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	안내표지판 제작·설치 도안비 중복에 따른 사업비 과다 집행
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△△는 노후 안내표지판 정비 및 신규 설치를 통해 △△△△을 방문하는 탐방객들에게 정확한 탐방정보를 제공하고 경관을 개선하기 위하여 '2022년 안내표지판 제작·설치 및 2023년 안내표지판 제작·설치' 사업을 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내

용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 안내표지판 제작·설치 등 사업 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2022년 안내표지판 제작·설치	2022. 6. 3. ~ 2022. 6. 24.	- 화판교체C형 등 총 28개소 정비	** , ***	주식회사 △△
2023년 안내표지판 제작·설치	2023. 5. 31. ~ 2023. 6. 20.	- 안내표지판 제작설치 1식 - 해상형랜드마크(가로형) 보수 1식	** , ***	주식회사 △△
2022년 △△△△△△ 안내표지판 설치	2022. 6. 3. ~ 2023. 6. 24.	- 해상해안형E형 6개소	** , ***	주식회사 △△△△

[표2] 2022년 안내표지판 제작·설치(E형 안내표지판 도안비 중복)

공 종	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
E형 안내표지판							
해상.해안형 E형 (도안비포함)	1	* , *** , ***	* , *** , ***	* , *** , ***	* , *** , ***	-	
해상.해안형 E형 (도안비제외)	1	* , *** , ***	* , *** , ***	* , *** , ***	* , *** , ***	△ *** , ***	화판 도안비 1회만 적용
소 계						△ *** , ***	
부가세						△ ** , ***	
총 계						△ *** , ***	

[표3] 2023년 안내표지판 제작·설치(E형 안내표지판 도안비 중복)

공 종	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
E형 안내표지판							
야생동물주의 (도안비포함)	1	*, **, ***	*, **, ***	*, **, ***	*, **, ***	-	
야생동물주의 (도안비제외)	1	*, **, ***	*, **, ***	*, **, ***	*, **, ***	△ **, ***	화판 도안비 1회만 적용
소 계						△ **, ***	
부가세						△ **, ***	
총 계						△ **, ***	

[표4] 2022년 △△△△△△ 안내표지판 물품 제작·설치(E형 안내표지판 도안비 중복)

공 종	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
해상해안형E형							
해상해안형E형 (도안비포함)	1	* * * * * '					

△△△△△△△△△△△△△에서는 [표1]에서와 같이 「2022년 △△△△△△ 안내표지판 제작·설치」, 「2022년 △△△△△△ 안내표지판 제작·설치」 사업을 추진하면서 화판 도안 내용이 같은 E형 안내표지판을 2022년 2개소, 2023년 2개소에 대하여 안내표지판을 제작·설치하였다.

위 2개 사업에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, [표2], [표3]에서와 같이 안내표지판 도안비가 2022년 2회(1회 도안비 금***,***원), 2023년 2회(1회 도안비 금***,***원) 중복 반영되어 있었으며, 사업 추진 시 변경 또는 공사 준공 시 감액, 정산 등을 이행하지 않은 채 준공금(금***,***원_총합)을 과다 집행한 사실이 확인되었다.

또한 [표4]에서처럼 2022년 △△△△△△ 안내표지판 물품 제작·설치 사업을 추진하면서 해상해안형 E형 총 6개의 안내표지판 도안비(1회 도안비 금***,***원)가 중복 반영되어 있었으며, 공사 준공 시까지 감액, 정산 등을 이행하지 않은 채 준공금(금***,***원)을 과다 집행한 사실을 확인하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 과다 계상된 사업비를 재정상 환수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△)은 안내표지판 화판 도안비 중복으로 과다 집행된 공사비 ***,***원에 대하여 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)