

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	2023년 △△△△△△△ 안내표지판 정비공사 공사감독 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 노후화된 안내표지판 정비를 통해 탐방객 정보제공 및 안내체계 확립을 위하여 「2023년 △△△△△△△ 안내표지판 정비공사」를 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 △△8조(공사감독관 등의 임무) △△항에 따르면 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) △△항 △△호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공

사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정 할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 「2023년 △△△△△△△ 안내표지판 정비공사」 사업을 추진하면서 B형 2개소, C형 7개소, E형 3개소, H형 1개소, K형 2개소, I형 19개소, 기타 3개소 등 총 37개소를 정비 및 신설하였다.

[표 1] 2023년 △△△△△△△ 안내표지판 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 공사내용	사업비(천원)	계약업체
2023년 △△△△△△△ 안내표지판 정비 공사	2023. 6. 19. ~ 2023. 6. 22.	B형 2개소 등 안내표지판 신설 및 화판정비 37개소	45,100	△△△△△△△ △△△(주)

위 사업에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 비규격(舊 H형) 안내표지판 전체 설치가 내역서에 반영되어 있었으나, 실제 공사 시 [그림]과 같이 지주/지지틀을 제외하고 화판만 제작, 설치하였음에도 별도의 정산없이 공사비를 모두 지급한 사실을 확인하였다.

[그림] 현황사진



[표 2] 2023년 △△△△△△△△ 안내표지판 정비공사 누락분 공사비 현황

공 종		수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
2023년 △△△ 안내표지판 정비공사								낙찰률 94%
△	지주제작	1	***,***	***,***	-	-	△***,***	
△	지지틀제작		** ,***	** ,***	-	-	△** ,***	
△	화판제작		***,***	***,***	***,***	***,***	-	
△ H형	설치공사		***,***	***,***	** ,***	** ,***	△***,***	
소 계							△***,***	
제경비							△***,***	
총 계							△***,***	천원미만 절사

이에, [표 2]와 같이, 사업 추진 시 변경 또는 공사 준공 시 감액, 정산 등을 이행하지 않은 채 과다 집행한 공사비(금***,***원)에 대하여 회수할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 비규격 안내표지판 설치 시 과다 집행한 공사비 ***,***원에 대하여 재정상 회수 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)