

△△△△△△ 상임감사

감액, 통보

제 목	△△△ △△△△ 신축공사 사토운반 감액 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 문경지역의 효율적인 △△관리 기반 강화, 지역사회와의 활발한 소통 및 민원편의 제공을 위한 △△△△ 신축공사를 추진하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의


내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

※ △△△ △△△△ 신축공사(△△·△△·△△·△△) 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
△△△ △△△△ 신축공사(△△·△△·△△·△△)	2022. 12. 22.~ 2024. 6. 2.	- △△ 신축(△△, △△, △△, △△) 1식	*, ***, ***	주식회사 △△△△△△△

- 사업위치: △△ △△△ △△△ △△ 114-2 일원
- 사업규모: △△·△△·△△·△△ 1식
- 사업기간: 2022. 12. 22. ~ 2024. 6. 2.
- 현황사진



신축부지 주변 사토적재

[표1] △△공사 (1)토공 사토운반 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
(1) 토 공 [당 초]							△ *, **, ***	
사토운반(토사)	L=5.0km	442m³	7,268	*, **, ***	-	-	△ *, **, ***	감액필요
(1) 토 공 [변 경]							*, **, ***	
사토운반(토사)	L=4.0km	442m³	-	-	*, **	*, **, ***	*, **, ***	
소 계							△ ****, ***	
제경비							△ ****, ***	
총 계							△ ****, ***	

△△△△△△△△△에서는 문경지역의 효율적인 △△관리 기반 강화, 지역사회와의 활발한 소통 및 민원편의 제공을 위한 △△△△ 신축공사를 추진하고 있으며 실시설계도서의 내역서 및 현재 진행 공종을 확인한 결과, [표1]에서와 같이 △△공사의 토공 공종에서 사토운반(토사)이 (거리) L=5.0km, (수량) 442m³ 내역에 반영되어 있으나, 실제 사토장(△△△ △△△ △△△ 225)이 선정되어 있어 사토장까지의 실제 사토운반 거리(L=4.0km)를 설계내역에 반영하여야 하며 이에 따라 내역서에 반영하면 공사비 약 **, **원을 감액할 수 있는 것으로 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△는 감사 결과를 △△△면서 설계내역서에 과다 반영된 공사비를 감액하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△)은 실제 사토운반 거리(L=4.0km)를 설계

내역에 반영하여 공사비 ***,***원을 감액하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)