

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-092	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	통보(일반)		
관 계 부 서	◇◇처(◎◎팀, ▽▽팀)		
제 목	설계변경사항 계약변경 조치 미이행		

지 적 내 용

1. 업무 개요

◇◇처 ●●팀은 “○○○○○공사”를, ◇◇처 ▽▽팀은 “▲▲▲▲▲공사”를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공항공사는 공항건설사업을 체계적으로 관리하고자 “시공관리절차서”를 제정하여 공사관리에 대한 표준 지침으로 제시하고 있으며, 「시공관리절차서」 시관-04 ‘설계변경 및 관리’ 4.0 책임사항 4.1.6에 따르면 사업부서장은 설계변경 발생 이후 1년 이내 계약변경 시행 등 행정 처리를 하여야 한다.

따라서 ◇◇처(●●팀, ▽▽팀)는 건설공사가 시공관리절차에 따라 이행될 수 있도록 설계변경 사항 승인 및 통보 이후 1년 이내에 계약변경이 이루어질 수 있도록 건설 사업을 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●팀은 “○○○○○공사” 계약을 체결한 후 계약자에게 20XX.X.XX일에 설계변경(인허가 과정 중 발생한 내진설계 기준 변경에 따른 추가 설계) 사항이 반영된 개정된 설계도서를 송부한 후 계약변경은 약 1년 7개월이 경과된 시점인 20XX.X.XX.일에 시행하였다.

또한 상기 설계도서 전면개정(설계변경) 이외의 설계서의 내용 불분명, 현장 상황과 설계서 간의 불일치, 기타 오류 및 발주자의 요구 등으로 인한 설계

변경 사항은 현재까지도 계약변경이 이루어지지 않아 현재기준 최대 2년 2개월이 지연되었다.

한편, ▽▽팀도 설계서의 내용 불분명 등으로 인한 설계변경 사항을 현재까지 계약변경 처리하지 않았으며, 최초 설계변경 승인된 건의 경우 계약변경이 현재기준으로 최대 2년 지연되었다.

설계변경 이후 계약변경이 지연될 경우, 변경되어야 하는 공사비와 공사물량이 공정율(공사항목별 공사비 비율을 적용하여 산출)에 반영되지 못하여 왜곡된 공정관리가 이루어질 수 있고, 하도급 계약의 변경도 지연될 뿐만 아니라 변경 내용이 타 분야에 적기에 전달되지 못해 간접사항이 발생하는 등의 문제가 초래될 수 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

해당부서는 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

사장(◇◇처장)은 상기 건설공사의 설계변경 사항 중 계약변경이 지연된 건에 대해서는 조속히 계약변경을 시행하고, 향후에는 계약변경이 지연되지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략