

전 북 대 학 교 병 원

시정

일련번호 4

제 목 공사의 시설물 미설치에 대한 준공검사 미흡

소관부서 전북대학교병원 ○○국 ○○과

조치부서 전북대학교병원 ○○국 ○○과

내 용

○○과는 「업무분장규정」 제24조에 따라 각종 건물과 구축물 등에 관한 각종 공사의 설계, 시공, 감독, 준공검사에 관한 사항을 분장하여 이행하고 있어, 법령인 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조 등¹⁾에 근거하여 준공 검사 시 계약 상대방의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 조치를 하여야 한다.

이에 따라 본관4층 병동 대수선 공사의 시설물 설치에 대하여 살펴본 결과, 설계에 포함되어 있는 장애인 편의시설인 ‘PVC 스텐 고정형점자블럭’ 6개가 설치된 것으로 준공 내역서에 표기되었으나, 직접 현장을 확인한 결과 설치되지 않았다.

이에 대한 ○○과의 의견은, 본관 4층 대수선 공사의 경우 ○○○○실과 ○○○과 병동이 주로 노약자 및 거동불편 환자가 주로 이용하는 병동으로 작은 요철에도 통증을 호소하고 이에 따른 민원도 과거 다수 발생하였고,

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제14조, 같은 법 시행령 제13조, 제14조

휠체어 및 수액걸이 바퀴 이동에 오히려 장애물이 된다고 하였으며, 시각장애인을 위한 시설이긴 하나 실제 병동에 시각장애인이 보호자 없이 방문하지 않고 설치위치가 화장실 통로로 협소한 점을 이유로 설치를 보류하고 자체 보관하고 있다는 것이었다.

비록 장애인의 편의보다 환자의 불편이 크다고 하더라도 법령으로 설치하도록 되어있는 사항이므로 법령을 준수하는 범위 내에서 설계를 변경하거나, 이미 ‘PVC 스텐 고정형점자블럭’을 포함하여 설계하고 공사를 진행하였다면 실제 설계와 동일하게 설치하게 하고 이에 대한 준공 검사도 설계와 동일 여부를 확인했어야 한다. 결국 이로 인해 120,000원(개당 20,000원) 상당의 공사비를 지출하고 실제 시설물은 설치하지 않은 상황이 초래된 것이다.

조치할 사항

전북대학교병원장(○○○장)께서는

◁◁4층 병동 대수선공사에서 포함된 ‘PVC 스텐 고정형점자블럭’을 설계 내역과 같이 설치하고(시정), 향후 다른 시설공사에서 설계에 포함된 내역을 적정한 절차 없이 임의로 제외하여 준공 검사하는 일이 없도록 주의를 기울여 주시기 바랍니다.