

한국가스공사 상임감사위원

시정요구

일련번호 제21-공급종합-21호

제목 공급관리소 말뚝 동재하시험 단가 산정 오류

소관부서 〰〰본부 ▶▶▶▶처

조치부서 ▶▶▶▶처

내용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 〇〇〇〇〇〇부는 천연가스 공급배관 건설공사의 토건설계를 총괄하면서 「적정 품질관리비 설계 반영기준」을 수립하였고, 건설공사 발주 시 이 기준에 근거하여 품질관리비를 계상하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제56조, 같은 법 시행규칙 제53조 및 [별표 6] ‘품질관리비 산출 및 사용기준’에 따르면 건설공사의 발주자는 [별표 6] 각 호에서 정하는 바에 따라 적정 금액의 품질시험비와 품질활동관리비를 산출하여 설계도서에 반영하고 실적에 따라 정산토록 하고 있으며, 품질시험비 산출을 위한 인건비, 공공요금 등은 「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부 고시) 제11조, 제12조에 따라 [별표 4]의 산출단위량 기준을 적용하여 산정토록 하고 있다.

따라서 ▶▶▶▶처 〇〇〇〇〇〇부는 상기의 법규에 따라 「적정 품질관리

비 설계 반영기준」을 관리하고, 천연가스 공급시설 건설공사 발주 시 적정금액의 품질관리비를 산출하여 설계도서에 계상하여야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

▶▶▶▶처 ○○○○○○부는 품질관리활동비를 계상하지 않는 등 천연가스 공급시설 건설공사 설계도서 작성 시 품질관리비가 관행에 따라 부적절하게 반영되고 있는 현실을 개선함으로써 품질관리비의 설계변경 및 계약상대자와의 건설 분쟁을 최소화하고자 【표 1】과 같이 2016년 3월 30일 「적정 품질관리비 설계 반영기준」을 수립하였고, 이후 2018년 1월 3일 개정(1차)을 거친 후 지금까지 이 기준을 토대로 건설공사 기초계산서에 품질관리비를 계상하고 있다.

【표 1】「공급건설 적정 품질관리비 설계 반영기준」제·개정 현황

구 분	문제점	개 선
제 정 (2016.3.30.)	· 현장 품질시험비 일위대가 산정 시, 관리인력 노임은 제외하여야 하나 반영됨 · 품질관리활동비(품질관리자 인건비 등) 누락	· 현장 품질시험비 일위대가 산정 시, 관리인력은 제외하고 시험인력 노임만 계상 · 품질관리활동비(품질관리자 인건비 등) 반영
1차 개정 (2018.1.03.)	· 간접비에 포함되어 있는 최하등급 품질관리자 (시험관리인) 인건비도 직접비에 이중 계상	· 간접비에 포함되어 있는 최하등급 품질관리자 (시험관리인) 인건비를 직접비에서 제외

※ 출처: ○○○○○○부 「적정 품질관리비 설계 반영기준」 수립 문서 재구성

그런데 ○○○○○○부는 「적정 품질관리비 설계 반영기준」을 수립하는 과정에서 품질시험비 항목 중 ‘말뚝 동재하시험’의 일위대가 작성 시 「건설공사 품질관리 업무지침」[별표 4]의 ‘말뚝 정재하시험’의 산출단위량을 잘못 적용하였고, 그로 인해 【표 2】와 같이 말뚝 동재하시험의 단가를 과다 산정하였다.

【표 2】 동재하시험 및 정재하 시험 단가 비교(‘21년 기준)

구 분	단위	동재하시험		정재하 시험		증 액(원)
		수량	금액(원)	수량	금액(원)	
특급기술자	시간	2.6	2.6	95,000	2.1	76,700
고급기술자	시간	9.4	9.4	284,200	25.7	777,600
중급기술자	시간	1.8	1.8	49,600	44.2	1,218,200
초급기술자	시간	1.7	1.7	36,700	24.8	534,800
전력료	KWh	9.0	9.0	700	81.0	6,000
재료비	인건비의 1%			4,700		26,000
장비손료	인건비의 1%			4,700		26,000
기타비용	시험비의 3%			14,000		80,000
합 계				489,600		2,745,300

※ 출처: ○○○○○○부 확인서 “말뚝 동재시험 단가 산출 오류 건”(2021. 6. 25)

그 결과 ○○○○○○부는 지난 3년간 천연가스 공급시설 건설공사를 받주 하면서 【붙임】 과 같이 품질관리비를 추가 계상¹⁾함으로써 예산을 낭비하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶처 ○○○○○○부는 감사결과를 받아들이면서 품질시험비가 관련 규정에 따라 적정하게 반영될 수 있도록 「적정 품질관리비 설계 반영기준」을 개정하고, 실적 정산이 가능한 3건의 건설공사에 대하여 적정 동재하시험 단가를 적용하고 18,942,529원 감액 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

다만, ‘말뚝 동재하시험비’ 단가 산출 오류는 적정 품질관리비 계상을 통한 불합리한 관행 개선 및 건설품질 향상 추구 등 공공성 강화를 위해 적극적으로 품질관리비 반영기준을 수립하는 과정에서 나타난 부분적 과실로써 「적극 업무 수행 면책 등 감사소명제도 운영지침」 제9조에 따라 ‘적극 업무수행 면책’을 신

1) 「건설기술 진흥법」 시행규칙 [별표 6] 개정(2020. 3. 18.)에 따라 실적정산이 가능한 “ㄱㄱ~ㄴㄴ 1공구 천연가스 공급시설 건설공사” 등 3건의 건설공사에 대해 ₩₩,₩₩₩,₩₩₩원의 감액이 필요

청하였다.

●●●●●●부에서 제출한 소명자료 검토 결과, 「적정 품질관리비 설계 반영기준」 수립 목적의 공공성 및 과정의 적극성이 인정되고, 대상 업무 추진에 따른 사적 이해관계 및 중대한 절차상 하자가 없어 모든 면책 기준을 충족하므로 신분상 조치는 처분요구하지 않는 것으로 결정하였다.

조치할 사항

▶▶▶▶처는 「건설공사 품질관리 업무지침」 [별표 4]의 산출단위량에 부합하도록 「적정 품질관리비 설계 반영기준」을 개정하고 사후 실적정산 조건에 따라 18,942,529원 감액 정산하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

▶▶▶▶처 ●●●●●●부 (시정)