

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의 요구

일련번호 제21-실증연구-4호

제 목 감압발전설비 설치공사 역무이행 소홀

소관부서 ○○본부 ○●지역본부

조치부서 目目目目처

내 용

1. 업무 개요

○●지역본부 ★★★★★부는 「직제규정 시행세칙」 별표2. “분장업무”에 따라 “공급설비 신·증설, 개선·보강공사 시공 및 공정관리”와 “기존 공급관리소 종류 변경 공사 시공·인허가 관리 업무” 등을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○○○원은 2017. 5. 1.부터 “자체과제”로서 「감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구¹⁾」를 수행하면서 2020. 9. 1. “감압발전기 국산화 개발”을 완료한 후, ♠♠관리소에 개발된 감압발전기를 설치하여 “감압발전공정 현장적용 연구”를 수행하고자 하였고,

이를 위해 【표 1】과 같이 2건의 공사계약을 체결, ♠♠관리소 내에 감압발전설비 설치공사를 추진하였으며, 설치공사 주요 공종에는 정압기 교체와(기존

1) (자체과제) 1.5MW급 2단 감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구

· 연구기간 : 2017. 5. 1. ~ 2021. 6. 30.

· 연구내용 : 감압발전기 국산개발 및 공급관리소 정압기를 대체해 정압과 동시에 전력을 생산하는 감압발전공정 실증 연구

정압기 1열을 감압발전기로) 가스배관(고압, 약 667m) 및 그 부대설비(정압동, 전기동) 설치공사가 포함되어 있다.

【표 1】 감압발전설비 설치공사 계약 현황

분야	시공사	공사기간	계약금액(VAT제외)
기계/토목/건축	●●●●●●	2020. 9. 1. ~ 2021. 6. 30.	1,176백만 원
전기/계장	(주)●●●●●		942백만 원

●●●●●원은 2020. 7. 20. 위 공사 관리 협업체계 구축과 업무분장 확립을 위해 ○●지역본부에 협조를 요청²⁾하였고, 이에 따라 ○●지역본부는 2020. 7. 21. “♠♠ 감압발전기 설치공사 관련 안전성 확보방안”을 수립하여 공사감독³⁾ 및 위험작업 입회 등을 통해 ●●●●●원이 수행하는 공사 관리 업무를 지원하기로 하였으며, 특히 【표 2】와 같이 중요 인허가 사항 등에 대한 관리 업무에 협조하기로 하였다.

【표 2】 ♠♠ 감압발전기 설치 관련 ★★★★★부 협조사항

구분	세부공정	R(참조)	W(검토)	H(입회)
공통	설계내역서 검토		○	
	기술검토	○		
	공사계획승인 요청	○		
	공사계획승인	○		
	건축허가	○		
	지자체 착공신고	○		

한편, 「도시가스사업법」 제11조(시설공사계획의 승인)에 따라 도시가스사업자가 가스공급시설 변경공사(정압기 교체 또는 20m 이상의 가스배관 설치)를 하려면 그 공사계획에 대하여 ○●부장관의 승인을 받아야 하며,

2) ●●●●●원-3776(2020. 7. 20.)“♠♠관리소 공사관리 협조요청”

3) ●●●●●원-5104(2020. 9. 24.)“♠♠관리소 터보팽창형 정압설비 설치공사 공사감독 임명”을 통해 기계, 토건 및 계전분야(이상 3개)에 대한 공사감독(부)을 각각 임명함

「건축법」 제11조(건축허가)에 따라 건축물을 건축하는 자는 지자체장의 허가를 받아야 하고, 제21조(착공신고 등)에 따라 건축물의 공사를 착수하려는 자는 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다.

따라서 ○○지역본부는 ○○○○원이 수행하는 ♠♠관리소 내 감압발전설비 설치공사 관리(공사감독 등) 업무를 지원하면서 【표 3】 과 같은 절차에 따라 공사가 진행되도록 법적 인허가 사항에 대한 관리 업무에 협조하여야 한다.

【표 3】 공사관리(인허가) 절차

공사내용	인허가 사항
공급설비 변경공사	①기술검토승인(한국****공사) → ②공사계약체결 → ③공사계획승인(○○○ ○○○부) → ④공사착공
건축물 신축공사	① 공사계약체결 → ②건축허가(지자체) → ③착공신고(지자체) → ④공사착공

나. 감사결과 확인된 문제점

○○지역본부 ★★☆☆부는 2020. 1. 14. “감압발전기 현장적용 연구”을 위한 관계부서(○○○○원, ○○○○○부, ○○지역본부) 합동 협의체 회의를 통해 공사감독 인력을 충원 받아 ♠♠관리소 내 감압발전기 설치공사 관리업무(공사감독)를 직접 수행하기로 하였다.

그러나 같은 해 정기전보 시 공사감독 인력이 충원 되지 않자 합동협의체 회의를 통해 결정하거나 관계부서(○○○○○부 등)와의 협의 없이 “공사 발주부서인 ○○○○원에서 공사관리(공사감독 역무 등) 업무를 직접 수행해야 한다.”라고 자체 결정하여 ○○○○원에 통보하였다.(담당 차장이 결정하여 통보함)

이에 따라 ○○○○원은 ♠♠관리소 내 감압설비 설치공사 관리 업무를 직

접 수행하면서 “시공관리 및 공사감독에 대한 경험부족”으로 인한 발주부서 역할 수행(협력업체 관리, 현장감독 등)의 어려움을 사유로 ○○지역본부에 “♠♠관리소 내 공사 관리”에 대한 협조를 요청하였으나, ○○지역본부 ★★★★★부는 “공식적으로 요청한 사항에 대해서만 협조하는 것”으로 자체 결정하여 ○○○○원이 수행하는 공사 관리업무를 지원하였다.

그 결과 2020. 10. 6. 착공 후 2020. 12. 28.까지 진행된 ♠♠관리소 내 감압설비 설치공사와 관련하여 ○○지역본부 ★★★★★부(공사감독 3명)가 현장 입회를 통해 감독업무를 수행한 실적은 【표 4】 과 같이 미흡하며,

【표 4】 ★★★★★부 공사감독 실적

분야	R(참조)	비고
기계분야	약 5회 정도	본인 기억 기준
토목/건축분야	없음	-
전기/계장분야	없음	-

특히 법적 인허가 사항에 대한 관리 업무 협조를 소홀히⁴⁾ 하여 ○○○○원이 “공사계획승인” 없이 감압설비 설치공사를 착공하여 진행하고, 건축허가 전에 전기동 건축공사를 착수하는 등 관계법령을 위반하면서 공사 관리 업무를 수행하는 것을 예방하지 못하였다.

조치할 사항

目目目目처장은 ♠♠관리소 감압발전설비 설치 공사 관리업무를 소홀히 한 업무담당자(BBB)에게 경고, 관리책임자(AAA)에게 주의 조치하시기 바랍니다.

4) ○○지역본부 ★★★★★부는 ○○○○원에 문의하여 확인하지도, ○○○○원이 통보해 주지도 않아 인허가 추진 사항에 대해 전혀 인지하지 못하였다고 답변함(2021. 1. 25. ○○지역본부 답변서 내용 재구성)

[관련자]

○○본부 ◐지역본부 ★★★★★부 차장 BBB(현 강원지역본부 강릉지사)

○○본부 ◐지역본부 ★★★★★부 부장 AAA