

한국가스공사 상임감사위원회

시정요구

일련번호 제22-공급종합-13호

제목 건설공사 공사기간 산정근거 작성 미흡

소관부서 0000본부 000000처

조치부서 0000본부 000000처

내용

1. 업무 개요

000000처 00000부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2]에 따라 공급설비
신·증설 및 용량보강 기술용역을 총괄하면서 건설공사 설계를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제45조의2에 따르면 발주자는 건설공사의 품질 및 안전성·
경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고
려하여 적정 공사기간을 산정하도록 되어 있다.

또한 「건설기술진흥법 시행령」 제66조의2 및 「공공 건설공사의 공사기간
산정기준」(국토교통부고시 제2021-1080호) 제4조 따르면 발주자는 이 고시 시행일
(2021. 9. 17.) 이후 입찰한 설계자(이하 “설계자”라 한다)로 하여금 이 고시에 따
라 공사기간을 산정하고 그 산정근거(이하 “공사기간 산정근거”라 한다)를 명시
하여 발주자에게 설계 성과품의 일부로 제출하도록 되어 있다.

이때 공사기간 산정근거 작성에 관한 발주자 요구사항이 설계자에게 명확히 전달되도록 과업내용서 등 계약서류에 공사기간 산정근거 작성과 제출에 관한 내용을 명시할 필요가 있다.

이후 발주자는 국토교통부고시 제4조와 제5조에 따라 공사기간 산정근거를 토대로 공사기간의 적정성을 검토하고 건설공사 입찰 시 공사기간 산정근거를 입찰서류에 명시하여야 한다.

따라서 설계 담당부서는 공급설비 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보 하기 위하여 설계자로 하여금 공사기간 산정근거를 작성하도록 하여야 하며 이 를 계약 담당부서에 제공하여 건설공사 입찰을 할 때 공사기간 산정근거가 입 찰서류에 명시될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○부에서 담당하는 2021. 9. 17. 이후 입찰한 2건의 설계용역을 살펴보 면, 【표 1】 과 같이 “㉠㉠관리소 증설공사 설계용역”(업체명: 주식회사 ㄲㄲ, 계약기간: 2021. 10. 27. ~ 2023. 12. 31.) 경우는 감사일 현재(2022. 6. 8.) 공사기간 산정근거를 작 성하지 않고 있으며 과업내용서 등 계약서류에도 설계자로 하여금 공사기간 산 정근거를 작성하도록 하는 내용이 명시되어 있지 않은 것으로 확인이 되었다.

【표1】 건설공사 공사기간 산정근거 작성 현황

설계용역					건설공사		
용역명	입찰 공고일	과업 내용서	착수일	공사기간 산정근거	공사명	입찰공고문 명시	입찰공고 예정일
㉠㉠관리소 증설공사 설계용역	‘21.10.15	미명시	‘21.12.1	미작성	입찰전	예정	‘23.1
‘22년 공급설비보강 기술용역	‘22.2.15	명시	‘22.4.11	미작성	입찰전	예정	‘23.3

※ 출처: ○○○○부 제출 확인서

그 결과 공사기간 산정근거 작성과 이에 대한 적정성 검토를 빠뜨림으로써
건설공사의 품질, 안전성 및 경제성을 저해할 우려가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○부는 감사결과에 이견이 없으며 “㉸㉸관리소 증설공사 설계용역”의
과업내용서를 변경하여 해당 설계자로 하역금 공사기간 산정근거를 작성하도록
관리·감독하겠다고 의견제시하였다.

조치할 사항

㉸㉸㉸㉸처장은

㉸㉸관리소 증설공사의 적정 공사기간이 확보되도록 설계자로 하역금 공사기
간 산정근거를 작성하도록 하는 내용을 설계용역 과업내용서에 반영하시기 바
랍니다. (시정)