

한국가스공사 상임감사위원회

개선

일련번호 제22-생산종합-18호

제 목 경상정비 정산방법 불합리

소관부서 ○○○○○처

조치부서 ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 □□□□부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 생산설비 정비계획을 관리하는 부서로서, 매년 한국VVVV공사(이하 ‘VV공사’라 한다)와 수의계약으로 체결하는 「천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역」(이하 “경상정비공사”라 한다)의 설계 및 준공업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제 17조(재료비)에 ‘직접재료비’는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로, ‘간접재료비’는 공사목적물의 실체를 형성하지 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로 정의하고 있어 공사에 소요되는 자재 중 소모재료비인 기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑 등은 ‘간접재료비’로 지출되어야 한다.

한편, 「경상정비공사」의 ‘생산설비 계약특수조건’ 제15조(정비원 및 고용원 관리) 1항에 따르면 VV공사가 대외 공사를 추진할 경우 경상정비 계약역무 이행에 영향이 없도록 사전에 발주자와 협의하고 대외공사 투입실적 등 인력운영 현황을 공유하며, 관련내용을 TM 등 문서로 제출하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 경상정비용 지입자재 정산대상 조정 필요

경상정비 수행을 위해 √√공사가 직접 구매하는 ‘지입자재’는 「경상정비공사」 계약내역서에 ‘직접재료비’ 비목으로 계상되고 있으며, ‘지입자재’ 구매비용은 경상정비공사 기성 및 준공 시 √√공사에게 지급되고 있다.

한편, 경상정비 계약내역에는 공사목적물의 실체를 형성하지 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 소모재료 구매비용을 ‘간접재료비’ 비목으로 계상하여 요율에 따른 확정금액이 지급되고 있으므로 우리공사는 간접재료비용을 √√공사에 별도로 지불할 필요가 없다.

그런데 √√공사가 ‘직접재료비’로 구매하고 있는 지입자재 대상 목록에는 간접재료인 Oil 및 Grease류, 세척제류 등이 포함되어 각 기지본부는 소모재료 비용을 ‘직접재료비’ 비목으로 정산하고 【표 1】의 비용을 √√공사에 지급하였다.

【표 1】 2021년 기지별 간접재료비성 지입자재 정산비용

(단위: 원)

구분	★☆☆☆본부		■■■■■본부		⊙⊙⊙⊙본부		○○○○본부	
	기계	계전	기계	계전	기계	계전	기계	계전
	20,749,600	11,103,800	6,133,900	15,167,000	15,121,000	10,600,700	5,852,400	609,000
합계	31,853,400		21,300,900		25,721,700		5,852,400	

※출처: □□□□부 제출 감사자료 재구성

따라서 □□□□부는 √√공사가 구매할 수 있는 ‘지입자재’ 대상에서 ‘간접재료비성’ 자재를 제외하여 직접재료비 비목에 합당한 자재구매비용만 정산될 수 있도록 조치할 필요가 있다.

나. √√공사 대외공사 정산방법 개선 필요

√√공사가 경상정비인력을 대외공사에 투입할 경우 경상정비계약에 계상된 4대 보험료 등의 중복지급을 방지하기 위해 대외공사에 투입된 경상정비 인력의

공량과 해당기지 경상정비 전체공량의 비율을 계산하여 4대 보험료 등에서 공제하고 있다.

한편, 2021년 √√공사 ○○기지지사는 경상정비공사 역무와 별도로 【표 2】와 같이 대외공사를 수행하였다.

【표 2】 2021년 한국√√√√공사 ○○기지지사 대외공사 수행현황

번호	발주처	공사명	공사기간	투입 공량(MD)
1	(주)××건설	저장탱크 필터 점검공사	'20.08.20~'21.06.30	1.50
2	××××공단 ××지사	××항 어촌계 방제 대응센터 고박작업공사	'21.02.17~'21.03.05	3.00
3	(주)××건설	저장탱크 필터 점검공사	'21.03.10~'21.12.31	4.00
4	한국××××공사	가스누출상시감시장비(LMS) 설치/철거 및 운반용역	'21.05.06~'21.11.30	8.00
5	○○○○본부	Ship Flare Line 계전공사	'21.05.10~'21.07.02	14.00
6	○○○○본부	SCV 안전밸브 방출관 개선공사	'21.09.27~'21.11.26	7.75
7	(주)××건설	2021년 저장탱크 필터 철거공사	'21.11.04~'21.12.31	6.00

※ ○○○○본부 제출 감사자료 재구성

그런데 √√공사 ○○기지지사는 2021년 수행한 대외공사가 ○○기지 생산설비와 직·간접적으로 연관되어 있다는 사유로 대외공사 계약금액 및 실 투입공량을 확인할 수 있는 작업일보 등을 TM으로 제출하지 않고 경상정비공사 준공내역서에만 대외공사 투입공량을 입력하여 정산하였다.

그 결과 ○○○○본부 경상정비공사 준공정산 시 대외공사 투입공량의 정확성을 확인할 수 없는 문제가 발생하였고, 투입공량 확인을 위해 제출하는 작업일보도 √√공사가 자체 작성한 자료여서 대외공사 투입공량을 증빙하기에는 신뢰성에 한계가 있다.

따라서 □□□□부는 √√공사의 대외공사 시행에 따른 정산방식을 투입공량

비율방식이 아닌 대외공사 계약원가(노무비) 비율방식으로 개선하여 경상정비공사 정산의 정확성과 신뢰성을 제고할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○처 □□□□부는 경상정비 정산방법 개선에 대하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○○○처장은 2023년 경상정비공사 설계 시 ① √√공사가 구매할 수 있는 지입자재 중 간접재료비성 자재를 제외할 수 있도록 조치하시고, ② 대외공사 정산 방식을 공량비율에서 계약원가(노무비) 비율로 개선하시기 바랍니다.(개선)

[관련부서]

○○본부 ○○○○처 □□□□부 (개선)