

한국가스공사 상임감사위원

시정(환수)

일련번호 제23-안전건설종합-18호

제목 건설공사 공기연장에 따른 간접비 지급 부적정

소관부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단

조치부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단

내용

1. 업무개요

\$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ○○○○○○○○○사무소는 ‘㉠㉡~㉢㉣ 천연가스 공급시설 건설공사’(계약상대자 : ㉤㉥㉦㉧㉨㉩, 계약기간 : 2020. 08. 28. ~ 2023. 10. 31.)의 공정 · 공무 · 공사관리 등의 업무를 관리하고 있으며, 【표 1】 과 같이 공기연장으로 인한 계약 변경을 시행하였다.

【표 1】 공기연장으로 인한 계약변경 현황

공사명	계약상대자	계약기간			비고
		당초	변경	증감	
㉠㉡~㉢㉣	㉤㉥㉦㉧㉨㉩(주)	2020. 08. 28. ~ 2021. 11. 30.	2020. 08. 28. ~ 2022. 10. 31.	11개월(증)	부지매입 지연 등

2. 관계규정 및 판단기준

계약예규 「정부 입찰 · 계약 집행기준」 제73조(공사이행기간의 변경에 따른
실비산정) 제1항 및 「건설공사 공기연장 간접비 지급 지침」 제10조(간접비용 산정
기준) 제2항에 따라 간접노무비는 연장되는 기간 중 해당현장에서 간접노무비에

해당하는 자가 수행하여야 할 노무량을 산출하고, 객관적인 자료에 의하여 지급이 확인된 임금을 곱하여 산정하되, 정상적인 공사기간 중에 실제 지급된 임금수준을 초과할 수 없다고 규정하고 있다.

또한 동 지침 제10조(간접비용 산정 기준) 제1항에 간접비용은 연장되는 공사기간 동안의 간접노무비, 경비, 수수료, 공사손해보험료 등을 합한 금액이라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●○○○○사무소는 ‘㉠㉠~㉡㉡ 천연가스 공급시설 건설공사’의 공기연장으로 인한 계약변경을 시행하기 전에 기술자문위원회(2021. 11. 09., 2022. 09. 29. 시행)를 통해 간접노무비 지급대상자 선정 및 노무량을 산출하였으며, 동 노무량에 해당직종 임금을 곱하여 【표 2】와 같이 간접노무비를 산정하였다. 그리고, 공기연장에 따른 간접비¹⁾를 최종적으로 ??,???,???원으로 확정(●●○○○○사무소-2111, 2022. 01. 01. 시행)하였다.

【표 2】 공기연장에 따른 간접노무비 현황(당초)

간접노무자	급여명세서 (단위 : 원)			적용기간 (개월)	산출금액
	급여	퇴직급여충당금	월 급여		
현장소장	?,???,???	???,???	?,???,???	11	???,???,???
현장총무	?,???,???	???,???	?,???,???	11	??,???,???
현장총무보조	?,???,???	???,???	?,???,???	11	??,???,???
기획설계부분종사자	?,???,???	???,???	?,???,???	11	??,???,???
계	??,???,???	?,???,???	??,???,???		???,???,???

1) 간접비 = 간접노무비 + 경비 + 수수료 + 공사손해보험료 + 일반관리비[(노무비 + 기타경비) × 15%] + 이윤

그러나, 해당 직종의 임금을 적용할 때 정상적인 공사기간(2020. 08. 01. ~ 2022. 11. 30.)의 임금을 조사하여 계약상대자의 급여상승분 등을 반영한 임금을 【표 3】 과 같이 적용 및 간접노무비를 산정하여 간접비용을 ???,???,???원으로 확정했어야 했다.

【표 3】 공기연장에 따른 간접노무비 현황(조정)

간접노무자	급여명세서 (단위 : 원)			적용기간 (개월)	산출금액
	급여	퇴직급여충당금	월 급여		
현장소장	?,???,???	???,???	?,???,???	11	???,???,???
현장총무	?,???,???	???,???	?,???,???	11	??,???,???
현장총무보조	?,???,???	???,???	?,???,???	11	??,???,???
기획설계부분종사자	?,???,???	???,???	?,???,???	11	??,???,???
계	??,???,???	?,???,???	??,???,???		???,???,???

●●♀♀♀♀사무소는 현재까지 공기연장에 따른 간접비를 【표 4】 와 같이 계약상대자에게 지급하였으며, 조정금액인 ???,???,???원 보다 ??,???,???원 초과하여 지급하였다.

【표 4】 간접비 조정금액 및 기성지급 현황

(단위 : 원)

당초 승인금액	기성지급 금액 [A]	간접노무비 재조사 후 조정금액 [B]	차액 [A-B]
???,???,???	???,???,???	???,???,???	??,???,???

관계부서 등 의견 및 검토결과

●●♀♀♀♀사무소는 종합감사 기간에 지적된 사항에 동의하며, 간접노무비를

재조사 하여 상기와 같이 공기연장에 따른 간접비를 최종 조정·확정하였다.

조치할 사항

●●☞☞☞☞사무소장은

‘㉠㉠~㉡㉡ 천연가스 공급시설 건설공사’의 설계변경 시 조정금액 보다 초과된
??,???,???원을 계약상대자로부터 환수하시기 바랍니다. (시정)