

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구

일련번호 제23-공급종합-10호

제목 경상정비 외주가공비 집행 부적정 및 업무절차 준수 미흡

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◆◆, ■■■■ 및 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆본부 ○○○○부와 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆본부 □□지사는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’ 등에 따라 천연가스 공급설비 경상정비 관련 업무를 수행하는 부서로서, 매년 ΦΦΦΦΦΦΦΦ(이하 “ΦΦΦΦ”라 한다)와 수의계약으로 체결하는 “천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역”(이하 “경상정비공사”라 한다)의 정비감독 업무를 담당하고 있다.

2. 경상정비 외주가공비 집행 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제19조에 따르면 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 외주가공품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다고 되어 있다.

한편 경상정비공사 ‘공급설비 계약특수조건’ 경상정비 도급공사 부문 제4조 제3항에 따르면 외주가공비는 계약상대자가 수행할 수 없는 재료(부품)을 외부

전문업체에서 수리 및 가공하는 실소요 비용을 말하며 긴급을 요하거나 자체수행이 불가능한 소규모 품목으로 한정되어 있다.

또한 동 조항에 따르면 정비작업 수행을 위해 필요한 공구와 기구는 경상정비심의회 승인 후 계약상대자가 구매 관리하고 기계경비 중 감가상각비로 정산한다고 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 3개 부서는 재료(부품)의 전문업체 수리 및 가공하는 비용에 한하여 외주가공비 집행을 승인하여야 하고, 이에 부합하지 않는 공사 또는 용역 성격의 작업은 해당부서에서 직접 발주하여 시행하여야 하며, 공구와 기구는 계약상대자 구매 후 기계경비(감가상각비)로 정산하는 등 경상정비계약 경비비목 성격과 부합하도록 공사비를 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서는 2020. 1. 1.부터 2022. 12. 31.기간 동안 경상정비공사를 수행하면서 【표 1】 과 같이 외주가공비를 집행하였다.

【표 1】 2020년~2022년 경상정비공사 외주가공비 집행 현황

(단위: 원, 부가가치세 별도)

사업소	2020년	2021년	2022년	계
◆◆◆◆본부(지사 포함)	43,692,919	10,690,547	18,175,220	72,558,686
◆◆◆◆본부	5,956,964	6,555,000	35,429,455	47,941,419
■■■■본부	22,511,628	7,916,092	3,314,637	33,742,357

※ 출처: 2020년~2022년 경상정비공사 준공내역서 재구성

그런데 동부서는 외주가공 업무를 하면서 【별표 1】 과 같이 해당부서에서 별도 발주하여 시행하여야 하는 공사, 기계경비 항목으로 집행하여야 하는 공기구 구매 등 외주가공비 성격과 맞지 않는 작업을 일부(◆◆ ○○○○부 5건, ◆◆ ■■■■부 1건)

■지사 3건, ◆◆◆◆ ○○○○부 2건, ■■■■ ○○○○부 5건) 외주가공비로 집행하였다.

3. 경상정비공사 업무절차 준수 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

●●본부 기술표준 「공급설비 경상정비 및 관로방식관리 지침서」(KLS-FM-076) 6.4항에 따르면 정비주관부서는 설비관리시스템의 해당 작업오더에 대한 완료 내용을 확인한 후 승인하여야 하고, 경상정비 실적정산 항목이 포함되는 경우 정비주관부서장이 실적정산 항목을 승인하도록 되어 있다.

또한 경상정비공사 ‘공급설비 계약특수조건’ 공통부문 제5조에 따르면 통지, 작업오더에 의한 경상정비 및 관로검사는 설비관리시스템에 의거 수행하며, 감독자는 보고된 주요작업(고장/예방/정기점검 등)에 대한 입회, 확인 및 시정지시를 하도록 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 및 ■■■■지사, ■■■■본부 ○○○○부는 ΦΦΦΦ가 고장점검, 예방점검, 정기점검 등 정비작업을 완료하고 작업오더를 설비관리시스템으로 완료 승인요청하면 해당 작업의 실적정산 항목, 정비품질, 지연여부, 작업시간 등을 확인하고 승인하여야 한다.

한편 동계약서 도급공사 부문 제4조에 따르면 노무비에 대한 경상정비공사 실적공량 인정범위는 발주자 설비관리시스템에 등록되어 발주자 감독부서의 승인을 받은 작업시간으로 되어 있다.

특히 경상정비 도급공사 부문 제4조에 따르면 노무비에 대한 표준공량은 경상정비에 투입된 실적공량을 기초로 산정한다고 되어 있으며, 계약상대자 정비

수행관련 동일 작업자의 동일 작업시간대에서 중복입력 시간이나 휴가, 출장 등의 사유로 실제 투입되지 않은 작업자의 허위 작업시간은 실적공량에서 제외토록 되어 있고 실적공량 인정범위는 발주자 설비관리시스템에 등록되어 발주자 감독부서의 승인을 받은 작업시간으로 되어 있으므로, 감독부서는 ΦΦΦΦ가 승인 요청한 작업오더에 대해 철저히 확인하여 승인토록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 3개 부서는 2020. 1. 1부터 2022. 12. 31.까지 고장점검, 예방점검, 정기점검 등 경상정비 업무를 【표 1】 과 같이 수행하였다.

【표 1】 2020년~2022년 경상정비 작업오더 현황

구분	KGT오더	예방점검	정기점검	비상오더	계
◆◆ ○○○○부	641건	272건	251건	232건	1,396건
◆◆ ■■■■■지사	155건	75건	85건	56건	371건
■■■■■ ○○○○부	518건	165건	271건	160건	1,114건

※ 출처: 2020년~2022년 설비관리시스템 업무현황 자료 재구성

그런데 동부서는 【별표 2】 와 같이 ΦΦΦΦ가 작업 완료 내용을 입력하고 승인 요청한 고장점검, 예방점검, 정기점검, 비상오더 중 일부(◆◆ ○○○○부 851건, ◆◆ ■■■■■지사 257건, ■■■■■ ○○○○부 299건)에 대해 완료 내용 확인 및 승인처리하지 않았다.

그 결과 동부서는 ΦΦΦΦ가 수행한 작업의 품질, 실적정산 항목, 지체발생, 작업자 작업시간 적정성 등이 담당 감독자와 부서장에 의해 확인되지 않고 경상정비공사가 준공처리 되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 외주가공비 건에 대해 추후 면밀히 검토하여 적용할 것이라는 의견을 제시하였다. 그리고 경상정비 업무절차 준수관련 2020년~2022년 전체 미완료 오더의 작업내용, 시간, 실적정산 항목 등을 검토 완료하고 추후 경상정비공사 오더 검토를 충실히 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

◆◆◆◆본부 □□지사와 ■■■■본부 ○○○○부는 감사지적사항에 동의하며 이에 대한 별도 의견은 제시하지 않았으며, 2020년~2022년 전체 미완료 오더의 작업내용, 시간, 실적정산 항목 등을 확인 완료하였다고 하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

경상정비공사 외주가공비를 부적정하게 집행하거나 작업오더 완료확인 업무를 미흡하게 처리한 부서에게 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ○○○○부

◆◆◆◆본부 □□지사

◆◆◆◆본부 ○○○○부

■■■■본부 ○○○○부

【별표 1】

2020년~2022년 경상정비 계약조건 외 외주가공비 집행 현황

부서	No.	내용	오더번호	집행일자	금액(원)	작업구분
◆◆ ○○ ○○부	1	공작동 PIT층 누수배관 교체 (온수배관 교체정비)	10299645	2020.04.28	1,756,000	공사
	2	㉮㉮㉮, ㉮㉮, ㉮㉮ 정문개폐기 고정대 개선 설치	10302917	2020.09.23	900,000	공사
	3	외등 이물질 제거용 TOOL 제작	10299428	2020.10.07	3,600,000	공구와기구
	4	㉮㉮ 액세스 플로어 철거 및 재시공	10303980	2020.11.17	800,000	공사
	5	터빈미터 오일주입용 소용량 펌프 제작	10326049	2021.12.10	2,800,000	공구와기구
	소계(5건)				9,856,000	
◆◆ 지사	1	지사 특수공기구 제작 요청	10299085	2020.04.08	750,000	공구와기구
	2	방산탑 커버 이탈 방지용 러그 설치작업	10326031	2021.04.02	3,600,000	공사
	3	㉮㉮ 계량라인 헤더 배관 세척작업	10330519	2021.10.20	600,000	공사
	소계(3건)				4,950,000	
◆◆ ○○ ○○부	1	'20년 경상정비공사 공정표 제작	10297173	2020.01.20	173,146	도서인쇄비/ 간접재료비
	2	◆◆ LCNG충전소 내 보냉재 관련 지적사항 조치요청	10353679	2022.08.17	7,777,000	공사
	소계(2건)				7,950,146	
■ ■ ○○ ○○부	1	VV 상부형방산탑 외주가공 대금 지불	10326617	2021.06.07.	3,500,000	공사
	2	(경상)벨브 내부누설 점검용 TOOL 제작	10327541	2021.10.14.	1,070,000	공구와기구
	3	CCTV 진단장비 제작	10303100	2021.11.11	2,000,000	공구와기구
	4	㉮㉮ 방산탑 상부커버 제작	10303735	2020.11.16	3,700,800	공사
	5	상부형 방산탑 이탈방지 Wire 설치	10304509	2020.12.17	1,728,000	공사
	소계(5건)				11,998,800	

※ 출처: 확인서 "경상정비공사 외주가공 시행 및 업무절차 준수의 건"(◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
지역본부 ○○○○○부, ◆◆지역본부 ㉮㉮지사)

【별표 2】

2020년~2022년 경상정비 작업오더 처리 현황

[단위: 건]

구분	연도	KGT오더		예방점검		정기점검		비상오더		계	
		미완료	완료	미완료	완료	미완료	완료	미완료	완료	미완료	완료
 ○○○○○부	2020	124	35	51	37	95	4	72	9	342	85
	2021	2	166	0	88	0	80	3	89	5	423
	2022	293	21	91	5	71	1	49	10	504	37
	계	419	222	142	130	166	85	124	108	851	545
 ㉠㉡지사	2020	10	16	11	14	9	20	7	6	37	56
	2021	42	2	24	1	31	0	15	6	112	9
	2022	51	34	18	7	24	1	15	7	108	49
	계	103	52	53	22	64	21	37	19	257	114
 ○○○○○부	2020	51	78	41	13	14	77	45	12	151	180
	2021	83	79	35	20	0	116	29	15	147	230
	2022	0	227	1	55	0	64	0	59	1	405
	계	134	384	77	88	14	257	74	86	299	815

※ 출처: 확인서 "경상정비공사 외주가공 시행 및 업무절차 준수의 건"(◆◆◆◆지역본부 ○○○○○부, ◆◆◆지역본부 ㉠㉡지사)