

# 한국농어촌공사 감사

## [시정] 요구

제 목 자연석 쌓기의 관목식재 반영 부적정

해 당 부 서 개개개개본부 내내지사

조 치 부 서 개개개개본부 내내지사

내 용

### 1. 업무개요

개개개개본부 내내지사(이하 “내내지사”라 한다)에서는 주민수요에 기반한 생활 서비스 기능을 확충하여 내내읍의 거점기능을 강화하고 주민의 생활 만족도를 증진하고자 ‘내내읍 농촌중심지활성화사업(2단계)’(이하 “내내읍 농촌중심지”라 한다)을 [표 1]과 같이 시행하고 있고, 이에 대한 주요 공사 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

| 지사명 | 지구명 | 사업명 | 사업면적<br>(ha) | 주요공종 | 사업비<br>(백만 원) |
|-----|-----|-----|--------------|------|---------------|
|     |     |     |              |      |               |

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

| 지사명 | 계약명 | 공사계약           |       |               | 준공(예정)일 | 비고 |
|-----|-----|----------------|-------|---------------|---------|----|
|     |     | 계약상대자<br>(대표자) | 계약체결일 | 계약금액<br>(천 원) |         |    |
|     |     |                |       |               |         |    |

자료: 부서 제출자료 재구성

## 2. 판단기준

공사 「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하고, 설계도면, 시방서, 현장설명서 및 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치 여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 한다.

그리고 기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경) 제2항 제3호에 따라 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치시키고

같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

따라서 공사감독원은 설계도면, 시방서 및 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치 여부를 검토하고 설계도서에 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [내]지사에서는 [내]읍 농촌중심지 단위사업 중 안전한 통행로와 장관리 작은 거점조성의 자연석 쌓기 공종 설계도면 및 시방서에는 관목<sup>1)</sup>식재가 반영되어 있지 않으나

물량 내역서에는 관목(회양목, 산철쭉)식재 물량이 자연석 쌓기 길이(m)당

---

1) 관목: 높이가 2m 이내이고 주줄기가 분명하지 않으며 밑둥이나 땅속 부분에서부터 줄기가 갈라져 나는 나무(출처: 두산백과)

1주~2주 반영되어 자연석 쌓기 공정 설계서<sup>2)</sup>가 상호 일치하지 않음에도 불구하고 [표 3]과 같이 해당 공사비 3,638천 원 상당액을 설계변경 하지 않은 사실이 있다.

**[표 3] 자연석 쌓기 공사비 비교**

| 공종                                                                                                                     | 단위사업 | 규격<br>(단위수량) | 품명 | 물량<br>(주) | 당 초(A) |         | 정 당(B) |         | 증 감(B-A) |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----|-----------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|
|                                                                                                                        |      |              |    |           | 단가(원)  | 금액(천 원) | 단가(원)  | 금액(천 원) | 단가(원)    | 금액(천 원) |
|                                                                                                                        | 총 계  |              |    | 296       |        | 0       |        |         |          | 0       |
| <div style="font-size: 48px; opacity: 0.3; transform: rotate(45deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%;">X</div> |      |              |    |           |        |         |        |         |          |         |

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 시행중인 **나눔** 읍 농촌중심지사업 사업비 중 해당 공사비 0,000천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

#### 4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적 사항에 대하여 이견이 없으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항: 시정

사장(가가가가본부 나나지사)은 나나읍 농촌중심지활성화사업의 자연석 쌓기 공종을 설계도면에 맞게 물량내역서를 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 0,000천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.

2) 설계서: 「(계약예규)공사계약일반조건」에 따르면 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 공사기간의 산정근거 및 공종별 목적물 물량 내역서를 말함