

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구

제 목 공사 추진 시 착공일 기준규정 미준수

소 관 기 관 ΣΣΣΣΣΣΣΣ, ●●발전본부 □□부, ◁◁◁◁부

조 치 기 관 ΣΣΣΣΣΣΣΣ, ●●발전본부 □□부, ◁◁◁◁부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 공사 관련 업무 추진 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「건설산업기본법」을 준수하여 추정가격 산출부터 계약 사후관리까지의 업무를 수행하고 있으며, 보다 구체적으로는 「계약예규」 ‘예정가격작성기준’, ‘공사계약일반조건’, 사규 ‘계약업무처리기준’을 준용하여 업무를 추진하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

공사착공일은 「계약예규」 ‘공사계약일반조건’ 제17조(착공 및 공정보고) 제2항에 따라서 재해복구 등 긴급하게 착공하여야 할 필요가 있는 공사계약 및 장기계속공사의 1차 계약이후 연차계약의 경우를 제외하고는 공사 추정가격이 각각 10억 원 미만인 경우에는 계약체결일로부터 10일, 10억 원 이상인 경우에는 계약체결일로부터 20일 이내의 날짜로 착공일을 정하여서는 안된다고 규정하

고 있다. 이는 계약상대자로 하여금 착공 전 충분한 공사 준비기간을 갖게 하여 공사의 품질 및 안전을 확보하기 위하여 정한 기간이며 재해복구 등 긴급한 사유가 아니라면 반드시 준수해야 하는 공사 준비기간이다.

따라서 공사 시행부서 담당자는 착공일 결정 시 상기 규정을 준수하여 업무를 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 동안 아래 [표 48]과 같이 「계약예규」 ‘공사계약일반조건’ 상 규정된 착공일을 준수하지 않은 공사 16건(계약 후 10일 이내 착공)이 확인되었다.

[표 48] 착공일 미준수 공사 현황

(단위: 천 원)

순번	공사명	주관부서	추정가격	계약일	착공일
1	경기도 태양광 변압기 및 CT 교체공사	現 ⅡⅡⅡⅡ ⅡⅡⅡⅡ (구 ⅡⅡ ⅡⅡ부)	18,254	2024.12.09	2024.12.13
2	●● 본부태양광 PCS설비 케이블 배선공사		14,093	2024.08.09	2024.08.12
3	세종 첫마을 태양광 외곽 CCTV 신설공사		17,651	2023.12.07	2023.12.12
4	경기태양광 인버터 정밀점검 공사		19,442	2023.11.08	2023.11.13
5	경기태양광 23kV 진공차단기 크레들 교체공사		18,381	2023.07.20	2023.07.27
6	●● 2ⅡⅡ IPBP Actuator 반출정비공사	□□부	19,750	2024.06.11	2024.06.14
7	●● ○○발전동 기계설비 성능점검 공사		8,104	2024.04.01	2024.04.04
8	●● 주행정동 등 기계설비 성능점검 공사		19,784	2023.11.24	2023.11.28
9	○○ 보일러 보온 손상부 보강 공사		17,167	2024.07.31	2024.08.05
10	○○ 보일러 Gas Vent Fan Duct 보강 공사		19,869	2023.06.08	2023.06.12
11	○○ 수폐수처리설비 안전고리 연결대 설치		19,561	2022.09.21	2022.09.26
12	2ⅡⅡ 발전제어시스템 전자기파(EMP)방호설비	△△△△부	17,099	2024.04.26	2024.04.29
13	2ⅡⅡ 고온개소 제어밸브 악세서리 이설공사		19,302	2024.04.04	2024.04.08
14	2ⅡⅡ 가스터빈 제어설비 설비개선 공사		19,819	2024.03.21	2024.03.25
15	○○ 1호기 보일러 제어카드 및 냉각팬 정밀점검		10,022	2023.03.07	2023.03.13
16	○○ 전호기 NG 누설감시설비 정밀점검공사		15,052	2022.10.13	2022.10.17

※ 자료: 대상부서 제출 자료 재구성

그 결과 계약체결 후 공사 착공 시까지 안전·환경·품질 관리계획 및 인력·장비투입계획 등 공사 관련 제반사항의 충실한 준비시간을 두고자 하는「계약예규」 ‘공사계약 일반조건’의 취지를 준수하지 못하는 결과를 초래하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

해당공사의 업무담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없으며, 향후에는 공사 추진 시 착공일 기준을 준수하여 안전 및 품질확보에 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

ΣΣΣΣΣΣΣΣ장 및 ●●발전본부장은 공사 추진 시 착공일 기준규정 준수 및 유사 사례가 발생하지 않도록 공사 주관부서는 규정에 대하여 교육을 시행해 주시기 바랍니다. (기관주의)