

감사결과 처분요구서

- 일상감사 비대상 공사/용역 추진실태 감사 -

2023. 6.

한국수력원자력(주) ■본부

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

■본부 일상감사 비대상 공사/용역은 『사업소 일상감사업무 처리지침』의 일상감사 범위에 해당하지 않는 집행예산 5천만원 이하의 소규모 사업으로, 설계·관리·검사 등이 공사/용역주관부서에서 모두 이뤄져 의사결정과 업무실행이 간결·신속하나, 주요 업무가 집행되기 전에 미리 그 업무의 적법성, 타당성 등을 검토·평가하는 일상감사의 순(順)기능이 미치지 않는 한계성으로 공사/용역 감독자의 업무추진 적정성을 사전에 확인하기 어렵고, 공사/용역/간이공사 등 사업종류와 사업내용이 다양하므로, 추진실태를 확인하여 미흡한 부분과 보완해야 할 부분을 발굴하고자 “2023년도 ■본부 기획감사부 연간 감사업무 계획”에 따라 본 감사를 시행하였으며,

본 특정감사를 통하여 최근 시행한 일상감사 비대상 공사/용역 추진실태 등을 전반적으로 감사함으로써, 관련 업무의 부적정한 문제점을 도출하고 이를 최소화 하여 ‘경영리스크 사전 예방활동’ 강화에 기여하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

2022년 4월부터 2023년 3월까지(1년) ■본부 내 일상감사 비대상 공사/용역 실적이 있는 부서를 대상으로 사업 타당성, 설계·원가계산 적정성, 산업안전 보건관리·준공검사 및 대가 지불 적정성 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

☐ (감사기간) 2023. 05. 15.(월) ~ 같은 해 06. 16.(금)

☐ (감사인원) 기획감사부 감사차장 외 3

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◇소 ◎부 ◆소 ◎부, ●부, ●부	특정	설계 및 원가계산 부적정	시정(화수)1 주의4 통보	176천원 - -
2	◆처 ▣부 ◇소 ▣부, ○부, ●부 ◆소 ▣부, ◎부, ●부, ●부, ☆부 □소 ▣부	특정	계약 사후관리 부적정	주의3 통보17	- -
3	◆처 ▣부 ◇소 ▣부, ○부, ◎부, ●부, ☆부 ◆소 ▣부, ▣부, ◎부, ●부, ●부 □소 ▣부	특정	산업안전보건관리 부적정	주의5 통보10	- -
4	◆처 ▣부 ◇소 ◎부 ◆소 ●부 □소 ▣부, ▣부	특정	준공검사 부적정	주의3 통보	- -
5	◆처 ▣부	특정	공사관리규정 개선	개선1	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시정, 주 의 요 구 및 통 보

제 목 설계 및 원가계산 부적정

관 계 부 서 ◇소 ◎부

◆소 ◎부, ㉠부, ㉡부

내 용

「건설산업기본법 시행령」에 따르면 공사 예정금액이 1억원 이상인 공사를 건설근로자퇴직공제 가입대상으로 하고 있고, 「산업자원부고시 제2021-73호」에서 엔지니어링 노임단가는 산업재해보상보험료, 고용보험료가 포함된 임금 실태조사 보고서에 따르도록 하고 있으며, 「시설공사 원가계산기준」에 따라 공사 제비율은 조달청 발행 제비율 적용기준 등을 검토하도록 하고 있다.

그러나, 공사/용역 설계 시 예정가격 1억원 미만의 공사에 건설근로자 퇴직 공제부금비 계상, 엔지니어링 노임단가를 적용하며 산재·고용보험료를 중복 계상, 공사 제비율 오적용 등 부적정 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 건설근로자 퇴직공제부금비 계상은 실수로 반영하여 설계하였으나 오류를 바로잡아 준공 처리했으며, 엔지니어링 노임단가를 적용 시 산재·고용보험료 중복 계상은 실수로 제외하지 않았고, 공사 제비율 오적용은 검토 과정에서 타 공종의 제비율을 잘못 적용하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ■본부장은 ① 엔지니어링 노임단가로 용역설계 시 산재·고용보험료를 이중 계상하여 지급한 부분은 과지급된 금액의 회수에 동의한 계약업체(주식회사 OOOO)를 통해 시정하시고, (회수, 176천원) ② 공사/용역 설계 및 원가계산을 부적정하게 처리한 ◇소 ◎부 ★직급 A, ◆소 ◎부 ★직급 B, ●부 ★직급 C, ●부 ★직급 D에게 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의 조치하시고, (주의) ③ 관련부서 직원에게 유사사례 재발 방지를 위한 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구 및 통 보

제 목 계약 사후관리 부적정

관 계 부 서 ◆처 ▣부

◇소 ▣부, ○부, ●부

◆소 ▣부, ◎부, ●부, ●부, ☆부

□소 ▣부

내 용

「계약규정시행세칙」에 따르면, 공사주관부서 또는 시공부서는 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량 및 금액산정의 적정여부를 산출내역서를 통해 검토하여야 하고, 「물자관리규정」에 따라 업체구입물자의 입고 및 검수는 자재수요부서에서 업체구입물자명세서에 따라 시행하여야 하며, 「공사계약일반조건」에 따라 하자보수보증금의 납부를 면제받은 계약의 상대방으로부터 하자보수 보증각서를 제출받아야 하고, 「계약규정시행세칙」에 따라 공중에 적정한 지체 상금률을 적용하여야 한다.

그러나, 공사/용역 계약 사후관리에서 공사비 산출내역서 미검토, 업체구입자재

미검수, 하자보수보증각서 미검토, 지체상금을 오적용 등 부적정 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 공사비 산출내역서 미검토는 산출내역서를 수령하지 않았고, 업체구입자재 검수는 이뤄지지 않았으나 자재 사용여부는 반입증 및 공사사진첩으로 확인이 가능하며, 지체상금을 오적용은 면밀하게 검토하지 못하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 ① 공사/용역 계약 사후관리를 부적정하게 처리한 ◇소 ●부 ★직급 A, ◆소 ●부 ★직급 B, □소 ☒부 ★직급 B에게 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의 조치하시고, (주의) ② 관련부서 직원에게 유사 사례 재발 방지를 위한 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구 및 통 보

제 목 산업안전보건관리 부적정

관 계 부 서 ◆처 ▣부

◇소 ▣부, ○부, ◎부, ●부, ●부

◆소 ▣부, ▢부, ◎부, ●부, ●부

□소 ▣부

내 용

우리회사는 중대재해를 예방하고 사회적책임을 다 하고자 「고용노동부고시」에서 정한 산업안전보건관리비 계상 기준보다 확대하여 모든 공사에 산업안전보건관리비를 계상하도록 내부적으로 변경하며 「고용노동부고시」의 계상 기준을 적용하도록 하였고, 내부 업무지침서에 따라 해당 공사에 안전관리계획서 제출을 요구하여 관리시스템에 등록하고 안전관리비 사용의 적정여부를 포함하여 안전관리부서에 검토 요청해야 한다.

그러나, 산업안전보건관리비 미계상, 관련 고시의 계상 기준과 다르게 과다·과소 계상, 안전관리계획서 등록 및 안전관리비 지급 사정분의 검토 누락 등 산업안전보건관리 부적정 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 산업안전보건관리비 미계상은 모든 공사/용역에 산업안전보건 관리비 계상이 적용됨을 숙지하지 못하였고, 과다·과소 계상은 기준표 적용을 실수하였으며, 안전관리계획서 및 안전관리비 사용내역의 등록·검토 누락은 업무 미숙으로 인하여 발생하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 ① 산업안전보건관리를 부적정하게 처리한 ◆처 ▣부 ★직급 A, ◇소 ▤부 ★직급 B, ○부 ★직급 C, ◎부 ★직급 D, ◆소 ㉠부 ★직급 E에게 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의 조치하시고,(주의)
② 관련부서 직원에게 유사사례 재발 방지를 위한 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구 및 통 보

제 목 준공검사 부적정

관 계 부 서 ◆처 ▣부

◇소 ◎부

◆소 ○부

□소 ▤부, ▥부

내 용

「공사계약일반조건」에 따라 발주자는 준공검사 시 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하여야 하고, 「계약규정시행세칙」에 따라 계약담당자는 준공대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급공사를 포함하여 당해공사 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 「계약규정」에 따라 계약담당자는 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가를 지급하여야 한다.

그러나, 공사/용역 준공검사 시 산출내역서상 변경내역의 미조치, 산재 및 고용 보험료 납입증빙 미검토, 준공검사와 준공검사조서 작성없이 준공처리 등 준공검사 부적정 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 산출내역서 변경내역의 미조치는 산출내역서 미수령으로 인하였고, 산재 및 고용보험료 납입증빙은 준공검토 시 누락하였으며, 준공검사를 시행하지 않고 준공처리한 것은 공사가 아닌 용역에 대한 준공처리 업무 미숙으로 발생하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 ① 준공검사 업무를 부적정하게 처리한 ◆처 ▣부 ★직급 A, □소 ▣부 ★직급 B, ▢부 ★직급 C에게 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의 조치하시고, (주의) ② 유사사례 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 재발방지 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 공사관리규정 개선

관 계 부 서 ◆처 ▣부

내 용

「물자관리지침」에 따라 업체구입물자 중 일반산업품목(S등급)의 입고 및 검수는 자재수요부서에서 업체구입물자명세서에 따라 시행하며, 이때 물자관리부서 담당자를 검사자로 지정하여 합의결재를 수행하도록 하고 있다.

그러나, 「공사관리규정」에서는 업체구입물자의 검수 시 공사감독원이 현장 대리인으로 하여금 검수·날인한 후 계약상대자 책임하에 보관하도록 하고 있어 「물자관리지침」과 달리 업체구입물자 검수에 자재수요부서의 검수과정과 물자관리부서의 합의가 누락되어 있어 현업부서의 업무에 혼선을 초래하고 있다.

❖ (관계부서 의견) 자재수요부서 공사감독원은 「공사관리규정」만을 적용하여, 자재수요부서에서 업체구입물자의 검수에 관여하지 않기에 물자관리부서와 합의결재가 필요함을 인지하지 못했다는 의견을 제시하였고, 절차서 주관부서에서는 차기 공사관리규정 개정 시 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ■본부장은 공사관리규정의 업체구입자재 검수내용이 물자관리지침의 내용과 상이하여 업무에 혼선을 주지 않도록 ◆처 ▣부에 해당 내용의 개선을 요청하시기 바랍니다.(개선)