

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 철근인장실험실 운영 및 수행주체 재협의 필요

관 련 부 서 ☒처

조 치 부 서 ☒처 ☐부(①~②)

내 용

1. 업무 개요

☒처 ☐부는 ☐☐☐ 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「☐국 ☐ 원전사업 공사계약서」 Schedule 11. 2. 계약특수조건의 6.2항 계약상 대자의 공사범위에 주설비공사용 현장임시설비인 철근인장실험실은 시공사(☐☐)가 공급하며, 시험장비 공급, 운영은 한수원이 하도록 규정되어 있으나 6.2.16항 기타에 철근 기계적 이음 인장시험 수행은 시공사(☐☐) 역무로 표기되어 있다.

[표] ◇원전사업 철근 기계적이음 관련 공사계약서 내용

Schedule 11. 6. 공사범위

6.2.3 본관건물 신축공사

(사) 주설비공사용 현장임시설비(▲▲와 인프라설비 협의 결과에 따른다.)

- 철근인장시험실(단, 시험장비 공급 / 운영은 한수원 역무)

6.2.16 기타

(나) Schedule 2. Top, Attachment 5 'Roles and Responsibilities'의 시험 해당 역무

- 철근 기계적 이음 인장시험 수행 등

3. 감사결과 확인된 문제

◇원전사업 공사계약서를 점검한 결과 철근 및 커플러는 국내 건설원전과 다르게 지입자재로 분류되어 철근 기계적이음은 시공사(□□) 역무로 판단되지만 서로 이견이 있는 것으로 확인되었다.

철근 기계적이음 역무는 'Periodic elongation surveillance test(500개당 3개)'를 수행하도록 규정되어 있으며 ■■■■(□ 인증기관), ■■■■(●국 인증기관)로부터 인원, 장비, 시험방법에 대한 인증이 필요하여 시공부서(◆부)에서는 원활한 공사 진행을 위해 시공사에 일괄용역 진행을 요청(Work Order 미발행)하였는데 역무범위 및 비용분담 주체에 대한 논란의 여지가 있을 것으로 판단되므로 시공사(□□)와 협의하여 역무범위를 명확히 하는 것이 필요하다.

조치할 사항 ■처장은

- ① 철근 기계적이음 역무에 대해 시공사와 이견이 있으므로 시공사 역무임을 요구할 수 있도록 법률검토 등을 추진하여 계약서를 변경하도록 요구하시기 바라며,(통보 1)
- ② 공사계약서 역무 범위에 대한 추가적인 이견이 없는지 점검을 이행하시기 바랍니다.(통보 2)