

보고서 번호	처리안 번호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
1	6	1/1	B	C	A

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정 요구 및 통보

제 목 신규설비의 외주수리로 처리 부적절

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 제○발전소 ◆부(①, ②), ▲부(②)

내 용

1. 업무 개요

♡본부 제○발전소 ◆부는 기계/전기/계측설비 관리감독 및 엔지니어링 업무를 담당하고 있으며,

같은 발전소 ▲부는 작업요청, 작업지시의 통지검토, 오더 설계부터 작업, 감독 및 종결까지 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

발전소 업무지침서 「협력회사 정비공사(용역) 관리 지침」(정기지침-****-++)

4.0 정의에는 외주수리를 “특수장비, 공법 및 기술필요등의 사유로 수리나 가공이 불가능하여 외부 정비 전문업체에게 의뢰하는 일련의 정비 활동” 으로 정의하고,

같은 지침서 7.3 외주수리(가공) 처리업무에는 외주수리 대상기준을 “1) 발전소 안전운전 및 정지 관련 긴급을 요하는 경우, 2) 계약자의 장비 및 기술수준 상 외주수리(가공)가 필요한 정비사항” 으로 명시하고 있다.

표준절차서 「설계변경 관리」(표준정비-=====) 5.0 책임에는 공사주관부서장의 책임으로 “5.9.3 공사설계서 작성, 공사시행품의 및 작업오더 발행, 5.9.4 시공 및 감독” 으로 되고 있고, 7.3 설계변경 시공 및 준공에는 “공사주관부서는 작업 오더 등 관련서류에 따라 작업하고, 타 부서 작업이 필요한 경우 해당부서로 통지 하여 작업을 요청한다” 고 되어 있다.

또한, 사규 「공사관리규정」 제7조(설계명세서)에 따르면 “설계명세서에는 필요한 주요물자의 명칭, 규격, 수량 및 단위를 표시하고 단가 및 금액과 그 물자의 설치에 필요한 시공단가 및 금액을 각각 계상하여야 한다” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♣ 제○발전소 ◆부에서 승인한 “보조보일러 연료유탱크 ㉔㉔㉔설비 외주 수리 지시서” (20□-++*, 20□. ++. ++.)를 살펴본 결과, ♣ △ 호기 보조보일러 연료

유탱크 ㉔㉔㉔설비 설치 설계변경(㉔○-**-**-++++, 이하 ‘㉔㉔㉔설비 설치 설계변경’라고 한다)과 관련하여 잘못 처리된 사항을 확인하였다.

① 외주수리 비대상(㉔㉔㉔설비 설치 설계변경)을 외주수리로 처리 지시

신규 설비 설치가 발전소 업무지침서 「협력회사 정비공사(용역) 관리 지침」의 외주수리 대상기준에 해당되지 않음에도 불구하고, 신규 설비 설치와 관련된 ㉔㉔㉔설비 설치 설계변경의 콘크리트 기초공사, 터파기 및 도로포장 등 토공사 작업분이 외주수리로 처리되었다.

② 공사용 자재 관리 소홀

전임자(▲부 직원)로부터 ㉔㉔㉔설비 설치 설계변경 업무를 인수한 제○발전소 ◆부 담당자는 전임자가 구매하여 보관중인 자재를 확인하는 가운데 20□■.++.경 일부 자재가 심하게 부식되거나 구매한 수량보다 수량이 적은 것을 발견하였다.

전임자는 배관, 피팅류 등 --품목(K*****+, 20□□.--. **. 검수)과 볼트, 앵커 등 *품목(K++*****+, 20□□.=. **. 검수) 검수 후 “현장보관창고에 보관하려고 했으나, 저장공간이 부족하여 야적장에 두었다”고 답변하였다.

하지만, 최초 보관 당시에는 팔레트 위에 자재가 놓여 있고 비닐로 씌운 채 납품된 그대로 야적장에 두었지만, 관리 소홀로 인해 비닐 훼손 등으로 자재가 부식되고, 일부 자재 분실 등으로 수량이 맞지 않은 것으로 판단된다.

이후 ◆부 담당자는 일부 사용 가능한 자재(**품목)를 제외하고, 심한 부식이나 분실 등으로 사용할 수 없는 자재(++품목)의 경우 업체구입(지입)으로 재구입

하였다.

따라서, ㉔㉔㉔설비 설치 용도로 구매했으나 부식으로 인하여 사용하지 못하고 야적장에 보관중인 엘보우(Elbow), 티(Tee), 플랜지(Flange) 등 자재(=-품목=-개)에 대해서는 「비유동자산관리규정」에 따라 불용결정 등 후속조치가 필요하다.

③ 설계변경 공사주관 업무 처리 소홀

㉔㉔㉔설비 설치 설계변경의 공사주관부서인 ▲부(20□□. *+, **, 조직개편 이전은 ㉔부임)는 해당 설계변경 업무를 ◆부로 인계하기 전(20□□. ++.경)까지 자재 구입 계획, 공사 시행 계획 등을 검토하였고, 설치조건부 구매의 현장 시공감독을 하였다.

그러나, ㉔㉔㉔약제 저장탱크의 콘크리트 기초 작업(20□□. ++. ++.)을 할 때 도면대로 콘크리트 기초가 시공되지 않았고, ▲부는 공사시방서의 성능시험도 수행하지 않았지만 20□□. +. 설치조건부 구매의 인수검사는 만족으로 처리하였고(20□□. ==. ==.), 이로 인하여 설치 비용은 계약상대자에게 지급되었다.

㉔㉔㉔설비 설치 설계변경에는 ㉔㉔㉔약제 저장탱크의 콘크리트 기초 뿐만 아니라, 비상용 눈 세척 및 샤워기 기초, 대구경 배관 지지대 기초 및 대구경 배관 매설도 포함되어 있지만 공사설계서에는 구조분야 작업 내용이 없었다(20□□. **, **.).

또한, ㉔㉔㉔설비 설치 설계변경의 공사지원부서인 ㉔부는 담당자 변경 및 퇴사 등으로 전혀 진행이 안되었지만, 공사주관부서(㉔부, 조직개편 이후 ▲부)는 공

사지원부서의 업무 진행 정도에 대해서도 제대로 파악하지 않았다.

결국, 설계변경 공사주관부서로서 설치조건부 구매의 시공 관리감독을 소홀하게 했으며, ㉔㉔㉔설비 설치 공사 시행품의시 일부 품셈을 누락하고, 공사지원부서의 업무 진척도 미파악 등 공사주관부서로서 역할을 다하지 못했다.

관련부서 의견 및 감사 의견 ♡ 제○발전소 ◆부(L 직원)는 외주수리 대상이 아님에도 외주수리 지시를 한 사실을 인정하였고, 추후 규정을 준수하여 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, ◆부(L 직원)는 당시 ㉔㉔㉔설비 설치 공사 착공, 공사 지연에 따른 민원 우려 등을 감안하여 외주수리로 처리할 수 밖에 없었던 상황에 대하여 적극업무면책 신청을 하였고, 이에 대하여 검토한 결과 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 신분상 조치(경고 1명)는 불문하기로 하였다.

조치할 사항

❖ ♡본부장은 ① ♡△호기 ㉔㉔㉔설비 설치 용도로 구매했으나 부식으로 인하여 사용하지 못하고 야적장에 보관중인 엘보우, 티, 플랜지 등 자재(==품목 ==개)에 대해서는 「비유동자산관리규정」에 따라 불용결정 등 후속조치를 하시기 바라며,
(시정 1)

② 신규 설비를 설치하는 설계변경이 외주수리 대상기준에 포함되지 않음에도

설치 관련 작업을 외주수리로 처리하고, 설계변경의 공사주관부서로서 공사설계서 작성 시 미흡하게 하거나 시공 및 감독을 소홀하게 하지 않도록 재발방지 방안 (부서원 교육 등)을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)