

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 * 강유역 입상활성탄 재생시설 도입사업 건설사업관리용역
관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○○사업단에서는 활성탄의 글로벌 공급망의 차질을 대비 수처리용 입상활성탄의 안정적인 수급을 위하여 * 강유역 입상활성탄 재생시설 도입사업(이하 “재생시설 도입사업”이라 한다.)을 시행 중 도급사 성지건설의 자금난 등 공사이행 불가 상황에 따라 재생시설 도입사업 시설공사를 타절 및 계약 해지하였고, 건설사업관리용역(이하 “감리용역”이라 한다.)은 시설공사 계약 해지와 동시에 용역 중지를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제33조(용역감독) 제1항에 따르면 감독원은 과업수행을 위한 수급인의 지휘 및 감독, 과업수행계획의 적정성 검토 및 승인, 공정진도의 확인 등 용역 감독원의 업무를 성실히 수행하여야 하며, 제89조(감독 권한대행 등

건설사업관리의 시행) 제2항에 따르면 공사관리관감독원은 공사수행에 따른 문제점의 파악, 건설사업관리 업무수행계획서 검토 등의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

감독원은 건설공사 시공단계에서 건설사업관리계획을 수립하여 건설사업관리용역 시행 시 해당 건설공사의 공정에 맞추어 건설사업관리용역 기술인을 적정하게 배치하여 건설공사의 공정률과 건설사업관리용역 기술인의 투입률을 균형 있게 맞추어 관리 감독 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○사업단 실지감사 기간(2024. 9. 26. ~ 8. 13.) 중 재생시설 도입사업 및 감리용역의 공정률을 확인한 결과 재생시설 도입사업의 공정률은 **%인데 비해 감리용역 투입률은 **. *%로 *. *%의 초과 투입률을 확인하였다.

재생시설 도입사업 시설공사 중지 이후 계약 해지 지원을 위한 감리용역 기술인 투입은 적정한 투입으로 인정된다고 하여도, 실제 공사 기간 초과 투입률은 37.2%로 그 비용은 ***백만원에 달한다.

또한, 재생시설 도입사업 시설공사가 착공되어 공사가 중지될 때 까지 동절기 공사 중지기간을 제외하고, 감리용역 분야별 기술자들이 지속 투입되었고, 해당 감독원들은 도급사 공정지연에 따른 감리용역 투입인력을 조정하거나, 중지한 이력이 없는 것을 확인하였다.

또한, 감사 시점 현재 건설사업관리용역 잔여분(***백만원) 대비 감리용역 신규 발주를 위해 시설공사분(토목,건축) 및 전기공사분 전체 *,***백만원이 추가로 필요한 실정이다.

관련부서 의견 ○○○○○사업단은 감사의견을 수용하며, 별도 의견을 제시
하지 않았다.

조치할 사항

① >>>>처장은 건설기술관리규정에 의거 건설사업관리용역 공정관리업무를
소홀히 한 관련자에게 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ○○○○○사업단장은 신규 발주 예정인 ※ 강유역 입상활성탄 재생시설 도
입사업 시설공사 및 건설사업관리용역에 대한 관리·감독을 철저히 하시기 바랍
니다. (통보)