

|          |    |          |  |                  |
|----------|----|----------|--|------------------|
| 일련번호     | 17 | 감사자      |  | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | 2  | 재정상 조치방법 |  | 재정상 조치금액         |

## 주 의 요 구

제 목 녹조제거설비 제조구매 감독 및 준공검사 미흡

소 관 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 √√√√√

내 용

### 1. 업무개요

□□□□□□단은 <<강 중·하류보 녹조 발생에 대응하기 위해 □□□□□□단-2421(2023.06.05.)호에 따라 신규 녹조제거장치를 도입하였으며, 관련 계약을 체결하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무)에 따르면 감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계서류를 숙지하여야 감독원의 업무를 성실히 수행하여야 한다. 또한 동 규정 제72조(검사원의 업무)에 따르면 검사원은 공사 수급인의 입회하에 계약서, 설계도서, 그 밖의 관계서류에 따라 검사를 수행하여야 하며 해당 사항에 대한 검사를 정확하고 공정하게 수행하여야 한다.

「가야2호 녹조제거장치 제조구매」 시방서 6.1.5(시설 자원)에 따르면 여과 필터의 클로로필 A(엽록소a 함량) 여과효율은 90%이상이어야 하며, 6.3.3(납품, 시운전 및 교육)에 따라 제안서에 제시된 성능검증 및 시운전을 감독원의 입회

하에 실시하되, 시운전을 위한 조건은 발주자가 결정하도록 명시되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□단-3836(2023.08.29.)호에 따르면 가야2호 녹조제거장치 제조구매 감독원은 2023년 8월 28일 계약상대자의 공장에서 명시된 항목에 대한 공장검사를 시행하고 2023년 8월 29일 공장검수 결과에 대해 전항목 “적격”으로 보고하였다.

공장검사 당시 녹조스크린의 여과효율 검사를 외부검사기관 성적서로 대체하였으나 제출된 성적서는 2019년 수행했던 시험성적서였으며, 성적서 상 클로로필A 제거율은 7회 평균 88.23%로 제조구매 시방서 6.1.5에 따른 90%에 미달하였음에도 감독원은 이를 적격으로 판정하였다.

또한 □□□□□□단-4070(2023.09.11.)호에 따르면 2023년 9월 7일 가야2호 녹조제거장치에 대해 감독원과 검사원의 입회 하 현장납품 및 시운전을 실시하였으며 체크리스트를 통해 스크린의 녹조수 토출 및 여과, 배출수 배출 여부 등의 적정 여부를 점검하였고 점검결과 적합한 것으로 판단하였다.

그러나, 감독원은 제조구매 시방서 6.3.3에 따라 시운전을 위한 조건을 사전에 결정하지 않았고 장치 내 설비의 작동 유무만을 확인했을 뿐, 구체적인 성능검증은 수행하지 않는 등 감독업무를 소홀히 하였다.

또한 시운전 및 성능검증이 적정하게 수행되지 않았음에도 준공검사원은 준공검사 결과를 적격으로 하여 준공검사 완료통보를 하는 등, 준공검사 업무를 부적정하게 처리하였다.

관계부서 의견      □□□□□□단은 지속적인 강우로 조류 발생이 해소되어 성능검증에 대한 환경이 마련되지 않아 부득이하게 성적으로 같음하였다고 하였으며, 감사 결과를 수용하면서 감사의견에 따라 감독원 및 검사원 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항      √√√√√장은 「건설기술관리규정」과 관련하여, 감독원 및 검사원 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략