

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [14] 도로포장공사 설계변경 잘못

관 계 부 서 : 대전세종충남본부

조 치 부 서 : 대전세종충남본부

내 용

1. 업무 개요

대전세종충남본부 배전건설부에서는 예산 LL 산단, JJ산단 회선인출 대비관로 설치공사 포장복구공사를 2020. 9. 1. 착공하여 2021. 9. 8. 준공하였다.

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:41:21

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약예규」 공사계약 일반조건 및 「공사 및 공사비기준 관리규정」에 따르면, 설계변경은 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있거나 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 한하여 설계변경이 가능하다.

따라서 공사 담당자는 설계변경 시 해당 건이 상기 변경 조건에 해당하는지 검토하고 현장여건을 고려하여 시공성, 경제성, 안전성, 환경성 등을 종합적으로

고려하여 합리적인 방법으로 변경하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

대전세종충남본부 담당자는 예산 LL 산단, JJ산단 회선인출 대비관로 설치공사 포장복구공사를 완료하고 해당 지자체에 도로점용공사 준공확인 신청을 하였으나 맨홀주변 도로포장 상태가 불량하다는 이유로 지자체로부터 보완요청을 받았다.

[표 1] 준공확인 신청 및 보완요청 서류

00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:41:21	
익명화	익명화
도로점용공사 준공확인 신청	예산군청 보완요청

이에 공사 담당자는 시공사에 재시공 지시를 하면서 해당 사항을 설계변경으로 처리하였다. 하지만 재시공 사항은 관련 기준의 설계변경 사유에 해당한다고

보기 어렵고, 「공사 및 공사비기준 관련규정」에 따라 시공 도중 또는 시공된 부분의 규격이 설계와 맞지 않거나 시공기술이 불량한 것이 확인되어 재시공 통보를 해야 하며, 준공사업인 경우 하자보수를 통하여 처리해야 함에도 해당 공사 담당자는 설계변경을 통하여 공사비 7,452,468원을 증액하였으며, 사급재료비를 포함하였을 때 10,468,062원의 사손이 발생하였다.

[표 2] 공사비 과집행 내역

(단위: 원)

공사명	사급분	도급분	소계
JJ산단 회선인출 대비관로 설치공사 포장복구공사	3,015,594	7,452,468	10,468,062

[그림] 재시공 사진



관련부서 의견

공사 담당자는 현실적으로 시공사 책임하에 재시공 처리가 어려워 불가피하게 설계변경을 하였다고 인정하였다. 다만, 한전에서 예산군청에 도로점용공사 준

공확인 신청 직전에 해당 구간의 도로침하 발생으로 포장복구공사 시공사가 자체적으로 재시공을 하였으나, 필수적으로 발생하는 재시공 이음부 대하여 해당 공무원이 과도하게 보완을 요청하였고, 동일 구간에 배전 관로공사가 종료된 후 도로포장복구 공사가 이루어지기 때문에 도로 침하발생에 대한 하자 책임소재 구분이 불분명하여 업무처리에 곤란한 부분이 있었다고 답변하였다.

조치할 사항

대전세종충남본부장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하는 등 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	통 보 1	-	-	대전세종충남본부	대전세종충남본부