

1. 업무 개요

▲▲▲▲본부(▲▲▲▲처 ▲▲▲▲부 이하 “▲▲▲▲부”라 한다)는 「하수도법」 제74조(권한 또는 업무의 위임·위탁 등)에 따라 지방자치단체로부터 공공하수도에 관한 공사 업무를 위탁받아 =====시설(===== 등) =====사업에 대한 설계관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「건설기술진흥법 시행령」 제77조(공사의 관리) 제3항에 따르면, 발주청은 건설공사에서 발생하는 토석(土石)이 다른 건설공사에 효율적으로 활용될 수 있도록 국토교통부장관이 정하여 고시하는 「토석정보공유시스템 이용요령」(이하 “요령”이라 한다)에 따라 토석을 관리하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고, 「요령」 제4조(적용)에 따르면, 토석정보공유시스템에 입력 및 관리해야 하는 건설공사는 발주청이 발주하는 건설공사 중 사토·순성토의 설계량과 발생량이 1,000m³ 이상인 건설공사이고, 제5조(예산절감 및 성실의무) 제1항에 따라 발주청은 기본설계 및 실시설계와 시공과정에서 발생하는 사토·순성토 현황 등을 숙지하고 토석정보공유시스템을 활용하여 인근 건설공사 현장 등과 토석자원을 재활용함으로써 예산절감 및 국토 환경훼손 방지에 적극 노력하여야 한다.

또한, 「요령」 제9조(정보관리 절차 및 시기) 제1항 및 제2항에 따르면, 정보관리 주체¹⁾는 설계단계부터 시공, 준공단계별로 토석정보공유시스템의 정보입력

사항을 관리하여야 하며, 설계 준공 시 10일(업무일 기준) 이내 토석정보공유시스템에 토석자원의 설계량 등을 입력하여야 한다고 규정되어 있다.

따라서, △△△△부에서는 =====사업에 대한 설계관리와 관련하여 사토·순성토의 설계량이 1,000m³ 이상인 건설공사 설계 용역 준공 시에는 10일 이내 토석정보공유시스템에 토석자원의 설계량 등을 입력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만, △△△△부에서 ===== 설계 용역에 대하여 준공 시 토석정보공유시스템에 토석자원 정보 입력 시기에 대하여 적정 입력 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 입력기한으로부터 4일 ~ 655일까지 지연하여 입력하였다.

[표 1] △△△△부 토석 설계량 1000m³ 이상 사업 토석정보공유시스템 지연 입력 현황

연번	공사명	설계준공일	입력 기한	입력일	지연일수
1	-	-	-	-	655
2	-	-	-	-	616
3	-	-	-	-	189
4	-	-	-	-	70
5	-	-	-	-	24
6	-	-	-	-	17
7	-	-	-	-	243
8	-	-	-	-	43
9	-	-	-	-	42
10	-	-	-	-	34

1) 발주청 담당자 또는 업무이관을 받은 설계업체, 건설사업관리 용역업자, 건설업체의 담당자

연번	공사명	설계준공일	입력 기한	입력일	지연일수
11	-	-	-	-	4
12	-	-	-	-	167
13	-	-	-	-	93

4. 관련자(부서) 의견

△△△△부는 ===== 등 13개 기본 및 실시 설계업무 수행 중 토석정보공유시스템 입력기한을 준수하지 못한 사례가 있었으나, 향후 설계 용역 준공 후 10일 이내에 입력 완료(공시)될 수 있도록 조치하겠으며, 설계 용역 준공 시 체크리스트를 작성하여 토석정보 입력일을 확인하여 준공하도록 시정하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(인재경영처장)는 토석정보공유시스템에 토석자원 정보를 지연 입력한 △△△△본부 △△△△처 △△△△부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】