

1. 업무개요

수도권서부환경본부(◇◇◇◇◇◇처 ▼▼▼▼▼부, 이하 “▼▼▼▼▼부”라 함)는 ▮▮시에 위치한 ▮▮, ▮▮, ▮▮, ▮▮하수처리시설의 시설개량을 통한 안정적인 방류수질 확보와 방류하천의 수질을 개선하고자 “▮▮시 ▮▮·▮▮·▮▮·▮▮ 하수처리시설 개량사업”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] ▮▮시 ▮▮·▮▮·▮▮·▮▮ 하수처리시설 개량사업 현황

계약업체	계약기간	사업규모	공사금액(백만원)
----- ---(주)	0000. 00.00. ~ 0000. 0.00.	▮▮ : 0,000m³/일 ▮▮ : 0,000m³/일 ▮▮ : 0,000m³/일 ▮▮ : 0,000m³/일	00,000

그리고, 수도권서부환경본부(◇◇◇◇◇◇처 ▷▷▷▷▷부, 이하 “▷▷▷▷▷부”라 함)는 ==시의 급격한 인구 및 하수발생량 증가에 대한 능동적 대처로 안정적인 처리 도모와 지역의 수질환경보전 및 주민생활 환경 개선을 위하여 “== -----사업”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

[표 2] == -----사업 현황

시공사	민간사업자	계약기간	사업규모	공사금액(백만원) (불변가, 00.0.0 기준)
----- 외 0개사	(주)-----	0000. 0.00. ~ 0000. 0.00.	- 분뇨처리시설 이설 000m³/일 - 하수처리시설 증설 00,000m³/일	00,000

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정) 같은 법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정),

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약 일반조건에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사 계약을 체결한 후 설계 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 그 계약금액을 조정하도록 규정되어 있다.

그리고, 계약담당자는 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우, 지질, 용수 등 공사 현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감과 시공 기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우 등에도 설계 변경을 하도록 규정되어 있다.

따라서, ◇◇◇◇◇◇처(▼▼▼▼▼부, ▷▷▷▷▷부)에서는 공사 현장의 상태가 설계서와 다른 경우, 현장 여건 변경, 공사비 절감 등의 효과가 현저한 경우에는 실정보고 후 설계 변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. “☐☐시 □□·▣▣·☐☐·▤▤ 하수처리시설 개량사업”의 경우

▼▼▼▼▼부에서는 “☐☐시 □□·▣▣·☐☐·▤▤ 하수처리시설 개량사업” 대상인 ▣▣, ☐☐, ▤▤ 하수처리시설은 무인으로 운전되는 시설이며, 기계실의 송풍기실에 설치되는 구획 구분용 조적벽체는 장소가 협소하고, 다른 기계와 간섭 문제로 시공이 어려운 것으로 확인되었다.

그리고, 기존 기계실은 흡음시설 및 자연급기 시설이 존치되어 별도의 구획 구분은 기능중복으로 인해 삭제가 가능할 것으로 검토하였다.

또한, 전기실 하부에 설치되는 수조용 교반기의 인양 및 유해가스의 침입을 방지하기 위한 구획 구분용 조적벽체를 시공하는 것으로 계획되었으나, 현장확인 결과, 수조용 상부 커버는 밀폐형으로 교반기 인양이 가능하고, 유해가스 침입이 안되는 시설로 변경하여 조적벽체 삭제가 가능한 것으로 검토되어 [그림 1]과 같이 조적벽체 공사를 제외하고 공사를 완료하였다.

[그림 1] 조적벽체 미시공 도면(빨간색 표기)

<생략>	<생략>
생물반응조 조적벽체 미시공 도면(빨간색)	생물반응조 조적벽체 미시공 도면(빨간색)

하지만, ▼▼▼▼▼부에서는 기계실 및 전기실 조적벽체 공사를 제외하고 공사를 완료함에도 이에 대한 설계 변경 등의 조치를 취하지 않아 공사비 00,000,000원이 과다하게 계상되었다.

[표 3] 조적벽체 미시공에 따른 설계 변경 필요 사항

구분	계약금액	시공금액	설계변경 필요 금액	비고
조적벽체	00,000,000원	-	00,000,000원	설계변경 시 감액비용 확정

나. “== ---- -- ----사업”의 경우

▷▷▷▷▷부에서는 건축공종 외장공사를 위하여 압출성형시멘트 판넬을 반입하여, 분뇨처리시설의 경우 '00년 0월 00일부터 0월 00일까지, 하수처리시설의 경우 '00년 00월 0일부터 00월 0일까지 시공을 완료하였다.

[그림 2] 압출성형시멘트 판넬 시공 완료 사진 대지

<생략>	<생략>
하수처리시설 압출성형시멘트 판넬 시공	하수처리시설-총인약품동 압출성형시멘트 판넬 시공

그런데, 시공완료된 압출성형시멘트 판넬의 자재 반입수량 현황을 확인한 결과, 설계수량보다 적게 반입되어 시공되었음을 확인하였으며, 그 사유에 대해 검토 한 결과 수량산출서의 압출성형시멘트 판넬 면적 수량 산출 시 창호 면적을 포함하여 설계수량이 과다하게 계상되었음을 확인하였다.

[표 4] 압출성형시멘트 판넬 과다산출 수량 현황

구분	규격	단위	수량			비고
			계약	시공	과다산출	
계	계					
압출성형시멘트판설치	00mm, □-00*00*0.0	m ²	0,000	0,000	000	
압출성형시멘트판설치	00mm, □-00*00*0.0	m ²	000	000	000	

하지만, ▷▷▷▷▷부에서는 설계수량보다 실 시공수량이 적게 반입됨을 확인했음에도 이에 대한 설계 변경 등의 조치를 취하지 않아 압출성형시멘트 판넬 자재비 및 공사비가 000,000,000원이 과다하게 계상되었다.

[표 5] 압출성형시멘트 판넬 수량 과다산출에 따른 설계변경 필요 사항

규격	계약금액	시공금액	설계변경 필요 금액	비고
압출성형시멘트판설치	000,000,000원	000,000,000원	000,000,000원	

따라서, ◇◇◇◇◇◇◇처(▼▼▼▼▼부 및 ▷▷▷▷▷부)에서는 관련 규정에 공사비의 절감 효과가 현저할 경우 설계변경 하도록 규정하고 있어 과다계상된 공사비(000,000,000원)에 대해 조속히 실정보고 후 설계변경하여 감액할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

수도권서부환경본부장(◇◇◇◇◇◇◇처장)은 “▣▣시 ▣▣·▣▣·▣▣·▣▣ 하수 처리시설 개량사업” 및 “== ---- -- ----사업”에서 과다 계상된 공사비를 실정보고 후 설계 변경하여 000,000,000원을 감액하시기 바랍니다. 【시정(회수)】