

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-☐○●@⊗-006

제 목 구매계약 절차 미준수

관계부서 ☐○●@⊗

조치부서 ☐○●@⊗

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「국가계약법」과 사규 「계약관리규정」에 따라 공공기관으로서 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있다. 또한, 각 사업소가 각종 기술용역이나 공사수행 과정에서 필요에 따라 지입자재¹⁾를 구매하거나 외주가공(수리)²⁾를 시행할 때에는 발주사 감독부서에서 발행한 공사통보서³⁾를 근거로 계약을 체결하고, 해당 비용을 실적에 따라 정산받고 있다.

2. 판단기준

우리 회사 화력 분야의 외주가공과 지입자재 구매관리 업무에 적용되는 절차인 「공용 구매관리 절차서(공용-기행-35)」 6.1.2.(일반사항)에 따르면 외주가공 시행 또는 지입자재 구매에 있어 고객사의 구두지시 등에 의한 선발주⁴⁾ 수용은 금지되어 있다.

또한, 같은 절차서 6.2.2.(공사통보서 또는 외주수리(가공) 및 지입자재 지시서 접수 및 처리)과 7.1.1.(외주수리(가공) 및 지입자재 구매업무 절차

-
- 1) 발주사가 직접 지급하는 자재가 아닌, 수주계약 시 지입하도록 계약내역서에 포함되거나 시공 중에 발주사의 지입 요구에 따라 수급인이 구매하여 조달하는 자재로서 공사대금 정산 시 발주사로부터 실비로 정산받는 품목
 - 2) 수리가 요구되는 설비 또는 기기를 현장에서 자체설비로 수리, 가공, 제작 등이 불가능하여 외부 전문업체로 하여금 수리, 가공, 제작 등을 하는 일련의 활동
 - 3) 경상정비 및 단위 공사 수행 시 발주사로부터 자재지입 및 외주가공, 임차, 시공변경 등에 대하여 발행되는 지시서로서 실적정산분(발주사로부터 실비로 정산받는 지입자재 및 외주가공, 장비임차)에 해당하는 계약 시행의 근거가 되는 문서
 - 4) 공급자와 계약이 체결되기 전에 업체선정, 납품 및 용역착수, 공사착공, 수리를 위한 기기 반출 등이 이미 진행되는 행위

흐름도)에 따르면, 외주가공을 시행하거나 지입자재를 구매할 때에는 [표 1]과 같이 현장부서는 발주사 감독부서에서 발행한 공사통보서 또는 외주가공·지입자재 지시서에 대하여 구매서류 행정처리 소요기간과 작업기간 등 납기기간 확보여부를 검토한 후 조달청구하여야 한다. 그리고, 해당 조달청구에 대한 기술업무수행부서(기술팀)의 구매요청과 계약부서(☒@●)의 구매계약 체결 후 계약업체에 기술규격서와 관련 도면 등 구매서류 일체를 송부하여 착수토록 하여야 한다.

[표 1] 사업소 외주가공·지입자재 구매관리 절차

발주사 감독부서	현장부서	기술업무수행부서	계약부서
· 공사통보서 또는 외주가공·지입자재 지시서 발행	· 각종 기술용역 및 공사를 시공하는 부서로서, 발주사 감독부서의 공사통보서 또는 외주가공·지입자재 지시서 검토 후 기술업무수행부서에 조달청구 수행	· 각종 기술용역과 공사의 공정 및 관리를 총괄하는 부서로서, 현장부서에서 조달청구한 외주가공, 지입자재에 대하여 계약부서에 구매요청 수행	· 회사의 제반규정과 절차에 따라 계약업무를 처리하는 부서로서, 기술업무수행부서에서 구매요청한 외주가공, 지입자재에 대하여 구매계약 체결

따라서 외주가공을 시행하거나 지입자재를 구매할 때에 현장부서는 발주사로부터 적기에 공사통보서 또는 외주가공·지입자재 지시서를 발행받아 해당 공사통보서 등을 근거로 기술업무수행부서에 조달청구함으로써 계약업체의 외주가공 착수 또는 자재 납품 전에 계약이 체결될 수 있도록 하여야 했고, 그 과정에서 발주사 감독부서의 선발주를 수용하지 않아야 했으며, 계약체결 후에 착수한 외주가공 또는 납품이 이루어진 물품에 대해 검수하여 계약서에 정한 바에 따라 계약 내용이 이행되었는지 확인하는 등 제반 구매절차를 준수하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21년도 하반기 ▼▼ 1호기 간이 계획예방정비공사 등 3건의 공

사수행 시 ㉔㉕㉖㉗㉘ 현장부서는 [표 2]와 같이 외주가공 20건, 지입자재 25건에 대해서 발주사 감독부서가 공사통보서 발행을 지연하였음을 사유로 계약업체에 선발주하고 계약체결 전에 외주가공에 착수하거나 자재를 현장에 투입하였다. 이후, 기술업무수행부서는 이미 시행한 외주가공 또는 현장에 투입한 자재의 비용을 정산하기 위하여 계약담당부서에 구매요청하였으며, 계약담당부서는 준공일 또는 준공 전일에 해당 업체와 계약을 체결한 사실이 확인되었다.

[표 2] ㉔㉕㉖㉗㉘ OH공사 외주가공, 지입자재 선발주 내역

(금액단위 : 천 원, VAT별도)

No.	수행 공사	공사 준공일	구분	계약내역	추정 가격	통보서 발행일	구매 요청일	계약 체결일	검수일	시공 부서
1	'21하반기 ▼▼ #1 OH(간이)	'21.10.06.	외주 가공	TBN LO Cooler 화학세정 1AU 외주수리	5,173	'21.09.23.	'21.10.01.	'21.10.06.	'21.10.06.	▽△◆
2				WTR BOX 보수 코팅 1AU 외주수리	4,013	'21.09.23.	'21.10.01.	'21.10.06.	'21.10.06.	▽△◆
3	'22하반기 ▼▼ #1 OH(간이)	'22.10.11.	외주 가공	바이오 매스 혼소설비 밴드폴리 교체 외주수리 1AU	6,920	'22.10.05.	'22.10.07.	'22.10.11.	'22.10.11.	▽△◆
4				복수기 WTR Box 및 CCW H/E 외주수리 1AU	2,573	'22.10.05.	'22.10.11.	'22.10.11.	'22.10.11.	▽△◆
5				복수기 WTR Box 및 CCW H/E 외주수리 1AU	960	'22.10.05.	'22.10.11.	'22.10.11.	'22.10.11.	▽△◆
6			지입 자재	시트플레이트,OD241×ID203× T29...3EA	2,400	'22.10.05.	'22.10.11.	'22.10.11.	'22.10.11.	▽△◆
7				시트플레이트,A5,2EA	1,600	'22.10.05.	'22.10.11.	'22.10.11.	'22.10.11.	▽△◆
8				시트플레이트,OD241×ID203× T29×L488.5 2EA	1,600	'22.10.05.	'22.10.11.	'22.10.11.	'22.10.11.	▽△◆
9				볼베어링,6316C3, 1EA 외1종	403	'22.10.05.	'22.10.11.	'22.10.11.	'22.10.11.	전기팀
10				볼베어링,6206ZZ 4EA 외6종	547	'22.10.05.	'22.10.11.	'22.10.11.	'22.10.11.	전기팀
11	'23상반기 ▼▼ #1 OH(간이)	'23.05.18.	외주 가공	Cyclone Inlet Duct 내화재 Electric Pad Dry 외주수리	15,504	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
12				연소로 내화재 Electric Pad Dry-Out 외주수리 1AU	15,504	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
13				ERV Root Valve Seat&Disc 점검 외주수리 1AU	4,107	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
14				바이오 혼소설비 RV-34A/35A 점검 외주수리 1AU	17,147	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
15				LS Air Blower #A 외주수리 1AU	3,024	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
16				FBAC Vent 세라믹 손상부 외주수리 1AU	9,724	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
17				FAB #A Discharge Damper 외주수리 1AU	8,573	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
18				SAF #B Discharge Damper	8,573	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆

No.	수행 공사	공사 준공일	구분	계약내역	추정 가격	통보서 발행일	구매 요청일	계약 체결일	검수일	시공 부서
19				외주수리 1AU						
20				Bed Ash 처리장치 점검 및 정비 외주수리 1AU	15,898	'23.05.04.	'23.05.11.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
21				SH Outlet HDR Nipple Tube 단관교체(열처리)외주수리	4,157	'23.05.04.	'23.05.11.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
22				바이오매스 혼소설비 외주수리 1AU	8,547	'23.05.04.	'23.05.11.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
23				Bed Ash 이송배관 교체 외주수리 1AU	26,074	'23.05.04.	'23.05.11.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
24				비상발전기 라디에이터 코어 외주수리 1AU	3,550	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.18.	'23.05.18.	▽△◆
25				CCWH/E 및 WTR Box 내부코팅 외주수리 1AU	4,330	'23.05.04.	'23.05.11.	'23.05.18.	'23.05.18.	▽△◆
26				연소로 Tube 내마모 코팅 외주수리 1AU	19,794	'23.05.04.	'23.05.11.	'23.05.18.	'23.05.18.	▽△◆
27			지입 자재	게이트밸브,1IN 2EA 외9종	5,231	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
28				노즐,Ø16.04X60.17, 24EA	6,000	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
29				철판,4'X8'XT10,253MA 2EA	8,957	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
30				밴드,ID50.8XL50XT2MM,600E A	4,657	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
31				육각볼트,M16MM, 100EA 외14종	3,897	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
32				육각볼트,M16, 1,000EA	7,865	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
33				벨트,W838×L16688mm, 2EA	10,020	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
34				그랜드패킹,33X20X7MM, 3set 외9종	4,924	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
35				내열실리콘 3box 외6종	4,314	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
36				스프라켓,DCC A2,B2 1EA 외1종	4,839	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
37	'23상반기 ▼▼ #1 OH(간이)	'23.05.18.	지입 자재	에나멜페인트 유,회색,18ℓ, 1CAN 외7종	4,841	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
38				패킹,3/4IN, 2EA	4,105	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
39				분할핀, Ø4X1.5IN, SS400, 200EA 외7종	5,703	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
40				트롤리드라이브,2.2kW-,GRAB CRA1EA	9,283	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
41				샤프트,Ø100XL988MM, 1EA 외4종	10,186	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
42				시트플레이트 원형,OD241×ID 203×T29 10EA	8,005	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
43				파이프,6M,150A, 2EA 외3종	4,572	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
44				펌프,40A,32A,3.7KW,40M,2set	9,610	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	▽△◆
45				게이트밸브,4IN(100A) 2EA 외3종	3,779	'23.05.04.	'23.05.08.	'23.05.17.	'23.05.18.	전기팀
				퓨즈, 원통형,30cm,25500V, 6EA	3,079	'23.05.04.	'23.05.10.	'23.05.17.	'23.05.18.	전기팀
총 합 계					314,562					

다만, 1) 상기 선발주가 발주사의 업무관행에 따라 발생하였고, 발주사의 공사통보서 발행 이후에 계약을 체결한 뒤 외주가공을 시행하거나 지입자재를 구매하여 현장에 투입하는 등 구매절차에 따라 처리할 경우 준공일이 지연되고 고객사의 우리 회사에 대한 신뢰도가 저하될 우려가 있어 이를 방지하기 위한 노력의 일환이었다는 점, 2) 그러한 적극적인 노력을 바탕으로 '21년도 하반기 ▼▼ 1호기 간이 계획예방정비공사 등 3건의 공사를 정해진 공기 내에 성공적으로 수행하였으며 전력의 안정적 공급과 고객의 우리 회사에 대한 신뢰도 제고에 기여한 점 등을 감안하여 적극업무 면책 가능성을 검토하고자 한다.

■ [적극업무면책 신청] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : ' 21년 ▼▼ 1호기 간이 계획예방정비공사 등 3건의 공사 수행 시 외주가공 20건, 지입자재 25건에 대한 구매절차 미준수
- 면책대상 : ㉹㉺㉻㉼ 현장부서 관리책임자 2명(당시 ▼△◆장 및 전기팀장)

면책사유

- 공익성 : 공기 준수와 발전설비의 안전성 확보를 통한 전력의 안정적인 공급이라는 공공의 이익과 고객가치 창출을 위해 고객사의 요청에 적극 대응하는 과정에서 발생하였음.
- 적극성 : 발주사의 업무관행으로 공사통보서 발행 전 또는 공사통보서 발행 후 계약체결 전에 이미 이루어진 외주가공과 지입자재 선발주에 대하여 불가피하게 사후에 계약 체결하여야 하는 경우가 발생하며, 해당 외주가공 시행 또는 지입자재 구매 시 발주사의 공사통보서 발행 이후에 계약을 체결한 뒤 시행하는 등 구매절차에 따라 처리할 경우 행정소요일수로 인해 준공일이 지연되고 전력수급 일정에 차질이 발생할 여지가 있었을 뿐만 아니라 고객사의 우리 회사에 대한 신뢰도가 저하될 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 적극적인 노력을 한 결과로 발생하였음.

- 고의, 중과실 : 해당 구매계약 관련하여 ㉠㉡㉢㉣ 업무관련자는 사적인 이해관계가 전혀 없으며, 이미 착수한 외주가공 또는 납품한 자재에 대하여 계약체결, 정산함이 불가피하였고, 이후 구매관리시스템(MM)을 통하여 계약체결, 정산한 점 등을 비추어 볼 때 중대한 절차상의 하자는 없는 것으로 판단됨.

면책신청 검토결과

- 외주가공 20건, 지입자재 25건에 대하여 발주사의 공사통보서 발행 지연을 사유로 계약업체에 선발주하고 계약체결 전에 외주가공에 착수하거나 자재를 현장 투입하였으며, 이미 착수한 외주가공 또는 현장에 투입한 자재의 비용을 정산하기 위하여 조달 요청하는 등 구매업무를 부적정하게 처리하였으나,

발주사의 업무관행으로 공사통보서 발행 전 또는 공사통보서 발행 후 계약체결 전에 이미 이루어진 외주가공과 지입자재 선발주에 대하여 불가피하게 사후에 계약 체결하여야 하는 경우가 발생하고, 해당 선발주가 공기준수 및 전력의 안정적 공급 등 공공의 이익을 위하여 적극 대응하는 과정에서 이루어졌으며, 우리 회사에 대한 고객의 신뢰저하를 방지하고자 불가피하게 처리한 점, 해당 업무관련자는 사적인 이해관계가 없으며 계약체결 및 정산업무는 구매관리시스템(MM)을 통해 이루어진 점 등을 종합적으로 감안하였을 때, 공익성 및 적극성 요건을 충족하며 고의 또는 중대한 과실이 없는 것으로 판단하여 면책을 인용함이 타당할 것으로 사료됨.

(적극업무면책 인용 : 주의 → 불문)

관계부서 등 의견 ㉠㉡㉢㉣는 발주사의 공사통보서 발행 이후에 계약을 체결한 뒤 외주가공을 시행하거나 지입자재를 현장에 투입하는 등 구매절차에 따라 처리할 경우 준공일 지연에 따라 전력수급 일정에 차질이 발생하거나 발주사의 우리 회사에 대한 신뢰도, 고객만족도가 저하될 우려가 있어 공기준수와 고객만족, 정비품질 확보를 위하여 발주사의 요구대로 선발주를 시행하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉠㉡㉢㉣장은

향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
目○●@⊗	팀장	ENJ	▽△◆장	'21.07.01. ~ 현재	구매계약 절차 미준수	주의 →불문
강릉사업소 (前目○●@⊗)	부장 대우	주재용	전기팀장	'15.02.04. ~ '24.01.21.	구매계약 절차 미준수	주의 →불문