

한전KPS(주) 상임감사

주의 · 시정 요구

일련번호 2024-□□●♣, □★●●★⊗⊠△-16
제 목 해외공사 변경 공사계획서 작성 관리 미흡
관계부서 □★●●★⊗⊠△
조치부서 □★●●★⊗⊠△
내 용

1. 업무개요

□□ □★●●★⊗⊠△는 '14년 □□ □★●●★ 화력²²⁾ 500MW Full O&M 공사에 자재공급(Spare Parts 및 소모성자재 구입·운영) 역무를 포함하여 공사를 수주하였다. 이후, '18년 발주처 변경 등 사업환경 변화에 따라 '19년도부터 계약 변경 안건으로 우리회사가 자재계약 해지를 요청하여, '21년 변경계약(2021. 3. 15.)시 자재공급 계약 해지와 2호기 인수합의(2021. 2. 1.)를 반영하여 계약기간과 공사금액을 확정 변경하였다.

2. 판단기준

「공사관리규정」 제6조(공사계획서)에 따라 공사관리부서는 수주공사 계약이 체결되면 공사 착공 전까지 공사계획서(변경 공사계획서 포함)를 작성한다. 공사계획서에는 공사비 집행계획서 및 내역서 등 예산 및 운용에 관한 사항을 작성하여 공사시행에 실질적으로 소요되는 비용을 각 항목별로 적정하게 편성해야 하고, 사업 초기 공사 시행계획 수립(♣♣⊠★-1775, 2014. 7. 28.) 시 공사 시행계획서 예산관리에 따라 공사기간 중 급격한 환율 및 공사금액 변동 시 집행계획을 변경하도록 명

22) 대상설비 : 500MW(250MW×2), 보일러(***, ***), (ㄴ b J ♣♡⊠ 주, □★●●★공항에서 20km)

시하였다.

따라서 □★●●★⊗⊠△는 O&M 계약 변경 완료 이후 개정된 업무와 기 사용자재 반환 예산을 반영한 예산계획, 원가율 분석 등 변경된 공사 계획서와 집행계획서를 작성해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □★●●★⊗⊠△는 2021년도 O&M 계약 변경(2021. 3. 15)에 따라 아래 [표]와 같이 성능보증 면제 사항 반영과 주요 보조설비 준공, 2호기 인수 합의, 계약기간 변경, 자재공급 계약 해지의 사유로 공사 금액이 변경되었고, 기 사용자재 반환에 따른 구매비용 발생과 발주처 요청 시 실적정산 의무²³⁾ 반영 등 계약 역무가 변경되었음에도, 이를 반영한 변경 공사계획서와 집행계획서를 작성하지 않았다.

[표] □□ □★●●★ O&M 계약 변경 주요내용

순번	항 목	주요 내용
1	계약 금액	***
2	계약기간	***
3	성능보증	***
4	자재공급	***
5	기성금 인상	***

이는 ♣♣▽♣⊠★와 □★●●★⊗⊠△ 간 “□□ □★●●★ O&M 계약변경 권한 위임(♣♣▽♣⊠★-1477, 2020. 4. 1.)”을 통한 업무처리에 따라 같은 해 예산편성을 위한 자료 제출을 □★●●★⊗⊠△는 집행계획서로 착각하여 변경된 공사계획서와 집행계획서를 별도 작성하지 않았다.

23) 발주처 요청 시 자재구매 대행(긴급, 일반)의 역무로서 월 ***원 한도, 간접비 *** 포함 실적 정산, 1개월 이내

따라서 2호기 인수 확정으로 O&M공사 계약기간 변경, 기존 역무였던 자재공급 계약 해지에 따른 계약금액 감소와 기 사용자재 반환 구매비용 사항 등을 반영하여 실질적으로 소요되는 비용분석, 예상 원가 산출 등을 고려한 변경 공사계획서와 집행계획서 작성이 필요하다.

관계부서 및 관련자 의견 □★●●★⊗▣△ ▣◀☞장은 기존 ▣◀☞장 인사이동 후 현장 보일러 ↑↗에서 ▣◀☞장으로 보직이 변경됨에 따라 초임 업무로 인한 업무 지식 미흡으로 변경 공사계획서와 집행계획서 작성을 못한 점을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □★●●★⊗▣△장은

- ① 계약변경 사항을 반영한 변경 공사계획서와 집행계획서 작성 관리를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② □★●●★⊗▣△의 매출전망, 장기 수익성 분석 등을 위해 변경 공사계획서와 집행계획서를 본사 주관부서와 협의·작성 후 공문으로 등재하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
□★●●★ 사업소	↑↗	AGQ	▣◀☞장	2021. 1. 11. ~ 현재	해외공사 변경공사계획서 작성 관리 미흡	주의