

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-000사업소-002

제 목 하도급공사 준공정산 업무처리 미흡

관계부서 000사업소

조치부서 000사업소

내 용

1. 업무개요

000사업소는 2021년도 “000 1, 2블록 계획예방정비공사” 공사를 수주하였고, 해당 공사의 원활한 수행을 위해 아래 [표 1]과 같이 “#1Block OH 고,저압 전동기 정비공사(2021. 10. 4. ~ 11. 21.)” 등 5건의 하도급 공사를 발주하였다.

[표 1] 000사업소 2021년 계획예방정비공사 하도급공사 시행 내역

(단위: 천 원, 부가세 별도)

순번	하도급 공사명	수행업체	공사기간	공사금액
1	#1Block OH 고,저압 전동기 정비공사	(주)♡☎&@&	2021. 10. 4. ~ 2021. 11. 21.	***,***
2	#1Block 기계보조설비 정비공사	☎◁▣◯●▲(주)	2021. 10. 4. ~ 2021. 11. 21.	** ,***
3	1BLOCK GT-GEN'간 격벽 해체, 설치공사	♠♣♡☎\$	2021. 10. 11. ~ 2021. 11. 5.	** ,***
4	1블록 계획정비 비계 설치, 해체공사	(주)▶♠♣♡	2021. 10. 18. ~ 2021. 11. 24.	** ,***
5	11GT ROTOR 비파괴검사용역	주식회사 ◉◆	2021. 10. 27. ~ 2021. 11. 9.	* ,***

2. 판단기준

「공사관리규정」 제21조(공사변경), 제22조(공사변경절차)에 따라 공사 시공도중 부득이한 사유로 설계변경이 불가피한 경우에 공사시공부서는 지체없이 공사관리부서에 설계변경을 요청하여야 하고, 공사관리부서는 설계변경 타당성을 검토 후 설계변경명세서를 작성하여 결재권자의 결재를 받아 계약부서에 계약변경을 의뢰한다.

또한 「공사관리 규정」 제34조(공사점사)와 제42조(준공점사 결과처리)에 따라 준공점사 시 작업내용 및 실적정산 부분을 면밀히 검토하여 감액 사유가 발생한 경우, 공사금액을 감액하여 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ООО사업소는 2021년도 “#1 Block 기계보조설비 정비공사 (2021. 10. 4. ~ 11. 21. / ☎◁▣●○○●▲(주))” 설계 물량 중 “GT Exhaust Duct 점검 및 정비”의 비계(13.8MD) 작업에 대해 실제 작업수행 확인에 필요한 작업일보와 사진 기록이 없는 미수행 작업임에도 취소 작업(공사)지서 발행 누락으로 별도의 감액 조치 없이 준공 정산하여 아래 [표 2]와 같이 직접 노무비 3,436천 원(비계공13.8MD)을 과다 정산하였다.

[표 2] 하도급 공사 미수행 작업 준공정산 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

작업내역	직종	단위공량 (MD)	설치 수량	공량 (MD)	단가	직노비 금액	하도급업체	비고
GT Exhaust Duct 점검 및 정비	비계공	6.9	2	13.8	247,977	3,436,961	☎◁▣●○○●▲	미수행
1BLOCK GT-GEN'간 격벽 해체, 설치공사 비계 설치·해체 작업	비계공	4	2	8	254,117	2,032,936	♠♣♥☎\$	미수행

또한, 2021년도 “1BLOCK GT-GEN'간 격벽 해체, 설치공사(2021. 10. 11. ~ 11. 5. / ♠♣♥☎\$)”에 포함된 비계작업(8MD)은 “1블록 계획정비 비계 설치, 해체공사(▶♠♣♥)” 하도급업체에서 준공정산 시 제출한 작업일보와 작업 사진을 근거로 준공 정산하였다.

그러나 ♠♣♥☎\$는 비계작업 수행에 대한 작업일보와 사진 기록이 없는 작업임에도 취소 작업(공사)지서 발행 누락으로 별도의 감액 조치 없이 준공 정산하여 위 [표 2]와 같이 직접노무비 2,032천 원을 과다 정산하였다.

관계부서 의견 000사업소는 하도급공사 작업기록 미확인 수행분에 대해 부적정하게 정산한 사실을 인정하였다. 다만, 당시 사업소 공사수행 여건 등의 불가피한 사유로 현장부서에서의 하도급업체 작업수행 확인에 어려운 현실을 얘기하였다.

조치할 사항 000사업소장은

- ① 하도급공사 정산을 미흡하게 한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
♣♣●사업처 (前 000사업소)	부장	YTG	팀장 (기술)	2021. 1. 22 ~ 2021. 12. 6	하도급공사 준공정산 업무처리 미흡	주의
000사업소	팀장	WKS	팀장 (기술)	2021. 1. 22 ~ 2023. 12. 31	하도급공사 준공정산 업무처리 미흡	기조치 No.001
000사업소	팀장	PAV	기계담당 선임과장	2021. 1. 25 ~ 2021. 12. 20	하도급공사 준공정산 업무처리 미흡 No.004 해당	주의