

한전KPS(주) 상임감사

개 선 · 통 보 요 구

일련번호 2025-안전보건활동 이행실태 점검-004

제 목 안전관리비 집행 및 운영관리 개선

관계부서 !!!!!

조치부서 !!!!!

내 용

1. 업무개요

회사는 공사 수행을 위해 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준」의 「안전관리비 계상기준표」에 따라 공사종류 및 규모를 고려하여 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 계상하고 「공사진척에 따른 안전관리 사용기준」을 고려하여 집행하고 있다.

또한 안전관리비는 실적정산 항목임에 따라 수주공사의 경우 집행 금액을 발주사로부터 실적 정산 받고 있으며, 발주공사는 2차 협력회사의 계상금액에 해당하는 사용금액을 실적 정산하고 있다.

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2025-11호, '25. 2. 12.)

【별표 1】

공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표

(단위: 원)

구 분 공사종류	대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)	대상액 5억원 이상 50억원 미만인 경우		대상액 50억원 이상인 경우 적용 비율(%)	영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용 비율 (%)	기초액		
건 축 공 사	3.11%	2.28%	4,325,000원	2.37%	2.64%
토 목 공 사	3.15%	2.53%	3,300,000원	2.60%	2.73%
중 건 설 공 사	3.64%	3.05%	2,975,000원	3.11%	3.39%
특 수 건 설 공 사	2.07%	1.59%	2,450,000원	1.64%	1.78%

【별표 3】

공사진척에 따른 안전관리비 사용기준

공정율	50퍼센트 이상 70퍼센트 미만	70퍼센트 이상 90퍼센트 미만	90퍼센트 이상
사용기준	50퍼센트 이상	70퍼센트 이상	90퍼센트 이상

※ 공정율은 기성공정율을 기준으로 한다.

【별표 1】 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표

【별표 3】 공사진척에 따른 안전관리비 사용 기준

한편, 경상정비공사 안전관리비의 경우, 「안전보건 예산 편성 및 집행 내칙」의 ‘연간 예산편성 일정’과 ‘업무프로세스’에 따라, 본사 ****부서(!!!!!!)에서 경상정비공사에 계상된 안전관리비 규모를 고려하여, 아래의[표 1]과 같이 예산의 사전타당성 등을 검토하고, 예산주관부서(****부)의 심의·의결을 통해 안전예산을 편성한다.

안전예산이 편성되면 사업장별로 선임한 안전관리자 전담 인원을 고려하여 사업장에 원가예산을 배정하고 있으며, 변동공사 안전관리비의 경우 사업장에서 각 공사별 안전관리비를 계상 후 별도 운영하고 있다.

[표 1] 「안전보건 예산 편성 및 집행(1000-SH-IR010)」 절차서

부록 7.1 업무프로세스 / 주요 내용		부록 7.2 업무프로세스		
업무프로세스	주요 내용	항 목	일 정	주요 내용
1. 예산요구안 작성 및 예산 신청	○ 소모성 안전장구비 등 주관부서 예산 산출	예산편성기준 작성, 통보	8월 중순	○ 자체 예산편성기준 수립 → 전처(실) 및 사업장 통보
2. 예산요구안 및 예산신청 내역 등록	○ 템플릿 및 산출내역 엑셀 데이터 ERP 등록	사업장 자체예산 심의	9월 초순	○ 사업소 예산요청(안) 심의 및 결과 송부
3. 예산확인 및 관리	○ 예산통계 및 안전관리비 등 관리	운영부서 예산사용 계획 제출 (운영부서 → 관리부서)	9월 초순	○ 전처(실) 및 사업장 사용계획 ERP 입력, 운영부서/관리부서 제출
4. 산업안전보건위원회 상정	○ 산업안전보건위원회 심의	사용부서 사용계획 취합/제출 (운영부서 → 관리부서)	9월 중순	○ 운영부서 예산요구안 취합, 조정 후 운영부서 → 주관부서(전략기획처) 제출
5. 이사회 의결	○ 이사회 안전 발의 및 의결	자본예산심의위원회 개최	11월 중순	○ 자본예산에 대한 사전타당성 검토 ○ 자본투자 우선순위 협의·조정
6. 원가예산 이관 및 집행실적 확인	○ 사업소 예산이관(원가) 및 사업소 집행실적 관리	예산편성 1차 초안 작성	11월 중순	○ 예산확정 전 가예산 편성
7. 예산전용/증액요청 및 예산변경	○ 예산전용 및 증액요청 관리 등	2차 계획 취합 (주요 변경사항 반영) (주관부서 → 관리부서)	11월 말	○ 주요변경 사항(정원 등) 반영
		예산담당자 실무협의회 개최	11월 말	○ 운영부서 및 사업장 예산 실무담당자 - 예산편성 사전협의 및 조정 ※ 주관부서 자율평가 시행 및 결과반영
		전략기획처 예산편성 접수	12월 초순	○ 정부지침, 정원, 처실별 업무보고 연계
		산업안전보건위원회 개최	12월 초순	○ 전략기획처 예산편성 지침 준용 - 주요 집행계획 산업안전보건위원회 심의
		전략기획처 예산편성 실무협의 및 조정	12월 중순	○ 전략기획처 예산편성 지침 준용 - 주요 집행계획 예산부서 실무협의
		이사회 상정 및 확정	12월 중순	○ 안전경영책임계획(예산 부문 반영) - 이사회 부의, 의결
		연간 예산집행 계획수립 및 예산배정	12월 말	○ 사업장 예산 배정

그리고 「안전보건 예산 편성 및 집행(1000-SH-IR010)」 내칙과 「중대재해 예방활동 이행(공용-안전-34)」 절차서에 따라 전국 사업장 안전전담부서(**팀)와 본사 ****부서(!!!!!!) 예산담당자는 배정된 안전 예산의 집행과 정산 실적에 대해 아래의 [표 2]와 같이 분기별 집행을 점검 관리하고 있다.

[표 2] 2025년도 3분기 경상정비공사 안전관리비 집행실적

(단위: 원 / 2025.10.02. !!!!! 3/4분기 점검 기준)

구분	사업소명	안전관리비 배정금액	안전관리비 사용금액	2025.10.02	회수예정금액	비 고
1	☆☆사업소	126,900,332	75,791,321	59.73%	19,383,928	OH안전관리비 선집행
2	!!!사업소	84,057,377	55,512,669	66.04%	7,530,364	집행예정
3	!!! (계측제어)	11,152,000	6,034,417	54.11%	2,329,583	집행예정
4	★★사업처	223,251,998	151,518,835	67.87%	15,920,164	OH안전관리비 선집행
5	★★(계측제어1)	34,745,000	13,169,600	37.90%	12,889,150	OH안전관리비 선집행
6	★★(계측제어2)	17,066,000	9,376,000	54.94%	3,423,500	회수
7	§§사업처	153,343,744	96,433,217	62.89%	18,574,591	OH안전관리비 선집행
8	신**사업소	77,226,651	45,576,123	59.02%	12,343,865	OH안전관리비 선집행
9	▼△*(1111)	61,457,000	37,548,420	61.10%	8,544,330	집행예정
10	**사업소	35,732,369	15,825,671	44.29%	10,973,606	OH안전관리비 선집행
11	▼△사업소	61,607,931	37,292,733	60.53%	8,913,215	집행예정
12	↓↓ (복합부)	16,670,000	9,071,441	54.42%	3,431,059	집행예정
13	↓↓ (계측제어1)	27,830,000	14,642,346	52.61%	6,230,154	전용예정
14	777**사업소	55,503,904	30,464,899	54.89%	11,163,029	OH안전관리비 선집행
15	· ㅏ **사업소	35,513,088	22,467,147	63.26%	4,167,669	OH안전관리비 선집행
16	*o\$기술센터	65,628,074	29,019,067	44.22%	20,201,989	집행예정
17	o o1사업처	225,013,114	148,367,174	65.94%	20,392,662	집행예정
18	3사업처	236,766,405	164,427,800	69.45%	13,147,004	집행예정
19	*o1사업처	214,663,229	145,809,357	67.92%	15,188,065	집행예정
20	신*o1사업소	162,807,509	102,234,876	62.79%	19,870,756	OH안전관리비 선집행
21	◇◇◇(계측제어)	34,997,000	18,170,260	51.92%	8,077,490	OH안전관리비 선집행
22	*****기술센터	59,301,496	40,184,419	67.76%	4,291,703	집행예정
23	ㅌㅌ(**지점)	18,228,000	12,302,000	67.49%	1,369,000	OH안전관리비 선집행
24	ㅍㅍ사업소	17,960,544	12,173,224	67.78%	1,297,184	집행예정
25	ㅋㅋ(케네지점)	29,219,000	19,510,738	66.77%	2,403,512	회수
합 계					252,057,570	
'25년도 경상정비공사 배정예산 : 8,694백만원, 사용실적 : 5,862백만원, 집행율 : 67.43%						

- 매 분기별 안전관리비 사용실적 점검 및 저조 사업장 회수, 부족사업장 재분배 시행
- !!!!!-266(2025.01.20.) "'25년도 경상정비공사 안전관리비 운영방안 알림" 참조
- ※ 집행을 산정기준은 매분기 전체 편성금액 대비 사용실적을 바탕으로 집행기준 설정 및 적용. 단, 매분기 25% 이상 사용 원칙

* 2025년도 3/4분기 안전관리비 집행을 점검 결과 보고(!!!!!-3929, 2025.10.16) 자료 기준 자료 발취

2. 안전관리비 ERP 시스템 개선 및 운영관리 강화 필요

가. 판단기준

회사는 「안전보건 예산 편성 및 집행(1000-SH-IR010)」과 「중대재해예방활동 이행(공용-안전-34)」에 따라 효과적이고 실제적 관리를 위해, 각 사업장의 안전관리비 “배정금액 대비 집행실적(수주공사)” 및 “계상금액 대비 정산실적(발주공사)”을 지속적으로 운영관리 해야 하며 이를 위해 ERP 시스템 內 “안전관리비 사용현황(T-code : ZQMR 0970)”을 구축하여 운영하고 있다.

한편, 「'24년도 안전관리비 사용실적 등록 요청(!!!!-1579, '24.4.18)」알림을 통해서 각 사업장 공사별 안전관리비 항목별 사용실적을 매월 등록하도록 하였다.

[표 3] 안전예산 집행실적 관리 “내칙 및 절차서”

◆ 안전보건 예산 편성 및 집행(1000-SH-IR010)

6.5 경상정비공사 안전보건관리비 운영

6.5.1 본사 안전보건담당부서는 안전보건관리비 배정금액 대비 집행실적 매분기 점검하여야 한다.

6.5.2 본사 안전보건담당부서는 분기별 점검 후 경상정비공사 진척에 따른 사용기준 미 충족시 회수 및 부족 사업장 재분배를 할 수 있다(※ 회수예외 인정기준 : 해당 분기 변동 공사 수행 등)

- 중략 -

6.7 안전관리비 편성 및 집행실적 관리

6.7.1 사업장 안전보건담당부서는 EP 안전보건 홈페이지에 구축된 중대재해예방활동 실적, 사업소별 시행실적 평가 항목 [본사/사업장 집행실적 및 정산실적 관리]에 안전보건관리비 배정금액 대비 집행실적 및 계상금액 대비 정산실적의 결과보고(반기 1회 이상)를 실시하여야 한다.

6.7.2 사업장 안전보건담당부서는 중대재해 예방활동 이행 점검을 실시하고(반기 1회 이상) 약정항목별 사업장 필요한 예산 편성 및 집행에 대한 점검표를 작성하여 정산실적 반기별 결과보고를 한다.(내부품의 시 점검표 내용반영)

- 중략 -

6.8.2 본사 안전보건담당부서 예산담당자는 전 사업장에 배정된 안전보건관리비의 집행실적을 분기별로 집행률을 점검하여 본사 안전보건관리책임자에게 보고한다. 이후 반기마다 전 사업장에서 등록한 중대재해예방활동 평가표④(반기별 본사/사업장 정산 및 집

행실적 관리)를 검토하여 전 사업장별 안전관리비 정산 및 집행현황을 최고경영책임자에게 보고한다.

◆ 중대재해예방활동 이행(공용-안전-34)

6.5 중대재해 예방활동 가이드 및 평가표 활용 방법

사업장 안전보건관리담당부서는 다음 각호의 사항에 대해 분기 또는 반기별로 이행, 점검하고 그 결과 및 실적을 회사 안전보건 홈페이지에 등록하여야 한다. 또한 본사 안전보건관리담당부서는 사업장 실적을 점검하고 그 결과를 최고 경영책임자에게 보고하여야 한다.

- 중략 -

6.5.4 필요한 예산편성 및 집행 관리 항목은 경상공사, 변동공사 안전관리비의 집행 및 정산 실적을 반기별로 점검하고 그 결과를 등록하여야 한다.

[표 4] 「중대재해예방활동 이행(공용-안전-34)」 절차서

부록 7.2(중대재해 예방활동 가이드)		부록 7.3(중대재해 예방활동 평가표)	
순번	가이드명	순번	평가표명
01.	사업장의 안전보건에 관한 목표와 경영방침 설정	①	본사/사업장 사업장의 안전보건에 관한 목표와 경영방침 설정)
02.	안전보건에 관한 업무를 총괄 관리하는 전담 조직	②	안전보건에 관한 업무를 총괄 관리하는 전담조직 설치
03.	유해위험요인을 확인 및 개선하는 업무절차 수립 및 점검	③	본사/사업장 유해위험요인을 확인 및 개선
04.	필요한 예산 편성 및 집행 관리	④	본사/사업장 집행실적 및 정산실적 관리
05.	안전보건관리책임자 등에 대한 평가기준 마련 및 평가	⑤-1	사업장 안전보건관리책임자 등에 대한 평가
06.	안전관리자, 보건관리자 정해진 수 이상 배치	⋮	⋮
07.	종사자 의견청취 절차 마련 및 필요시 개선	⑨-3	사업장 도급, 용역, 위탁시 안전보건 확보에 대한 평가
08.	중대산업재해 발생 대비 매뉴얼 제정 및 조치여부 점검	⑨-4	사업장 도급, 용역, 위탁시 안전보건 확보에 대한 평가
09.	도급, 용역, 위탁시 안전보건 확보 절차 마련 및 점검	⑩	본사/사업장 안전보건 관계법령에 따른 의무이행여부 점검
10.	안전보건 관계 법령에 따른 의무 이행여부 점검	⑪-1	사업장 안전보건에 관한 교육 실시 여부 점검표
11.	안전보건에 관한 교육 실시 여부 점검	⑪-2	사업장 안전보건에 관한 교육 실시 여부 점검표

5. 가이드 및 시스템 등록

가. 가이드 경로 : 안전보건>통합자료실>절차서 관리>내책(1000-SH-IR010)
나. ERP 예산관리 경로 : ZCOM0970>안전관리>안전관리비 사용현황
다. 관리시스템 경로 : ERP>안전관리 중대재해 관리>11대 중점관리>등록(입력)

안전보건 예산
편성 및 집행 내역

부록 7.3-4/32 중대재해 예방활동 평가표

■ 평가표(④) 본사/사업장 집행실적 및 정산실적 관리

○ 점검일 : 2026. ○ 사업장명 : ○ 점검자 : (인)

자금운용사업	경상	공사명	변동	공사명
	공사	공사명	공사	공사명
		공사명		공사명

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 안전보건활동 이행실태 점검(2025. 3. 24. ~ 2025. 10. 23.)과 2025년 종합감사 사업장의 안전관리비 집행(정산)에 대한 ERP 시스템 등록 운영 현황을 점검한 결과,

☺☺사업소 등 감사대상 8개 사업장에서는 발주사로부터 안전관리비를 정산(기성) 받은 이후, 그 실적 내역을 회사에서 구축·운영 중인 “안전관리비 사용현황(T-Code : ZQMR 0970) 시스템”에 등록하여야 함에도 불구하고, 아래 [표 5], [표 6]과 같이 미등록 상태로 운영하는 사실을 확인하였다.

《 [표 5] ERP 시스템 內 안전관리비 사용 현황(T-Code : ZQMR 0970) 》

안전관리 사용 현황													
ERP 시스템 內 안전관리비 사용 현황(T-Code : ZQMR 0970)													
구분	공사명	공사시작일	공사종료일	기성시작일	기성종료일	계약금액(안전)	기성금액(안전)	안전관리자 등 인건비	안전시설비	안전장구 구입비	안전진단비	안전교육비 및 행사비	건강관리비
공사		2023.07.01	2024.06.30										
공사		2024.07.01	2025.06.30										
시설비 정비용역		2024.03.01	2027.02.28										
공사		2023.01.18	2023.03.01										
공사		2023.07.27	2023.08.17										
화재방장비공사		2023.01.18	2023.03.01										
화재방장비공사		2023.07.27	2023.08.17										
공사		2024.04.20	2024.09.22										
화재방장비공사		2024.04.20	2024.09.21										
공사		2024.05.01	2024.10.22										
화재방장비공사		2024.05.01	2024.10.22										
방재용 공사		2023.01.18	2023.03.03										
콘크리트레이 이동 및...		2023.01.18	2023.03.01										
기 부분분해 점검		2023.08.03	2023.08.17										
기전 간이공사		2023.07.25	2023.08.22										
콘크리트레이 이동		2023.07.27	2023.09.17										
기전단배관 교체		2023.07.27	2023.08.13										
관 교체		2023.08.14	2023.09.08										
사		2024.04.01	2024.10.22										
콘크리트동 및 재배치...		2024.04.20	2024.09.21										
CT-LIN 간격축정...		2024.06.20	2024.10.22										
콘크리트동 및 재배치...		2024.07.01	2024.09.14										
수행지원공사		2024.09.19	2024.10.31										
레이 이동		2024.10.02	2024.10.25										
철거공		2024.12.02	2024.12.31										
철거공사		2024.12.02	2024.12.31										
수행지원공사		2025.03.04	2025.11.21										
지원공사(수산이연...		2024.03.01	2027.02.28										
지원공사(굴파싸연...		2024.03.01	2027.02.28										
사		2025.05.12	2025.11.30										
총계													

* ERP 시스템 內 안전관리비 사용현황(T-Code : ZQMR 0970) 자료 발체

[표 6] 안전관리비 ERP 시스템 內 등록 현황

(점검 기준 : '24.1 ~ '25.10)

구분	순번	사업장명	등록 현황	비고
성과감사 점검 사업장	1	**사업처	일부 미등록	2025년 **사업처 경상정비공사
	2	⊙⊙사업소	미등록	
	3	*oo사업소	등록	
	4	⊙⊙△△♡♡지사	일부 미등록	2025년(⊙⊙△△♡♡지사) 경상정비공사
	5	◇◇◇사업처	미등록	
	6	⊙⊙⊙사업소	미등록	
	7	*****센터	일부 미등록	2025년 **기술지원실 경상정비공사
	8	§§사업처	일부 미등록	2025년 §§사업처 경상정비공사
	9	xx사업소	일부 미등록	2025년 xx사업소 경상정비공사
	10	↑↑↑↑♡♡지사	일부 미등록	2025년(↑↑↑↑♡♡지사) 경상정비공사
종합감사 점검 사업장	1	△△△△♡♡지사	일부 미등록	2025년(△△△△♡♡지사) 경상정비공사
	2	*****기술센터	일부 미등록	2025년 @@기술지원실 경상정비공사
	3	*o2사업처	등록	
	4	⊙⊙⊙사업소	미등록	
	5	o o 3사업소	일부 미등록	2025년 신o o 1,2호기 경상정비공사
	6	***본부	-	해외 사업장 제외
	7	▽▽▽▽♡♡지사	일부 미등록	2025(▽▽▽▽♡♡지사) 경상정비공사
	8	\$\$\$사업처	일부 미등록	2025년 \$\$\$ 1,2호기 경상정비공사
	9	***, 333사업소	-	해외 사업장 제외
	10	*o\$\$\$기술센터	일부 미등록	2025년 *o\$\$\$기술센터 경상정비공사
	11	*o3사업소	미등록	
	12	\$\$\$*사업소	미등록	
	13	o o 1사업소	미등록	
	14	신*o1사업소	미등록	

* ERP 시스템 內 안전관리비 사용현황(T-Code : ZQMR 0970) 자료 발췌

또한 산업안전보건법 시행규칙 제89조(산업안전보건관리비의 사용) 제2항에 따라 건설공사 금액 4천만 원 이상인 건설공사의 안전관리비 사용 명세서는 아래의 [표 7]과 같이 매월 작성하여 보존하도록 의무화되어 있으나, 현재 “안전관리비 사용현황” 시스템은 각 사업장의 안전담당자가 수기 입력하는 방식으로 운영됨에 따라, 경상정비공사의 기성 청구건별 또는 변동공사 준공 시점별로 등록하거나 일부 사업장에서는 등록하지 않고 수기 품의 문서로 대체하여 등록 관리하고 있지 않아, 실질적으로 시스템을 활용하지 못하고 있다.

[표 7] 산업안전보건법 시행규칙 “제89조(산업안전보관리비의 사용)”

제89조(산업안전보건관리비의 사용) ① 건설공사도급인은 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)된 산업안전보건관리비의 범위에서 그의 관계수급인에게 해당 사업의 위험도를 고려하여 적정하게 산업안전보건관리비를 지급하여 사용하게 할 수 있다.

② 건설공사도급인은 법 제72조 제3항에 따라 산업안전보건관리비를 사용하는 해당 건설공사의 금액(고용노동부장관이 정하여 고시하는 방법에 따라 산정한 금액을 말한다)이 **4천만원 이상인 때에는 고용노동부장관이 정하는 바에 따라 매월(건설공사가 1개월 이내에 종료되는 사업의 경우에는 해당 건설공사가 끝나는 날이 속하는 달을 말한다) 사용명세서를 작성하고, 건설공사 종료 후 1년 동안 보존**해야 한다.

한편, “안전관리비 사용현황 시스템(T-Code : ZQMR 0970)”의 구축 내역을 점검한 결과,

시스템 내 안전관리비 데이터가 사업장별/공사 종류별 합계 없이 ① 라인 단위 데이터만 누적 표기하고 있고, ****부서(!!!!!) 업무 담당자가 이를 직접 취합 계산해야 하는 실정으로 인적 오류가 발생할 수 있는 상황이며, 아래의 [표 8]과 같이 ② ERP 시스템의 분류 항목 명칭이 법령 용어 또는 “산업안전보건관리비 사용내역서(별지 제1호 서식)”의 분류 항목과 일치하지 않는 문제점도 확인되었다.

[표 8] “안전관리비 사용현황” ERP 시스템 표기내역

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준

산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	공사명		
소재지	대표자		
공사금액	원	공사기간	~
발주자	누계공정률		%

계상된
안전관리비 ②-1 원

항목	()월 사용금액	누계 사용금액
1. 안전·보건관리자 임금 등		
2. 안전시설비 등		
3. 보호구 등		
4. 안전보건진단비 등		
5. 안전보건교육비 등		
6. 근로자 건강장해예방비 등		
7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비		
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등		
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용		②-2

“건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준” 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

년 월 일

작성 자 직책 성명 (서명 또는 인)
확인 자 직책 성명 (서명 또는 인)

안전관리비 사용현황 집계 시스템(T-Code : ZQMR 0970)

□ 집계방식(추가 공사별 사업장 라인 단위 집계) ①

안전관리비 사용 현황

① (현재)

초회조건
출판도
공사코드(WBS)
공사구분
공사기간
기성기간

2025. 01. 01 2025. 12. 31

안전관리비 사용 현황

② (개선)

초회조건
출판도
공사코드(WBS)
공사구분
공사기간
기성기간

2025. 01. 01 2025. 12. 31

□ ERP 시스템 입력 항목 명칭(관련 법령과 불일치) ②-1

공사시작일	공사종료일	기성시작일	기성종료일	계약금액(안전)	기성금액(안전)
2024.01.01	2024.12.31	2024.01.01	2024.03.31	272,736,628	6,846,800
2024.01.01	2024.12.31	2024.01.01	2024.03.31	326,620,388	87,992,200
2025.01.01	2025.12.31				
2025.01.01	2025.12.31			599,357,016	94,839,000

□ ERP 시스템 입력 항목(관련 법령과 불일치) ②-2

안전관리자 등 인건	안전시설비	안전장구 구입비	안전진단비	안전교육비 및 행사	건강관리비	재해예방기술지도비	본사 사용비	위도급 장난포
1,402,200	5,444,600							
32,755,890	17,896,470	18,599,100		3,573,740				15,165,000
32,755,890	19,300,670	24,043,700		3,573,740				15,165,000

* ERP 시스템 내 안전관리비 사용현황(T-Code : ZQMR 0970) 자료 발취

일부 사업장의 경우, 기성 또는 준공요청 내역서가 발주사 검토 등으로 지연됨에 따라 정산이 늦어지고 있어, 결과적으로 계상금액 대비 실집행(정산) 현황을 실시간으로 모니터링하지 못하는 상황이다.

자동입력														자동입력													
집행금액 (SAP 공사별 예산/실적) 예정예산 실적														하도급공사(안전관리비) 공사 금액 계산 집행 예산 금액													
사업소명	구분	공사코드	공사명	계정금액	기성금액	안전관리자 등 인건비	안전시설비	안전장구 구입비	안전 전단비	안전교육비 및 행사비	건강 관리비	세탁예방 기술지도비	본사 사용비	위험성 평가 등	정산율(%)	공사 금액	계산 금액	집행 금액	예산 금액	집행률(%)							

① 소모성안전장구(5241310), ② 기타안전경비(5279310), ③ 안전보건교육비(5257510), ④ 안전보건여비(5231510), ⑤ 안전보건수수료(5249120), ⑥ 안전포상비(5261210) 구성으로 예산편성 및 요구기준, 안전보건관리비 세부 관리로 됨.

이를 통해 안전관리비 사용 현황의 상시 모니터링, 안전관리비 집행을 (90%) 준수, 목적 외 사용 방지 등 내부통제 강화와 업무 편의성을 증대시킬 필요성이 확인되었다.

따라서 안전관리비 집행과 관련한 법규 준수 및 내부통제 강화를 위해 현재 운영 중인 “안전관리비 사용현황(T-Code : ZQMR 0970)” 시스템에서 확인된 문제점을 해소하고 시스템 활용성을 제고할 필요가 있다. 이를 위해, ❶ 사업장에서 사용하는 안전관리비 6개 약정항목의 전표처리(SAP) 실적 금액이 시스템과 연계되어 자동 등록되도록 개선하고, ❷ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별지 제1호 서식(안전관리비 사용내역서)의 9개 분류 항목과 “안전관리비 사용현황” 시스템의 분류 항목(계약금액→계상금액, 하도급 정산분→위험성평가 등)을 일원화할 필요가 있다. 또한, ❸ 기성금액(정산) 등 일부 수기 입력으로 관리되고 있는 항목은 관련 법령 취지 및 회사 운영 지침에 따른 “매월 발생 시점별 등록” 관리에 부합하도록 전국 사업장에 재강조 행정지시가 필요하다.

3. 하도급공사 안전관리비 운영관리 개선 필요

가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2020-63호, '20. 1. 23.)」 제3조(적용범위)와 제4조(계상기준) 관련 [별표 1](공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표)에 따라 공사금액(2천만 원 이상인 공사)과 공사종류를 확인 후 적정 요율을 반영하여 안전관리비를 계상하고, 같은 행정규칙 제7조(사용기준) 제3항과 [별표 3] ‘공사진척에 따른 안전관리비 사용기준’에 따라 공정을 90퍼센트 이상일 경우 안전관리비 90퍼센트 이상 사용을 준수하여야 한다.

「도급공사 안전관리(공용-안전-19)」와 「협력회사 안전보건 수준평가(공용-안전-31)」에 따라 산업안전보건관리비 계상이 필요하다고 인정되는 경우(“산업안전보건관리비 계상 적용 대상은 아니나, 도급의 업무가 산업재해 발생 가능성이 높은 위험작업에 대하여는 최소한의 필요한 경비를 산출하여 적용”)를 준용하여 산업안전보건관리비를 산출내역서 포함하여 계상된 금액을 반영할 수 있고, 수행업체의 계상된 금액 대비 집행 및 정산 실적을 관리하고 있다.

[표 10] 하도급공사 안전관리비 관련 “내칙 및 절차서”

◆ **도급공사 안전관리(공용-안전-19)**

6.4 건설업 산업안전보건관리비 계상 기준

산업안전보건관리비 계상이 필요하다고 인정되는 경우 산업안전보건관리비를 산출하여 직접경비에 적용함을 원칙으로 한다.

6.4.1 산업안전보건관리비 대상액 요율에 의한 계상 기준은 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시)에 따라 계상한다.

6.4.2 산업안전보건관리비 계상 적용 대상은 아니나, 도급의 업무가 산업재해 발생 가능성이 높은 위험작업에 대하여는 최소한의 필요한 경비를 산출하여 적용할 수 있다.

- 중략 -

6.9 산업안전보건관리비의 사용

6.9.1 수급인은 공사설계서에 책정된 산업안전보건관리비를 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 맞게 보호구 등을 구입하고 검수요청서(부록 7.2)를 작성, 구입 품목에 대한 사진을 첨부하여 해당 공사 감독자에게 검수 요청 한다.

◆ **협력회사 안전보건 수준평가(공용-안전-31)**

2.0 적용범위

이 절차서는 한전KPS(주)의 협력회사로 등록, 갱신 및 사업장 내 노무를 제공하기 위한 계약 전 적격한 수급인(비등록 협력회사 포함)을 선정을 위한 안전보건 수준평가에 적용한다

- 중략 -

부록 7.6-1/5 협력회사 안전보건 수준평가표(협력회사 계약 후 이행활동, 준공 시)

부록 7.6-4/5 협력회사 안전보건 수준평가표(협력회사 계약 후 이행활동, 준공 시)

◆ 「하도급공사 입찰공고문 표준안」 변경 알림(경영지원처-5576, '25.7.7)

카. 본 공사는 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따른 산업안전보건관리비 계상 대상 공사(총 공사금액 2천만원 이상)입니다.

부록 7.6-1/5 협력회사 안전보건 수준평가표(협력회사 계약 후 이행활동, 준공 시)

협력회사 안전보건 수준평가표

(□계약 후 이행활동, □준공 시)

□ 본 평가 기준은 정상상태 상주 협력회사에 적용한다.

○ 평가일 : 20 . . . ○ 평가자 : (인)

○ 회 사 명 : ○ 평가반장 : (인)

평가항목	배점	득점	적격여부
A. 안전보건관리체계	30		
B. 실행 수준	50		
C. 재해발생 수준	20		
합 계	100		

○ 평가항목 및 기준

평가항목	평가기준	배점	득점
A. 안전보건관리체계		30	
1. 역할 및 책임	○ 본사 경영진, 안전관리부서의 사업장 안전점검	30	
B. 실행 수준		50	
2. 안전점검	○ 안전보건관리책임자, 관리감독자 등의 안전점검	10	
3. 이행확인	○ 안전보건 관계 법령 준수 및 도급인의 지도·조언에 대한 이행 여부	10	
4. 교육 및 기록	○ 법정교육과정 및 시간 이외에 안전보건 확보를 위한 추가교육 시행 여부	10	
5. 위험성평가	○ 도급작업의 위험성평가 결과에 대한 개선활동 등	15	
6. 산업안전보건관리비	○ 산업안전보건관리비 목적 외 사용 여부 및 집행실적	5	
C. 재해발생 수준		20	
7. 산업재해 현황	○ 도급공사 수행 기간 산업재해 발생 현황	20	

※이행활동 평가결과 90점 미만은 즉시 개선조치 요구 및 개선결과 확인, 기록 관리

부록 7.6-4/5 협력회사 안전보건 수준평가표(협력회사 계약 후 이행활동, 준공 시)

5. 안전활동 참여

평가기준	우수	보통	미흡
도급작업의 위험성평가 결과에 대한 개선활동 등	15	10	5

- ① 우수 : 1) 위험성평가 담당자가 지정되어 있음
2) 위험성평가 결과에 대한 개선실적이 있음
3) 위험성평가 기반의 TBM활동 시행
- 위 사항이 모두 만족 시 "우수" 격용
② 보통 : "우수" 항목 중 1건 이상이 미흡일 경우
③ 미흡 : "우수" 항목 중 2건 이상이 미흡일 경우
※ 평가서류 : ① 위험성평가 담당자 지정서(내부 문서 등)
② 위험성평가 개선 후 수시평가 결과
③ 일일 TBM일지(평가기간 내 TBM일지)

6. 산업안전보건관리비

평가기준	우수	보통	미흡
산업안전보건관리비 목적 외 사용 여부 및 사용 실적	5	3	1

- ① 우수 : 1) 해당 공사기간 산업안전보건관리비 목적 외 사용이 없음
2) 고용사진척에 따른 산업안전보건관리비 사용 기준 준수
- 위 사항이 모두 만족 시 "우수" 격용
② 보통 : 목적 외 사용은 없으나, 사용 기준 준수 미흡
③ 미흡 : 목적 외 사용이 있음

※ 평가 시 착안사항

- 1) 고용노동부 고시 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준
2) 공사진척에 따른 안전관리비 사용 기준

중정율	50퍼센트 이상 70퍼센트 미만	70퍼센트 이상 90퍼센트 미만	90퍼센트 이상	비 고
사용기준	50퍼센트 이상	70퍼센트 이상	90퍼센트 이상	중정율은 기상청정황을 기준으로 한다

※ 평가서류 : ① 산업안전보건관리비 사용 실적(정산 서류 등)

○ 입찰참가자는 입찰금액 산정시(내역입찰의 경우 산출내역서 포함) 아래 산업안전보건관리비 금액을 조정없이 반영하여야 합니다.

- 산업안전보건관리비 : ₩×××,×××,××× (부가가치세 별도)

* 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)에 의거하여 사용하여야 하며, 목적 외 사용 시 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있습니다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 안전보건활동 이행실태 점검(2025. 3. 24. ~ 2025. 10. 23.) 내역과 2025년 종합감사 시 하도급 수행업체의 안전관리비 집행(정산) 현황을 검토한 결과,

*****기술센터 등 감사대상 4개 사업장에서는 수주공사의 원활한 수행을 위해 하도급공사를 운영하면서, 아래의 [표11]과 같이 안전관리비를 과소 집행하거나, 작업내역 변경으로 인한 물량(직접노무비) 증가에도 불구하고 증액된 안전관리비를 수행업체가 적정하게 집행하지 않아, 공사진척에 따른 안전관리비 사용기준(90%이상)을 준수하지 못한 사례가 지속적으로 확인되었다.

[표 11] 감사대상 사업장 하도급공사 안전관리비 집행 미흡 발생 내역

(단위 : 원, VAT 별도)

대 상 사업장	공사 구분	공사명	공사기간	최초 발주			물량 변경		비고
				최초 계상액 (a)	집행 정산분 (b)	집행율 (c=b/a)	변경 증액시 (d)	집행율 (e=b/d)	
HH 정비기술센터	OH	§§#2 배관 ISI 보조공사	'22.01.13.~'23.02.23.	6,612,754	5,597,200	84.64%	-	-	90% 미만
	OH	§*4호기 SG C 클래딩 손상부 복구 정비보조공사	'23.06.07.~'23.09.05.	16,670,695	11,958,800	71.74%	-	-	90% 미만
	OH	§*4호기 SG C 클래딩 손상부 복구 비파괴검사 용역	'23.06.20.~'23.08.30.	894,020	714,181	79.88%	-	-	90% 미만
	OH	§*#3,4 ICI 안내판 정비보조 하도급 공사	'23.03.28.~'23.12.05.	29,549,560	3,947,600	13.36%	-	-	90% 미만
	OH	신§*#5,6 EDG 보조기기 설치보조공사	'21.06.16.~'24.01.22.	12,296,475	10,241,079	83.28%	-	-	90% 미만
	OH	§§3호기 SG ECT 신호수집 보조공사	'23.12.28.~'24.02.23.	1,586,047	1,275,000	80.39%	-	-	90% 미만
	OH	◎◎◎,4호기 원자로 노심열전대 밀봉장치 설치 정비보조 공사	'23.03.22.~'24.04.01.	1,558,686	1,315,000	84.37%	-	-	90% 미만
	OH	(긴급)신○○1,2호기 원자로 냉각재펌프 완전분해정비 보조공사	'23.12.08.~'2410.31.	7,515,304	6,721,300	89.43%	-	-	90% 미만
§§1사업처	OH	§§1호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사	'23.04.14.~'23.07.10.	1,934,000	1,639,000	84.75%	-	-	90% 미만
	OH	§§1호기 FME관리 보조공사	'23.04.14.~'23.06.16.	1,494,000	1,200,000	80.32%	-	-	90% 미만
	OH	§§2호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사	'24.03.09.~'24.05.07.	1,922,000	1,357,000	70.60%	-	-	90% 미만
	OH	§§2호기 전기설비 안전발판 및 보온 보조공사	'24.03.09.~'24.05.07.	1,949,000	1,436,000	73.68%	-	-	90% 미만
*o3사업소	OH	*o6호기 13차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	'23.08.16~'23.10.13	1,984,236	2,110,200	106.35%	3,611,400	58.43%	90% 미만
	OH	*o 6호기 13차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	'23.08.16~'23.10.08	1,447,492	1,445,400	99.86%	2,218,529	65.15%	90% 미만
	OH	*o 5호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	'24.07.19~'24.10.09	1,264,626	1,253,000	99.08%	2,614,010	47.93%	90% 미만
	OH	*o 5호기 14차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	'24.07.19~'24.10.09	598,793	596,000	99.53%	1,332,397	44.73%	90% 미만
	OH	*o 6호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	'25.03.14~'25.05.23	1,654,232	1,428,460	86.35%	2,373,043	60.20%	90% 미만
	OH	*o 6호기 14차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	'25.03.20~'25.05.23	752,128	미집행	0.00%	2,197,636	0.00%	미집행
○○1사업소	경상	24년 ○○○1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사	'24.04.01~'25.06.30	6,356,604	5,227,160	82.23%	미해당	-	90%미만
	OH	◇◇◇호기 21차 OH 1차계통 기계설비 정비 지원공사	'23.03.13~'23.04.27	2,928,578	3,259,710	111.31%	3,902,405	83.53%	90%미만
	OH	◇◇◇호기 21차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	'23.02.27~'23.05.10	4,455,079	4,337,000	97.35%	5,360,991	80.90%	90%미만
	OH	◇◇◇호기 21차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	'23.03.09~'23.05.10	3,085,966	3,067,000	99.39%	3,939,059	77.86%	90%미만
	OH	◇◇◇호기 21차 OH 연료관 이동작업 지원공사	'23.03.13~'23.04.14	1,702,236	1,350,000	79.31%	미해당	-	90%미만
	OH	◇◇◇호기 22차 OH 1차계통 기계설비 정비 지원공사	'24.05.28~'24.07.05	2,480,684	2,434,650	98.14%	2,858,560	85.17%	90%미만
	OH	◇◇◇호기 22차 OH 연료설비 정비 지원공사	'24.06.04~'24.07.19	1,794,614	1,727,550	96.26%	2,331,096	74.11%	90%미만
	OH	◇◇◇호기 22차 OH 2차측 기계설비 정비 지원공사	'24.05.29~'24.07.05	1,302,467	1,302,000	99.96%	1,505,578	86.48%	90%미만
	OH	◇◇◇호기 22차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	'24.05.28~'24.07.05	1,821,729	1,810,000	99.36%	2,523,657	71.72%	90%미만
	OH	◇◇◇호기 22차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	'24.05.28~'24.08.13	3,568,655	2,026,000	56.77%	3,506,740	57.77%	90%미만
	OH	◇◇◇호기 22차 OH 연료관 체적검사 지원공사	'24.05.13~'24.07.05	2,912,724	2,499,970	85.83%	2,912,724	85.83%	90%미만
	OH	◇◇◇호기 22차 OH 연료관 체적검사 지원공사	'24.05.13~'24.07.05	2,912,724	2,499,970	85.83%	2,912,724	85.83%	90%미만

※ 자료 : '25년 종합감사 처분요구서 활용 재구성

그리고 현재 ERP 시스템에서는 하도급업체에 정산된 안전관리비가 “외주용역비/협력업체비” 또는 “외주비/외주용역비” 항목에 포함되어 구분 없이 관리됨에 따라, 하도급업체의 안전관리비 집행 현황을 별도로 파악·관리 하는 것이 현실적으로 어려운 상황이다. 이에 따라 하도급업체의 안전관리비 집행 내역을 명확히 확인 할 수 있도록 “하도급공사 안전관리비”를 아래의 [그림]과 같이 하위 약정항목으로 신설하거나, 별도 하도급공사 안전관리비 사용현황을 구축하는 등 시스템 개선이 필요한 실정이다.

《[그림] SAP 하도급공사 약정항목 현황(T-Code : Y_KED_43000004_사업소 공사별 예산/실적)》

현
재

사업소 공사별 예산/실적

일자: 2025.11.25

페이지: > 1 1

재무 관리 영역

회계연도

1000 한전KPS 재무관리 영역

2024

자금 관리 센터

약정항목

자금 운용 사업

FPL100

P0000

한전KPS 손익예산 그룹

공사코드 자금운용사업(전체)

자금 운용 사업

자금관리센터/약정항목		배정예산-0	실적	가용예산잔액
5121110	외주비/외주가공비	346,774,000	132,616,301	214,157,6
* 5121110	외주비/외주가공비	346,774,000	132,616,301	214,157,6
5121210	외주용역비/협력업체비	1,080,294,000	995,298,091	84,995,9
* 5121210	외주비/외주용역비	1,080,294,000	995,298,091	84,995,9
** FPL124	외주비	1,427,068,000	1,127,914,392	299,153,6



개
선
(안)

사업소 공사별 예산/실적

일자: 2025.11.25

페이지: > 1 1

재무 관리 영역

1000 한전KPS 재무관리 영역

회계연도

2024

자금 관리 센터

약정 항목

FPL100

한전KPS 손익예산 그룹

자금 운용 사업

P0000

공사코드 자금운용사업(전체)

자금 운용 사업

자금관리센터/약정항목	배정예산-0	실적	가용예산잔액
5121110 외주비/외주가공비	346,774,000	132,616,301	214,157,6
* 5121110 외주비/외주가공비	346,774,000	132,616,301	214,157,6
5121210 외주용역비/협력업체비	1,080,294,000	995,298,091	84,995,9
* 5121210 외주비/외주용역비	1,080,294,000	995,298,091	84,995,9
예시) 하도급 안전관리비			
* 5121210 외주비/외주용역비	1,080,294,000	995,298,091	84,995,9
** FPL124 외주비	1,427,068,000	1,127,914,392	299,153,6

※ 자료 : ERP 전산관리시스템 內 사업소 공사별 예산/실적 자료 발체

또한, 안전관리비 사용현황(T-Code : ZQMR 0970) 시스템의 사용 권한이 안전담당자에게만 사용 권한이 있을 뿐 공사업무 관련자(공사감독원, 공사관리자 등)에게 부여 되지 않아, 정비물량 증감에 따른 안전관리비 변동 사항이

상호 공유되지 않는 상황이다. 이로 인해 다수의 수주공사 및 발주공사에서 안전관리비 집행률 기준(90% 이상)을 준수하지 못하는 사례가 발생하고 있다. 따라서 하도급공사를 포함한 모든 공사의 안전관리비 집행 관리의 실효성을 확보하고, 집행과 정산 내역에 대한 교차 확인이 가능하도록 안전담당자와 공사업무 관련자에게도 사용 권한을 부여하는 개선 조치가 필요하다.

관계부서 의견 !!!!는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방 등 법정 사용 목적에 대한 엄격한 통제와 관리가 요구되는 안전관리비 집행과 운영의 중요성을 인지하고, 전국 사업장의 안전관리비 집행 현황을 모니터링하기 위한 전산관리 시스템이 구축 되어있음에도, !!!!와 전국 사업장에서 실질적인 등록과 운영이 이루어지지 않은 사실을 인정하였고, 확인된 문제점에 대해서는 관련 부서(*****부)와 협의를 통해 개선하는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 !!!!장은

현재 ERP 시스템 内 구축·운영 중인 “안전관리비 사용현황(T-Code : ZQMR 0970)”을 실질적으로 운영하여 관련 법령 준수와 내부통제가 효과적으로 이루어지도록,

- ① 안전관리비 6개 약정항목으로 집행된 회계 전표처리(SAP) “실적” 합계 금액을 연계하여 시스템에 자동 등록되도록 하시고, **(개선)**
- ② 안전관리비 사용내역서(「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별지 제1호 서식)의 9개 분류 항목과 ERP “안전관리비 사용현황” 시스템의 분류 항목(계약금액→계상금액, 하도급 정산분→위험성평가 등)이 일원화되도록 개선하기 바랍니다. **(개선)**

또한, 하도급공사 안전관리비 집행 관리를 강화하기 위해,

③ ERP 시스템의 “사업소 공사별 예산/실적(T-Code : Y_KED_43000004)” 內 하도급공사 약정항목(“외주용역비/협력업체비” 또는 “외주비/외주용역비”) 하위 단계에 “하도급공사 안전관리비” 세부 약정항목을 신규로 신설하거나, 별도 하도급공사 안전관리비 사용현황을 구축하는 등 시스템을 개선하시고, **(개선)**

④ 모든 공사의 안전관리비 집행 관리의 실효성 확보하기 위해, 안전담당자와 공사업무 관련자(공사감독원, 공사관리자 등)에게도 안전관리비 집행 및 정산 내역을 교차 확인할 수 있도록 사용 권한을 부여해주시기 바랍니다. **(개선)**

아울러, ⑤ ERP 시스템의 기성금액(정산) 등 일부 수기 입력으로 관리되고 있는 항목에 대해서는 관련 법령 취지와 회사 운영지침에 따라 매월 발생 시점별로 명확히 등록하도록 하고, 해당 사항 및 시스템 변경·개선 내용을 전사에 행정지시하여 준수토록 하시기 바랍니다. **(통보)**