

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2025-♠♠♠♣♣♣-001
제 목 하도급공사 변경설계 및 정산 미흡
관계부서 ♠♠♠♣♣♣
조치부서 ♠♠♠♣♣♣
내 용

1. 업무개요

♠♠♠♣♣♣는 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 동안 변동공사와 용역 등을 원활히 수행하기 위해 “♠♠♠호기 17차 열교환기 정비 보조공사(2022. 12. 28. ~ 2023. 2. 11.)” 등 15건의 하도급 공사를 아래의 [표 1]과 같이 발주하였고, 관련 법령 및 공사계약서 등에 따라 해당 발주 공사를 시행 후 준공 정산하였다.

[표 1] 한울2사업처 하도급공사 발주 내역

순번	구분	하도급 공사명	업체명	공사기간
1	OH	한울3호기 17차 열교환기 정비 보조공사	영진 주식회사	'22. 12. 28.~'23. 02. 11.
2	OH	한울3호기 17차 ECT 보조공사	(주)씨티에너지	'22. 12. 28.~'23. 02. 10.
3	OH	한울3호기 17차 ECT 신호수집 용역	(주)아거스	'22. 12. 28.~'23. 02. 10.
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
13	OH	한울4호기 17차 ECT 신호수집 용역	고려공업검사(주)	'24. 10. 28.~'24. 12. 13.
14	OH	한울4호기 17차 ECT 보조 공사	(주)태양이엔지	'24. 10. 28.~'24. 12. 13.
15	OH	한울4호기 17차 기계설비 정비 공사	(주)한종이엔지	'24. 10. 28.~'24. 11. 24.

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 판단기준

공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다.)」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따라 당해 계약

금액을 조정해야 하며, 회사에서 설계변경을 요구하면 증가한 물량의 단가는 같은 조 제3항 제3호에 따라 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약 당사자 간에 협의하여 결정하거나, 협의가 이루어지지 아니하는 경우 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하고 있다.

따라서 공사담당자는 관계법령과 시중노임단가 금액을 충분히 검토한 후 준공정산을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제 (자진신고)

그런데 ♠♠♠♣♣♣ 감사대상기간 동안의 하도급공사 물량증감에 따른 정산내역을 점검한 결과, 2024년 “♠♠ <호기 17차 기계설비 정비공사(2024. 10. 28. ~ 2024. 11. 24., 28,840천 원, (주)◆◆◆◆◆)”의 경우 ① 설계변경 시점의 단가를 적용하지 않았으며(‘24년 하반기 238,910원이 아닌 ‘24년 상반기 단가 240,652원 적용), ② 증가한 물량의 단가 산정 시 국가계약법 시행령 제65조 제3항 제3호를 적용하지 아니하여 386,142원을 과오지급 하였다.

[표 2] ♠♠ <호기 17차 기계설비 정비공사 공사비 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

공사명	수행업체	공사기간	공사비 내역	추가물량 적용 산출		증감액
				정산액	재산정액	
♠♠ <호기 17차 기계설비 정비공사	(주)◆◆◆◆◆	'24.10.28~'24.11.24	직접노무비	20,002,273	19,700,179	302,094
			간접노무비	2,520,286	2,482,222	38,064
			경비	1,871,326	1,852,211	19,115
			일반관리비	1,463,633	1,442,077	21,556
			이윤	360,755	355,442	5,313
			소계	26,218,273	25,832,131	386,142

* 낙찰률 = 낙찰금액(22,502,700) / 예정가격(25,536,581) = 88.12% * 재산정액 산출기준 = (설계변경 당시 단가 + 동단가 × 낙찰률)/2
 * 경비, 일반관리비, 이윤 반영

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

관계부서 의견 ♠♠♠♣♣♣ ♢♢♢♢♢♢는 물량변경으로 인한 설계변경 시 시중노임단가 적용 및 증가한 물량의 단가 결정 등 설계변경 관련 정산업무를 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 이에 따라 과오지급된 공사비는 업체와 협의하여 회수를 진행하고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠♠♠♣♣♣장은

- ① 하도급업체에게 과오지급된 공사금액 386,142원을 회수조치 하시고, (회수)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)