

감사결과 처분요구서

- 일상감사 비대상사업 이행실태 점검 -

2021. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

사업소 일상감사업무처리지침 개정 및 소요부서 직접 집행금액이 상향됨에 따라 일상감사 비대상인 소규모사업(공사, 용역)을 시행함에 있어 공사 분할 발주 여부, 관련 규정·절차 준수 등에 소홀히 할 수 있는 바, 이에 대한 실태점검을 통해 시정·개선 사항을 도출하고 취약분야에 대한 지속적인 점검 기조 유지가 필요하여 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

○○○○○본부 ◇◇◇◇◇처 △△부 등 27개 부서에서 2020. 01. 01. ~ 같은 해 12. 31. 기간 중 시행한 일상감사 비대상 공사 142건(일반 4건, 간이 138건) 및 용역 23건에 대한 사업 전반을 점검하였으며, 특히 ㉠사업시행 및 원가산정 적정성, ㉡규정·절차 준수 및 계약방법 적정성, ㉢준공대가 산정 및 지급 적정성 등에 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2021. 07. 26.부터 같은 해 08. 09.까지 ○○○○○본부 ◎◎◎◎부 소속 감사역 차장 1명, 감사관리원 3명을 투입하여 일상감사 비대상사업의 시행 및 원가산정 적정성, 규정·절차 준수 및 계약방법

적정성, 준공대가 산정 및 지급 적정성 등에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 09. 02. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

[금액단위 : 천 원]

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1-1	◆◆◆소 ♠♠♠소 ♣♣♣소 ◇◇◇◇처	특정	원가산정 부적정	통보	-
1-2	◆◆◆소 ♣♣♣소	특정	원가산정 부적정	주의	(4)
2-1	◆◆◆소 ♠♠♠소 ♣♣♣소 ◇◇◇◇처	특정	계약관리 부적정	통보	-
2-2	◆◆◆소 ♠♠♠소 ♣♣♣소	특정	계약관리 부적정	경고 주의	(1) (3)
3-1	◆◆◆소 ♠♠♠소 ♣♣♣소 ◇◇◇◇처	특정	시행방법 부적정	통보	-
3-2	◆◆◆소 ♠♠♠소 ♣♣♣소 ◇◇◇◇처	특정	시행방법 부적정	경고 주의	(2) (2)
4	◆◆◆소 ♠♠♠소 ♣♣♣소 ◇◇◇◇처	특정	간이공사 축소 권고	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

번 호 1-1

제 목 원가산정 부적정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(▲▲▲▲부, ▽▽부, ●●●●부, 目目부, 田田田田부, 田田田田田부), ♡♡♡소(▲▲▲▲부, ▽▽부, ◆◆◆부, ●●●●부, ○○○○○부), ☼☼☼소(▲▲▲▲부, ▽▽부, ●●●●부, 田田田田부), ◇◇◇◇처(△△부)

내 용

우리 회사는 공사·용역 시행을 위한 원가산정을 공사관리규정 및 계약규정 등 사규에 규정하고 있으며, 「공사관리규정」 제9절(간이공사)의 제89조(공사설계서류) 및 제90조(공사설계서류의 작성)에 따르면 간이공사 서류는 간이공사 통보서 및 간이공사비 산출명세서로 구성되며. 산출명세서의 작성은 공사규정 제7조(설계명세서) 내지 제10조(노무비 등)에 따라 예정가격 및 견적에 관한 사항은 「계약규정시행세칙」 제9조(예정가격의 비치) 내지 제12조(예정가격의 결정기준) 및 제47조(견적서에 의한 가격결정)의 규정에 따라 작성하여야 한다. 특히, 공사의 경우는 우리회사 「시설공사 원가계산기준」에 따라 거래실례가격, 건설표준품셈 및 조달청 간접공사비(제비율) 적용기준을 적용하여야 한다.

하지만, 일부 경우에는 이윤율 및 간접비 요율을 잘못 적용하거나 공사비 산출시 포함되어야 할 근로자재해보험료 및 산업안전보건관리비가 누락되고, 예정가격 결정 절차 미준수 등 원가산정에 대한 부적정하게 적용한 사례가 확인되었다.

- ❖ (관계부서 의견) 소규모 사업 시행 부서에서는 1년에 1~2회 추진하는 경우가 대부분이며 원가산정시 참고 자료 부재로 관련 규정을 하나씩 찾아가며 작성하다보니 오류나 부적정하게 반영된 사례가 발생하였고, 「간이공사 업무처리 기준」이 새로 제정되어 이후 추진하는 사업에 대해서는 원가산정 부적정한 사례가 많이 감소할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○○○○○본부장은 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 관련부서 직원을 대상으로 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

번 호 1-2

제 목 원가산정 부적정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(▲▲▲▲부, 目目부),

♀♀♀소(▲▲▲▲부, ▽▽부)

내 용

우리 회사는 공사·용역 시행을 위한 원가산정을 공사관리규정 및 계약규정 등 사규에 규정하고 있으며, 「공사관리규정」 제9절(간이공사)의 제89조(공사설계서류) 및 제90조(공사설계서류의 작성)에 따르면 간이공사 서류는 간이공사 통보서 및 간이공사비 산출명세서로 구성되며. 산출명세서의 작성은 공사규정 제7조(설계명세서) 내지 제10조(노무비 등)에 따라 예정가격 및 견적에 관한 사항은 「계약규정시행세칙」 제9조(예정가격의 비치) 내지 제12조(예정가격의 결정기준) 및 제47조(견적서에 의한 가격결정)의 규정에 따라 작성하여야 한다. 특히, 공사의 경우는 우리회사 「시설공사 원가계산기준」에 따라 거래실례가격, 건설표준품셈 및 조달청 간접공사비(제비율) 적용기준을 적용하여야 한다.

하지만, 일부 건에서는 이윤율 및 간접비 요율을 잘못 적용하거나 공사비 산출시 포함되어야 할 근로자재해보험료 및 산업안전보건관리비가 누락되고, 예

정가격 결정 절차 미준수 등 원가산정에 대한 부적정하게 적용한 사례가 확인되었다.

- ❖ (관계부서 의견) 소규모 사업 시행 부서에서는 1년에 1~2회 추진하는 경우가 대부분이며 원가산정시 참고 자료 부재로 관련 규정을 하나씩 찾아가며 작성하다보니 오류나 부적정하게 반영된 사례가 발생하였고, 「간이공사 업무처리 기준」이 새로 제정되어 이후 추진하는 사업에 대해서는 원가산정 부적정한 사례가 많이 감소할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○○○○○본부장은 앞으로 「계약규정시행세칙」, 「시설공사 원가계산기준」 등을 위반하여 공사원가산정 업무를 소홀히 한 관련자에게는 관련업무(예정가격 산출기초조서의 작성 등)를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리규정」 제105조 (경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

번호	소속	사번	성명	업무담당기간	처분요구
1	○○본부 ◆◆◆소 ▲▲▲▲부	*****	☒☒☒	'**.*.*. ~ 현재	주의
2	○○본부 ◆◆◆소 ㅍㅍㅍ부	*****	☆☆☆	'**.*.*. ~ 현재	주의
3	○○본부 ㉿㉿㉿소 ▲▲▲▲부	*****	☒☒☒	'**.*.*. ~ 현재	주의
4	○○본부 ㉿㉿㉿소 ▽▽부	*****	♣♣♣	'**.*.*. ~ 현재	주의

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 2-1

제 목 계약관리 부적정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(▲▲▲▲부, ▽▽부, ◆◆◆◆부, ●
●●●부, 目目부, 田田田田부, 田田田田田부), ♠♠♠소(▲▲
▲▲부, ♠♠부, ▽▽부, ◆◆◆◆부, ●●●●부, ○○○○○부,
目目부), ♣♣♣소(▲▲▲▲부, ▽▽부, ●●●●부, 田田田田부),
◇◇◇◇처(㉸㉸㉸부, △△부)

내 용

우리 회사는 「공사관리규정」 제5절(공사검사)의 제35조(공사검사) 내지 제49조(하자검사 및 하자보수 요구)의 규정에 따라 공사의 목적물이 완성이 되면 준공절차에 따라 준공검사가 정해진 기간내에 적절하게 수행되어야 하고, 「계약규정시행세칙」 제203조(준공정산과 계약변경) 및 제206조(기성고 및 준공검사)에 따라 직접공사비 및 사후정산보험 등을 현장 검사와 서류 확인 등을 통해 정산하고, 준공검사 임명권자에게 준공검사결과를 보고하도록 규정되어 있다.

그러나, 공사가 완료되었을 때 계약자는 준공검사 요청을 하여야 하고, 발주자

는 정해진 기한내에 설계도서대로 완료여부를 확인하여 검사를 완료하여야 하며, 확정물량 산출 및 사후정산보험 등 경비의 적정 증빙서류가 있는지 확인하여야 함에도 불구하고, 준공대가 산정 부적정, 지체상금 요율 오적용 및 하자보증금지급각서를 누락하거나 준공계 지연 접수 및 준공검사 지연 등 준공절차를 미준수하는 결과를 초래하였다.

❖ (관계부서 의견) 발전소 ㉠㉠부서는 공사완료시 준공관련 규정에 따라 수행하여야 하나 계획예방정비 등 과도한 업무로 인해 계약업체와 협의 후 준공계 지연 접수하거나 준공검사 진행을 지연하게 되었고 증빙서류를 엄밀한 검토가 미흡하였으며 이후에는 준공 절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○○○○본부장은 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 관련부서 직원을 대상으로 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 · 주 의 요 구

번 호 2-2

제 목 계약관리 부적정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(▲▲▲▲부, ▽▽부),

♠♠♠소(▲▲▲▲부, ▽▽부), ♣♣♣소(▲▲▲▲부)

내 용

우리 회사는 「공사관리규정」 제5절(공사검사)의 제35조(공사검사) 내지 제49조(하자검사 및 하자보수 요구)의 규정에 따라 공사의 목적물이 완성이 되면 준공절차에 따라 준공검사가 정해진 기간내에 적절하게 수행되어야 하고, 「계약규정시행세칙」 제203조(준공정산과 계약변경) 및 제206조(기성고 및 준공검사)에 따라 직접공사비 및 사후정산보험 등을 현장 검사와 서류 확인 등을 통해 정산하고, 준공검사 임명권자에게 준공검사결과를 보고하도록 규정되어 있다.

그러나, 공사가 완료되었을 때 계약자는 준공검사 요청을 하여야 하고, 발주자는 정해진 기한내에 설계도서대로 완료여부를 확인하여 검사를 완료하여야 하며, 확정물량 산출 및 사후정산보험 등 경비의 적정 증빙서류가 있는지 확인하여야 함에도 불구하고, 준공대가 산정 부적정, 지체상금 요율 오적용 및 하자보증금지급각서를 누락하거나 준공계 지연 접수 및 준공검사 지연 등 준공절차를 미준수하는 결과

❖ (관계부서 의견) 발전소 ㉠㉠부서는 공사완료시 준공관련 규정에 따라 수행하여 하나 계획예방정비 등 과다한 업무로 인해 계약업체와 협의 후 준공계 지연 접수하거나 준공검사 진행을 지연하게 되었고 증빙서류를 엄밀한 검토가 미흡하였으며 이후에는 준공 절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

❖ ○○○○○본부장은 준공검사와 대금지급을 지연처리하여 업무에 소홀히 한
관련자에게는 관련업무(준공검사 및 대가지급 등)를 철저히 수행할 수 있도록
「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 경고 및 주의를 촉구하시기 바
랍니다.(경고, 주의)

[illegible]

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

번 호 3-1

제 목 시행방법 부적정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(▲▲▲▲부, ▽▽부, ●●●●부, ☒
☒☒☒부), ♡♡♡소(▲▲▲▲부, ●●●●부, ◎◎◎◎부),
♣♣♣소(▲▲▲▲부, ●●●●부, ◎◎◎◎부), ◇◇◇◇처
(△△부)

내 용

「공사관리규정」 제9절(간이공사)의 제88조(적용범위)에는 추정가격 2,000만원 이하의 소규모공사를 간이공사로 규정하고 있고, 공사원가산출은 「계약규정 시행세칙」 제184조(공사원가 예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 공사예정가격 결정전에 같은 세칙 제14조에 따라 공사원가예정가격 산출기초조서를 작성하여야 한다. 산출된 설계금액이 일반공사 또는 간이공사 대상 여부를 결정하여야 하고, 간이공사 대상의 경우는 수의계약 체결 공사의 이윤율 10%를 초과하여 계상할 수 없도록 한 규정에 따라 이윤율 10%를 적용하여 추정가격을 산정하여야 한다.

그러나, 원가산정 착오로 일반공사를 간이공사로 시행하거나, 간이공사 축소를

위해 시행한 발전소 구조물 경상보수 대상 공사는 예산부족 등의 사유로 다수 별도의 간이공사로 시행하였다.

❖ (관계부서 의견) 발전소 ㉠㉠부서는 간이공사 판정에 대한 제대로 규정을 숙지하지 못해 이윤율 10% 적용(일부는 10% 이내 의미를 잘못 이해하고 10% 이하로 임의 적용)하여 간이공사 여부를 판정하였고, 발전소 ㉡㉡㉡㉡부는 구조물 경상보수공사의 예산을 초기에 많이 집행됨에 따라 공사 준공전에 예산 부족 및 긴급성으로 간이공사를 시행하였고, 특히 전문분야 공사 등 특수한 경우에는 경상보수공사에서 수행하기 어려움이 많아 간이공사를 시행하는 경우도 많다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○○○○본부장은 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 관련부서 직원을 대상으로 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 · 주 의 요 구

번 호 3-2

제 목 시행방법 부적정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(▲▲▲▲부, ▽▽부), ♠♠♠소(▲▲▲▲부), ♣♣♣소(▲▲▲▲부), ◇◇◇◇처(△△부)

내 용

「공사관리규정」 제9절(간이공사)의 제88조(적용범위)에는 추정가격 2,000만원 마만의 소규모공사를 간이공사로 규정하고 있고, 공사원가산출은 「계약규정 시행세칙」 제184조(공사원가 예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 공사예정가격 결정전에 같은 세칙 제14조에 따라 공사원가예정가격 산출기초조서를 작성하여야 한다. 산출된 설계금액이 일반공사 또는 간이공사 대상 여부를 결정하여야 하고, 간이공사 대상의 경우는 수의계약 체결 공사의 이윤율 10%를 초과하여 계상할 수 없도록 한 규정에 따라 이윤율 10%를 적용하여 추정가격을 산정하여야 한다.

그러나, 원가산정 착오로 일반공사를 간이공사로 시행하거나, 간이공사 축소를 위해 시행한 발전소 구조물 경상보수 대상 공사는 예산부족 등의 사유로 다수 별도의 간이공사로 시행하였다.

❖ (관계부서 의견) 발전소 ㉠㉠부서는 간이공사 판정에 대한 제대로 규정을 숙지하지 못해 이윤율 10% 적용(일부는 10% 이내 의미를 잘못 이해하고 10% 이하로 임의 적용)하여 간이공사 여부를 판정하였고, 발전소 ㉠㉠㉠부서는 구조물 정상보수공사의 예산을 초기에 많이 집행됨에 따라 공사 준공전에 예산 부족 및 긴급성으로 간이공사를 시행하였고, 특히 전문분야 공사 등 특수한 경우에는 정상보수공사에서 수행하기 어려움이 많아 간이공사를 시행하는 경우도 많다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○○○○본부장은 원가계산 제비율을 착오 적용하여 일반공사를 간이공사로 시행한 관련자에게는 관련업무(원가산정 기준, 예정가격 결정 등)를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 경고 및 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고, 주의)

[관련자]

번호	소속	사번	성명	업무담당기간	처분요구
1	○○본부 ◆◆◆소 ▲▲▲▲부	*****	★★★	'**.*.*. ~ 현재	지적서2-2와 병합
2	○○본부 ◆◆◆소 ▲▲▲▲부	*****	▼▼▼	'**.*.*. ~ 현재	지적서2-2와 병합
3	○○본부 ◆◆◆소 ▽▽부	*****	◀◀◀	'**.*.*. ~ 현재	지적서2-2와 병합
4	○○본부 ◆◆◆소 ▽▽부	*****	♥♥♥	'**.*.*. ~ 현재	주의
5	○○본부 ♡♡♡소 ▲▲▲▲부	*****	◁◁◁	'**.*.*. ~ 현재	경고
6	○○본부 ☹☹☹소 ▲▲▲▲부	*****	■■■■■	'**.*.*. ~ 현재	경고
7	○○본부 ◇◇◇◇처 △△부	*****	@@@	'**.*.*. ~ 현재	주의

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 4

제 목 간이공사 축소 권고

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(▲▲▲▲부, ▽▽부, ◆◆◆◆부, ●
●●●부, 目目부, 田田田田부, 田田田田田부), ♠♠♠소(▲▲
▲▲부, ♠♠부, ▽▽부, ◆◆◆◆부, ●●●●부, ○○○○○부,
目目부), ♣♣♣소(▲▲▲▲부, ▽▽부, ●●●●부, 田田田田부),
◇◇◇◇처(㉸㉸㉸부, △△부)

내 용

간이공사는 추정가격 2,000만원 미만의 소규모공사로 공사관리규정 제88조(적용범위)를 말하며, 제89조(공사설계서류), 제90조(공사설계서류의 작성)에 따라 관련 서류를 갖추고, 산출명세서 작성은 같은 규정 제7조(설계명세서) 내지 제10조(노무비 등) 및 세칙 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)의 예정가격 결정에 따르도록 규정하고 있다.

그러나 대부분의 간이공사가 긴급을 요하지 않고 일정기간 동안 공사 요구사항을 모아 일반공사로 발주가 가능함에도 불구하고, 관리감독자 현장순찰 과

정 및 사용부서에서 요청 및 지시함에 따라 긴급성 여부 판단없이 간이공사를 시행하였다.

조치할 사항

- ❖ ○○○○○본부장은 간이공사 시행에 따른 예산과 행정력 낭비 최소화를 위해 긴급성(돌발 사태로 회사 손실이 계속 증대되거나 긴급행사 계획 등)을 요하지 않는 간이공사 건은 일반공사로 시행하도록 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.(통보)