

감사결과처분(요구)서

일련번호	16	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	468,000원
수감부서 (처리할 부서)	○○산국립공원사무소 (○○산국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . . 2020. . .	회신기일	처분요구일 로부터 1개월 이내

○○산국립공원사무소 (행정상 감액·시정·통보)

제 목 탐방로상 시설(목재데크 등) 관련 매뉴얼 준수 소홀
관 계 기 관 ○○산국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성 시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함.
- 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적절한 상태로 설계변경을 하여야 함

○ 공사현황

공 사 명	용역기간	주요내용	계약금액(천원)	계 약 업 체
○○산 재난취약지구 정비사업(설계)	2020-03-24~2020-05-22	목재데크 설치 및 낙석방지망교체 설계용역	8,550	○○○○○

- 공사비 계상 현황

품 명		수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
난간설치	목재가공 및 조립 (보통구조, 중→하)	0.7532㎡	1,637,515	1,233,376	1,415,270	1,065,981	-167,395	
잡철물 철거	고재처리 누락	460kg	-	-	-235	-108,100	-108,100	
소 계							-275,495	
제경비							-192,846	
총 계							-468,341	

○ ○○산국립공원사무소는 2020년 ‘○○산 재난취약지구 정비사업’ 을 시행하면서
 ①목재 난간, 목재 데크 등에 설치되는 난간의 경우 목재 가공처리를 한 상태에서
 반입하고 시공현장에서 목재의 가공 및 조립 공종이 단순함에 따라 ‘보통구조,
 하’ 를 적용하여야 함에도 ‘보통구조, 중’ 을 적용하였고, ②잡철물 철거 시 발생
 하는 고재에 대하여는 고재대를 별도로 계상하여야 함에도 누락하는 등 사업비
 468천원을 과다 계상한 사실이 있음

- 또한, 목재데크 등에 설치되는 목재난간 기둥, 횡부재 등의 주요부재 설계 시
 「탐방로 관리 매뉴얼」에서 제시하는 규격을 적용하고 불가피한 경우 별도의
 구조검토 등을 통하여 적정 규격을 선정하여야 함에도 별도의 구조검토 등을
 이행하지 않고 관련 매뉴얼에서 제시하는 규격을 적용하지 않은 사실*이 있음

* 주요부재 적용 현황

구 분	탐방로 관리 매뉴얼	설계시	비고
목재난간_기둥	Φ100	Φ80	-규격 과소 -상단부 둥근머리 가공 누락 -크랙방지홈(1줄) 누락
목재난간_횡부재	Φ80	Φ50	-규격 과소 -크랙방지홈(1줄) 누락
목재데크_발판폭	150mm	135~200mm	-규격 상이

2. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산국립공원사무소】

- 생설계변경 등을 통하여 과다 계상된 공사비 468천원을 감액

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산국립공원사무소】

- 목재데크 등은 관련 매뉴얼에서 제시하는 기준을 준수하여 설계에 변경

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마