

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	36,759,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원□□사무소 (△△△국립공원□□사무소)	처분요구일자	2020. . .	회신기일	2020. . .

△△△국립공원□□사무소 (재정상 감액)

제 목 탐방로 정비공사 공사비 과다 계상
관 계 기 관 △△△국립공원□□사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2019년 △△△(□□) ○○○○일원 탐방로 정비공사	2019. 9. 5.~(2020. 1. 6.) ※ 2019.12.18. 동절기 중지	탐방로 3개 구간 (L=2.9km) 정비	1,589,455	**중합건설(주)

- 공사비 계상 현황

품 명		수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	
철재도장	(롤러칠→뽕칠, 아연강관)	1,098m ²	12,335	13,540,376	9,782	10,737,897	2,802,479
처리	(롤러칠→뽕칠, H-BEAM)	2,776m ²	12,688	35,218,462	5,611	15,574,621	19,643,841
절토면 고르기	절토면고르기 →터파기(호박돌 섞인 토사)	76.5m ³ →20.2m ³	66,941	5,120,987	62,642	1,265,368	3,855,619
소 계				53,879,825		27,577,886	26,301,939
제경비				25,622,175		15,165,114	10,457,061
총 계				79,502,000		42,743,000	36,759,000

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산 되지 않도록 하여야 함.

- 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거, 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에

의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적절한 상태로 설계변경을 하여야 함.

- △△△국립공원□□사무소는 ‘2019년 △△△(□□) ㉠㉠㉠일원 탐방로정비공사’를 시행하면서 공사원가 계산시 ①철재도장처리 공종의 경우 아연강관 및 H-빔 도장처리를 위하여 롤러칠을 설계에 반영하였으나, 실제 시공시는 철재면에 뿔칠로 도장처리를 하였으며, ②절토면 고르기 공종의 경우 풍화암 절토면 고르기(소형브레이커 사용, 인력시공)로 설계에 반영하였으나, 해당구간 토질은 대부분 호박돌 섞인 토사로 구분되며, 또한 해당 공종은 탐방로 노폭 확보를 위하여 경사면의 일부 토사를 파내는 공종으로 비탈면고르기(절토면 고르기) 공종이 아닌 인력 터파기(호박돌 섞인 토사)를 적용함이 타당함에도 2020년 2월 감사일 현재까지 설계변경 등의 절차를 이행하지 않음에 따라 공사비 36,759천원이 과다 계상된 사실이 있음.

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원□□사무소】
 - 설계변경 등의 절차를 통하여 과다하게 반영된 공사비 36,759천원 감액