

[29] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 골재 생산을 위한 크러셔 운영방법 부적정
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부에서는 [표 46]과 같이 ‘♣♣♣♣2지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사’(이하 ‘공사’라 한다)를 시행하고 있다.

[표 46] 공사 현황

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
♣♣♣♣2지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사	□□□□(주) 컨소시엄	41,779백만 원	2015. 1. 30. ~ 2019. 4. 29.	

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

위 공사의 설계서에는 골재 생산 시 원석 채취장과 크러셔 사이에 원석 야적장을 두어 원석을 가적치한 후 재운반하여 크러셔에 투입하는 것으로 되어 있다.

그러나 절취에서 운반까지 일련의 과정이 동시에 진행되는 토공사의 특성상 일반적으로 원석 야적장은 불필요하므로 현장여건을 고려하여 제한적으로 운영하는 것이 타당하다.

이와 관련하여 2014년 ‘건설사업 Process 운영실태 감사’(이하 ‘특정감사’라 한다)에서 실제 성토재 및 포장용 골재를 생산하는 현장의 크러셔 운영 실태를 확인하였고, 그 결과를 반영하여 2015. 9. 7. 田田田田처에서는 원석 채취장에서 크러셔로 직접 투입이 불가능한 경우를 제외하고는 원석 야적장을 설계에 반영하지 않도록 「공사원가 산정지침(토목)」을 개정하였다.

따라서 위 공사 도급내역에 반영된 크러셔 투입물량 35,563m³에 대해 야적장을 거치지 않고 크러셔에 직접 투입하는 것으로 설계 변경하고 관련 공사비 119백만 원을 감액할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

田田지역본부장은

♣♣♣♣2지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사의 골재 생산과 관련하여 원석의 크러셔 투입 방법을 관련 지침 및 현장 여건에 맞게 변경하고 「공사계약 일반조건」 제20조에 따라 관련 공사비 119백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).