

주의요구 및 통보·현지시정

1. 제 목 : 보일러 세관공사 계약 및 정산 부적정

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

중앙보훈병원에서는 중앙관 내 보일러를 세관하고 주변 기기를 보수하여 에너지 소비효율을 높이고 보일러의 수명을 연장하기 위하여 [표 1]과 같이 매년 보일러 세관 공사 계약을 체결하고 세관을 실시하고 있습니다.

[표 1] 보일러 세관공사 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약업체	계약기간	계약금액	비고
중앙관 보일러 세관공사	(주)BBBB	'18.04.16. ~'18.04.20.	##,###	
중앙관 보일러 세관공사	(주)BBBB	'19.04.15. ~'19.04.24.	##,###	

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제85조(검사) 및 「공사계약일반조건」 제27조(검사)에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 이를 검사하여야 하며, 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 보일러 세관공사 시방서 다)작업방법 1)화학세관작업에 따르면 세관 폐수는 전량 회수하여 환경처리 승인 업체에 의뢰 처리하고 폐수처리 확인 서류를 제출하도록 하고 있습니다.

따라서 중앙보훈병원은 보일러 세관 공사 완료 후 대금을 지급할 때에는 계약업체에서 제출한 실제 폐수처리 확인서의 폐수 물량을 확인하고 산출내역서에 계상된 폐수처리비용과 비교하여 정산하여야 하며, 매년 동일한 계약이 이루어질 경우 기 계약 이행 현황을 확인하여 적정한 금액의 폐수처리비를 계상하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 중앙보훈병원의 2018년, 2019년 중앙관 보일러 세관공사 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 2018년 계약 이행 시 계약업체에서 계상된 폐수 물량보다 적은 물량의 확인서를 제출하였음에도 2019년에도 동일하게 ##톤의 폐수처리비를 계상하는 등 폐수처리 예정량을 과다하게 산정한 사실이 있습니다.

또한 실제 계상된 폐수처리량보다 적은 처리량의 확인서를 계약업체에서 제출하였는데도 이를 확인하지 않고 대금을 지급하였다가 종합감사기간 중 실제 폐수처리량을 확인하고 계약업체에 폐수처리비 정산(총 ##톤, #,###,###원 상당)을 요구하여 회수한 사실이 있습니다.

[표 2] 보일러 세관공사 폐수처리량 현황

(단위: 톤)

구분	산출내역서	확인서 제출	실제 확인	차이
2018년	20	10	15	5
2019년	20	10	15	5

4. 관계기관 의견 : 중앙보훈병원은 감사결과를 수용하면서 향후 보일러 세관공사 계약 관련 산출내역서 작성 및 검수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- 보일러 세관공사 계약 의뢰 시 기 계약 이행 상황 등을 감안하여 적절한 금액의 폐수처리비를 계상하시고,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바라며,(주의)
- 과다 지급된 폐수처리비 #,##,###원 상당은 감사기간 중(2019.07.19.) 회수 조치 완료하였습니다.(현지시정)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
국무총리부	기능직	UUU	시설(기계)	'92.06.01.~현재	좌동	주의