

감사결과처분(요구)서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	422,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 산악공사 항공마대 물량 과다 계상

관 계 기 관 △△△국립공원사무소

내 용

1. 업무처리기준

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조제2항 규정에 의거, 계약담당 공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인 하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2019년도 △△△ 훼손지 복원사업 현황

공사명	공사기간	주요공사내용	계약금액	계약업체
2019년 △△△ 훼손지 복원공사	2019.6.28. ~ 2019.10.16.	폐헬기장 복원 2개소, 샛길 복원	69,655,000	△△시산림조합

－ 헬기운반 항공마대 물량 현황

공종	단가	당초		적정		계 (A-B, 원)	비 고
		수량	금액(A)	수량	금액(B)		
항공마대	12,000	64	768,000	32	384,000	384,000	
제경비	1,200	64	76,800	32	38,400	38,400	
총 계	-	-	844,800	-	422,400	422,400	

○ △△△국립공원사무소는 2019년도 △△△ 훼손지 복원사업을 통하여 폐헬기장 철거 및 복원을 시행하면서, 철거물량 변경(44톤→32톤)에 따라 헬기운반비 및 항공마대 수량 변경을 위하여 2019.10.3. 현장실정보고를 득하고 설계변경을 이행함

－ 폐기물 처리를 위한 항공마대의 경우 당초 설계에는 1점으로 반영되어 있었으나 설계변경시 2점으로 조정하여 수량을 변경(44장→64장)하였음에도, 실제 시공시에는 항공마대를 1점으로 사용함에 따라 해당 항공마대의 공사물량을 과다 계상하여 집행하는 등 훼손지 복구사업의 공사감독 업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

－ 과다 계상하여 집행된 422,000원 회수

○ **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련