

감사결과처분요구서

일련번호	20	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	25천 원
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇◇◇◇◇◇사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

◇◇◇◇◇◇◇사무소
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 설계변경에 따른 낙찰율 적용 부적정
관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇◇사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『(계약예규)공사계약일반조건』 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하며 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(이하 “신규비목“이라 한다)의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- 공중화장실 신축공사 설계변경시 낙찰률 적용 현황

공 사 명	설계 변경	낙찰률(%)		신규비목	수량	단 가		차 이 (B-A)
		계약 당시	설계 변경시			계약 낙찰률 적용 결과(A)	실제 낙찰률 적용 결과(B)	
총 공 사 비						196,309,000원	196,334,000원	25,000원
순 공 사 비(소계)						1,893,706원	1,912,186원	18,480원
2018년 △△주차장 공중화장실 신축공사	1차	87.746	88.289	보차도경계석 (200×100×1000)M당	8m	34,082원	34,293원	1,688원
				보차도경계석 (200×250×1000직선)M당	11m	49,183원	49,487원	3,344원
				보차도경계석 (200×250×1000 곡선)M당	2m	73,014원	73,464원	900원
				보도블럭 해체 및설치	8.7㎡	6,778원	6,820원	365.4원
				스테인리스핸드레일 D38.1+25.4×1.5t, H:900 M	4.3m	70,197원	70,631원	1,866.2원
				장애인촉지도식 음성안내판	1식	1,667,174원	1,677,491원	10,317원

- ◇◇◇◇◇◇사무소는 “2018년 △△주차장 공중화장실 신축공사”를 시행하면서, 설계변경을 할 경우 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 신규비목은 **예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을** 낙찰률로 적용하여야 함에도, 신규비목에 대한 계약 낙찰률 산정시 **예정가격이 아닌 예정기초가격에 대한 낙찰금액(계약금액)의 비율로** 잘못 적용[(계약당시)낙찰율: 87.746% → (설계변경시)낙찰율: 88.289%]하여 **공사비 25천원을** **과다 집행된 것**으로 확인됨

3. 조치할 사항

- **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇사무소】
- 과다 집행된 공사비 25천 원에 대하여 회수 조치
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇사무소】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련