

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 · 주 의(신분) · 개 선 요 구

제 목 건설 작업부산물 관리 소홀

소 관 부 서 △△△△본부 ♡♡♡♡부

조 치 부 서 △△△△본부 ♡♡♡♡부

구 분 자산관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 구미시 해평면 괴곡리 26번지 일원에 501MW 용량의 ‘△△ 천연가스발전소’를 건설하기 위하여 ■■■■■(주)와 기계, 전기, 배관, 계측, 토목 및 건축공사계약을 체결(2022. 9. 14)하였으며 감사시작일 현재 해당 건설공사는 '26년 1월 준공을 목표로 진행되고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

△△ 천연가스발전소 건설공사 「계약일반조건」 제13조에 따르면 사급자재 잉여분은 발주자 소유이며 「계약특수조건」 제11조에는 ‘계약하에 공급된 기자재 및 장비 등 일체 공사에 대한 소유권은 발주자 소유’임이 명시되어 있다.

또한, 우리회사가 ■■■■■(주)와 '23년 6월 체결한 「작업부산물 처리 합의서」 제1조는 건설 중 발생하는 작업부산물(고철, 비철 등, 폐기물 제외)의 투명한

처리를 위해 공사 중 발주자가 투입한 재료로부터 발생하는 작업부산물에 대하여 발생량에 따라 분기 또는 매월 계약상대자가 매각처리하도록 하고 있다.

이에 더하여, △△△△본부 문서번호 △△(◆)-100383 ('23. 9. 26.)은 '토목·건축공사의 경우 공사별 재료비 항목 중 작업부산물(고철, 비철)을 계약상대자가 매각하고 계약단가에 따른 감액 후 기성 신청'하며 '기계·전기공사의 경우 공사별 재료비 항목 작업부산물을 시공사에 대한 재화의 공급으로 간주하여 처리'하도록 하고 있다.

[표 42] △△ 천연가스발전소 건설공사 작업부산물 처리 합의내용

구 분	변 경	비 고
계약서 상 부산물(토·건)	• 시공사 매각 후 기성 신청 시 재료비 감액	-
계약서 외 부산물(기·전)	• 시공사(■■■■) 매각 • 서부 → 금호(재화 공급, 별도 세금계산서 처리)	스크랩 계좌 활용

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그러므로 △△△△본부 ♀♀♀♀부는 우리회사의 소유인 사급자재 잉여분에 대해 우리회사가 ■■■■■(주)와 체결한 계약조건 및 작업부산물 처리 합의서에 근거하여 공사 중 우리회사가 투입한 재료로부터 발생하는 작업부산물의 발생량에 따라 분기 또는 매월 ■■■■■(주)가 매각처리한 금액을 토목·건축공사의 경우 기성에서 차감하며 기계·전기공사의 경우 재화의 공급으로 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 △△△△본부 ♀♀♀♀부는 발생량에 따라 분기 또는 매월 시행되었어야 할 부산물 매각 업무처리를 '24년 8월 이후 감사시작일까지 누락하였고

그 결과 감사시작일 현재 △△△△본부 야적장에는 '25년 1월 환입 처리된 154kV 전선을 포함하여 회수가능액 5,200만 원 상당(계약상대자 추산)의 작업부산물이 방치되어 있다.

[표 43] 감사시작일 현재 △△△△본부 야적장에 방치된 사급자재 잉여분 세부 내역

구 분	154kV전선	일반전선	고철	합 계
회수가능 가액(원)	10,000,000	40,000,000	2,000,000	52,000,000

자료: 수감부서 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과

△△△△본부 ♡♡♡♡부는 '24년 8월 이후 감사시작일까지 부산물 매각 업무처리가 누락 되어 작업부산물 회수가능액 5,200만 원 상당(계약상대자 추산)의 작업부산물이 야적장에 방치된 것을 인정하면서 빠른 시일 내에 해당 부산물에 대한 매각처리를 시행하여 시가 상당액을 회수하겠다고 하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① '24년 8월 이후 누락 된 건설 작업부산물의 매각처리를 진행하여 시가 상당액 52,000,000원을 회수하시고, (시정) ② 작업부산물 처리 합의에 따른 건설 작업부산물 매각이 누락 되는 인적 실수가 재발하지 않도록 자체점검 체크리스트를 마련하여 이행관리를 강화하시고, (개선) ③ 건설작업 부산물 관리를 소홀히 한 직원에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
△△△△본부 ♣♣♣♣부	3	○○○○	2023.12. ~ 현재	건설작업 부산물 관리 소홀	주 의