

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 설계변경 공사비 산정 미흡

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ●●부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ●●부

구 분 공사관리

내 용

1. 업무 개요

△△△△본부 ★★★★★실 ●●부는 2024. 12. 13. △△천연가스발전소 송전선로 지중관로 및 기초설치 공사를 시행하면서 터파기 공법 변경 등으로 인해 2차 설계변경을 하였다.

[표 9] 송전선로 지중관리 및 기초설치 공사 설계변경(2차) 현황

[단위: 백만 원(VAT 제외), 도급분]

담당부서	공사명	공사기간	계약업체	당초 계약금액	변경 계약금액	증감금액
△△)●●부	송전선로 지중관로 및 기초설치 공사(CC-09)	'23.03.01. ~'24.12.17.	■■■■■	16,773	20,906	+4,133

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인

한 계약금액의 조정) 제1항에 따르면 공사계약에 있어 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

그리고 기획재정부의 「(계약예규)예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 제2항에 따라 계약담당공무원은 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 해야 한다.

또한 건설공사 표준품셈 1-3-5(공구손료 및 잡재료 등)에 따르면 “공구손료”는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사 중 상시 일반적으로 사용하는 것을 말하며, 인력품(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은 품할증 제외)에 일정 요율을 곱하여 계상한다.

이에 따라 공종별 해당 품셈에 명시된 공구손료율을 적용하고, 명시되어 있지 않는 경우 현장 여건에 따라 손료 적용 대상 인력품의 산정 근거를 명시하여 계상함으로써 공사비를 적정하게 산출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△본부 ★★★★★실 ●●부는 “송전선로 지중관로 및 기초설치 공사”의 2차 설계변경을 시행하면서 [표 10]과 같이 ① 일반공구를 사용하지 않는 중장비 운전 인력품에 공구손료를 산정하거나, ② 별도로 산정³⁾하여 이미 해당 인력품 단가에 공구손료가 포함되어 있는데도 손료를 중복하여 계상, ③ 잔디, 목재 등 식재 관련한 품셈에는 공구손료율이 명시되어 있지 않는데도 손료

3) 품셈 기준 산식 등이 복잡하여 별도 산정하거나, 이미 품셈이나 공사원가 시장가격에 의해 산정된 표준시장단가 등 적용

의 산정 근거를 제시하지 않고 불필요하게 계상한 것으로 확인되었다.

그 결과 당초 2차 설계변경으로 인한 계약금액 20,906,247천 원은 공구손료를 적정하게 산출했을 경우의 약 20,873,903천 원 대비 약 32,344천 원이 높아 공사비를 과다하게 집행한 결과를 초래하였다.

[표 10] 품셈표의 공구손료 단가 계상 현황

[단위: %, 천 원(VAT 제외)]

품 번호	공 종	사용 중장비	단위	공구손료 단가 (인력품 * 요율)		비고
				오적용	적정	
품 1~3	터파기(육상토사)	백호우	m³	1,565	1,508	손료 비대상 인력품 포함 산정
품 4	터파기 (유압식 할암공법)	할암공법 중장비	m³	931	-	손료 중복계상
품 5~6	터파기 (대형브레이커)	굴삭기, 대형브레이커	m³	3,788	-	손료 대상 인력품 없음
품 8	되메우기 및 다짐	백호우, 콤팩터	m³	400	194	손료 비대상 인력품 포함 산정
품 9	잔토처리	백호우, 덤프트럭	m³	897	-	손료 대상 인력품 없음
품 10~13	토사운반	백호우, 덤프트럭	m³	960	-	
품 14	말뚝박기 천공	천공장비	본	966	-	손료 중복계상
품 22~27	산벚나무 등	굴삭기 등	주	10,607	-	손료 산정근거 없음
품 32~34	잔디 불임	-	m³	447	-	손료 중복계상
품 35	호안블록 붙이기	크레인, 덤프트럭 등	m³	245	208	손료 비대상 인력품 포함 산정
품 43	사석 부설 및 고르기	굴삭기	m³	1,055	80	
품 47~48	이중벽 PE관 접합 및 부설, 철거	크레인	개소	2,659	-	손료 중복계상
품 52~53	표지석 설치	굴삭기, 트럭	개소	1,567	1,738	손료 비대상 인력품 포함 산정
품 71	PE 방호벽 설치	살수차	개소	621	578	
품 73	기존 우수관 철거	굴삭기	m	416	455	
품 79~81	기층 포설 및 다짐	아스팔트 피니셔 등	m³	2,049	108	

자료: 수감부서 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과

해당 업무담당자는 감사 지적사항에 대한 이견은 없으며, 공구손료를 과다하게 계상하여 설계변경하고 대금을 지급한 금액에 대하여 해당 업체와 협의하여 공사비를 회수하도록 하겠으며, 향후 공사설계 변경 시 관련 기준에 따라 업무를 철저히 하도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 불필요한 공구손료를 계상하여 잘못 지급한 공사비 약 32,344천 원은 해당 공사업체로부터 회수하시기 바라며, (시정) ② 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)