

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조△△원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	6,560,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	재(요)알부터 각1개월이내

△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2021년 △△△저지대 탐방인프라 조성사업(조경) 할증 적용 부적정
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조제1항제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하도록 하고 있음
- 매년 발간되는 건설공사 표준품셈 자료에 따르면 품의 할증은 인력품을 적용을 원칙으로 하며 공사지역, 야간작업, 지세별 등에 따라 할증률을 제시하여 적정 공사비를 산정하도록 하고 있으며, 도서지구(본토에서 인력동원파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일 비행기 이착륙횟수 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 작업할증(인력품)을 50%까지 가산할 수 있음

2. 현황 및 지적내용

○ 현 황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2021년 △△△저지대 탐방인프라 조성사업(조경)	2021.11.12.~ 2022.07.03.	저지대 탐방인프라(숲생태 체험시설) 조성	*,***,***,***	(주)**

○‘21년 △△△저지대 탐방인프라 조성사업(조경)’할증 적용 부적정 현황

공 종	규 격	수 량	당 초(30%적용)		재 산 정(0%)		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
자연석쌓기 F	H800	1	79,772,769	79,772,769	75,239,908	75,239,908	4,532,861	
소 계				79,772,769		75,239,908	4,532,861	
제경비				35,675,148		33,648,009	2,027,139	
총 계				115,447,917		108,887,917	6,560,000	

○ △△△△△△△△△△는 저지대 친환경 숲생태 체험시설 조성으로 코로나19로 지친 국민들이 힐링하며 재충전할 수 있는 기회를 제공하여 공공기관 사회적가치 실현을 목적으로‘21년 △△△저지대 탐방인프라 조성사업(조경)’를 시행하였음

- 자연석 쌓기F의 단위수량 산출내역에 따르면 산악할증을 자연석 물량의 30%로 적용하였다. 하지만 자연석은 현장 채집이 아닌 외부에서 반입하여 추진하는 공종인 한편 차량 통행이 가능한 도로가 잘 발달되어 있고 통행에 지장을 받을 요소가 적은 지역으로 확인되어 별도의 할증이 필요가 없음에도 품셈에서 제시한 산악지 할증을 적용하여 공사비가 과다하게 집행되도록 시행 하였음

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 과다 집행된 공사비 6,560,000원 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련